



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI	
PRAZO	120 DIAS
MES BASE	ABR./24 - ( SISTEMA DESONERADO)
REPONSAVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: FAETEC - UNIDADE DE ENSINO RESTAURANTE ESCOLA - ENDEREÇO: RUA ALBERTO DE CAMPOS, Nº 12 - IPANEMA - MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.

NATUREZA DE SERVIÇO: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE VIVA RIO (PPG RESTAURANTE ESCOLA FAETEC).

ORÇAMENTOS: D081.001 à 003/24.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,7966%	0,7966%	0,7966%	1,5932%	0,7966%	2,3898%	0,7967%	3,1865%		3,1865%
02	Canteiro de obra	0,6421%	0,6421%	0,8027%	1,4448%		1,4448%	0,1606%	1,6054%		1,6054%
03	Movimento de terra	0,0378%	0,0378%	0,0884%	0,1262%		0,1262%		0,1262%		0,1262%
04	Transportes	1,2142%	1,2142%	1,2142%	2,4284%	1,2142%	3,6426%	1,2142%	4,8568%		4,8568%
05	Serviços complementares	7,2150%	7,2150%	5,1536%	12,3686%	4,1228%	16,4914%	4,1230%	20,6144%		20,6144%
06	Galerias, drenos e conexos	0,6542%	0,6542%	0,5607%	1,2149%	0,4673%	1,6822%	0,1871%	1,8693%		1,8693%
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações										
11	Estruturas	3,2467%	3,2467%	3,7105%	6,9572%	1,3914%	8,3486%	0,9278%	9,2764%		9,2764%
12	Alvenarias e paredes divisórias	0,5294%	0,5294%	1,0588%	1,5882%	1,0590%	2,6472%		2,6472%		2,6472%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos	1,4585%	1,4585%	5,8342%	7,2927%	5,8342%	13,1269%	1,4587%	14,5856%		14,5856%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria	0,3910%	0,3910%	1,1732%	1,5642%	1,5642%	3,1284%	0,7823%	3,9107%		3,9107%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	4,0414%	4,0414%	6,0622%	10,1036%	6,0622%	16,1658%	4,0416%	20,2074%		20,2074%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização			0,7880%	0,7880%		0,7880%	1,1820%	1,9700%		1,9700%
17	Pinturas					4,2062%	4,2062%	2,8042%	7,0104%		7,0104%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			1,6265%	1,6265%	3,2531%	4,8796%	3,2533%	8,1329%		8,1329%
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	20,23%	20,23%	28,87%	49,10%	29,97%	79,07%	20,93%	100,00%		100,00%