



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

| | |
|----------------|----------------------------|
| TOTAL COM BDI | |
| PRAZO | 120 DIAS |
| MES BASE | ABR./24 - (SISTEMA PLENO) |
| REPONSAVEL | |
| I D. | |
| mes 1 (início) | |

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: FAETEC - UNIDADE DE ENSINO RESTAURANTE ESCOLA - ENDEREÇO: RUA ALBERTO DE CAMPOS, Nº 12 - IPANEMA - MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.

NATUREZA DE SERVIÇO: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE VIVA RIO (PPG RESTAURANTE ESCOLA FAETEC).

ORÇAMENTOS: P081.001 à 003/24.

| CATEGORIA | | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | TOTAL | % |
|-----------|--|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|-------|----------|
| | | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | | |
| 01 | Serviços de escritório, laboratório e campo | 0,8563% | 0,8563% | 0,8563% | 1,7126% | 0,8563% | 2,5689% | 0,8563% | 3,4252% | | 3,4252% |
| 02 | Canteiro de obra | 0,6513% | 0,6513% | 0,8141% | 1,4654% | | 1,4654% | 0,1629% | 1,6283% | | 1,6283% |
| 03 | Movimento de terra | 0,0411% | 0,0411% | 0,0961% | 0,1372% | | 0,1372% | | 0,1372% | | 0,1372% |
| 04 | Transportes | 1,1878% | 1,1878% | 1,1878% | 2,3756% | 1,1878% | 3,5634% | 1,1881% | 4,7515% | | 4,7515% |
| 05 | Serviços complementares | 7,2055% | 7,2055% | 5,1468% | 12,3523% | 4,1174% | 16,4697% | 4,1175% | 20,5872% | | 20,5872% |
| 06 | Galerias, drenos e conexos | 0,6232% | 0,6232% | 0,5342% | 1,1574% | 0,4451% | 1,6025% | 0,1782% | 1,7807% | | 1,7807% |
| 07 | Argamassas, injeções e consolidações | | | | | | | | | | |
| 08 | Bases e Pavimentos | | | | | | | | | | |
| 09 | Serviços de parques e jardins | | | | | | | | | | |
| 10 | Fundações | | | | | | | | | | |
| 11 | Estruturas | 3,1805% | 3,1805% | 3,6349% | 6,8154% | 1,3630% | 8,1784% | 0,9089% | 9,0873% | | 9,0873% |
| 12 | Alvenarias e paredes divisórias | 0,5352% | 0,5352% | 1,0705% | 1,6057% | 1,0706% | 2,6763% | | 2,6763% | | 2,6763% |
| 13 | Revestimentos de pisos paredes e tetos | 1,4962% | 1,4962% | 5,9851% | 7,4813% | 5,9851% | 13,4664% | 1,4964% | 14,9628% | | 14,9628% |
| 14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria | 0,3794% | 0,3794% | 1,1384% | 1,5178% | 1,5178% | 3,0356% | 0,7591% | 3,7947% | | 3,7947% |
| 15 | Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas | 4,0433% | 4,0433% | 6,0650% | 10,1083% | 6,0650% | 16,1733% | 4,0436% | 20,2169% | | 20,2169% |
| 16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização | | | 0,7901% | 0,7901% | | 0,7901% | 1,1852% | 1,9753% | | 1,9753% |
| 17 | Pinturas | | | | | 4,3491% | 4,3491% | 2,8995% | 7,2486% | | 7,2486% |
| 18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | | | 1,5454% | 1,5454% | 3,0908% | 4,6362% | 3,0910% | 7,7272% | | 7,7272% |
| 19 | Equipamentos | | | | | | | | | | |
| 20 | Preços rodoviários | | | | | | | | | | |
| 21 | Iluminação pública | | | | | | | | | | |
| 22 | Reflorestamento e exploração vegetal | | | | | | | | | | |
| | VALOR TOTAL COM BDI | 20,20% | 20,20% | 28,86% | 49,06% | 30,05% | 79,11% | 20,89% | 100,00% | | 100,00% |