



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: 03.102.113 - EE. no BAIRRO SANTO ANTONIO - ENDEREÇO: Rua Antonio Guedes, s/nº - Bairro Santo Antonio - MUNICÍPIO: Duque de Caxias.

NATUREZA DE SERVIÇO: Construção.

ORÇAMENTOS: D026.001 a 005/25.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,2637%	0,2637%	0,3516%	0,6153%	0,3516%	0,9669%	0,3516%	1,3185%	0,3516%	1,6701%
02	Canteiro de obra	0,4624%	0,4624%	0,2312%	0,6936%		0,6936%		0,6936%		0,6936%
03	Movimento de terra	0,0252%	0,0252%	0,0684%	0,0936%	0,2281%	0,3217%	0,1287%	0,4504%	0,1140%	0,5644%
04	Transportes	0,0123%	0,0123%	0,0246%	0,0369%	0,0396%	0,0765%	0,0432%	0,1197%	0,0500%	0,1697%
05	Serviços complementares							0,3361%	0,3361%	0,5602%	0,8963%
06	Galerias, drenos e conexos									0,1025%	0,1025%
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações	0,3310%	0,3310%	0,5684%	0,8994%	1,2593%	2,1587%	1,2593%	3,4180%	0,1800%	3,5980%
11	Estruturas	1,2700%	1,2700%	3,4174%	4,6874%	3,6921%	8,3795%	2,8207%	11,2002%	2,8946%	14,0948%
12	Alvenarias e paredes divisórias							0,2109%	0,2109%	0,4746%	0,6855%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos							0,5352%	0,5352%	1,6058%	2,1410%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria					0,2598%	0,2598%	0,4548%	0,7146%	0,4548%	1,1694%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas							0,4482%	0,4482%	0,5379%	0,9861%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização									0,2557%	0,2557%
17	Pinturas										
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos										
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários			0,0447%	0,0447%	0,0894%	0,1341%	0,0894%	0,2235%	0,0894%	0,3129%
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	2,36%	2,36%	4,71%	7,07%	5,92%	12,99%	6,68%	19,67%	7,67%	27,34%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL
PRAZO 360 DIAS
MES BASE MAR/25.(SISTEMA DESONERADO)
RESPONSÁVEL
Registro CREA-RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: 03.102.113 - EE. no BAIRRO SANTO ANTONIO - ENDEREÇO: Rua Antonio Guedes, s/nº - Bairro Santo Antonio - MUNICÍPIO: Duque de Caxias.

NATUREZA DE SERVIÇO: Construção.

ORÇAMENTOS: D026.001 a 005/25.

180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,3516%	2,0217%	0,3516%	2,3733%	0,3516%	2,7249%	0,3516%	3,0765%	0,3516%	3,4281%	0,3516%	3,7797%	0,6162%	4,3959%		4,3959%
	0,6936%		0,6936%		0,6936%		0,6936%		0,6936%		0,6936%	0,0771%	0,7707%		0,7707%
0,1140%	0,6784%	0,1158%	0,7942%	0,1158%	0,9100%	0,1146%	1,0246%	0,1159%	1,1405%		1,1405%		1,1405%		1,1405%
0,0498%	0,2195%	0,0566%	0,2761%	0,0566%	0,3327%	0,0560%	0,3887%	0,0565%	0,4452%	0,0559%	0,5011%	0,0568%	0,5579%		0,5579%
0,5602%	1,4565%	0,7842%	2,2407%	0,7842%	3,0249%	0,7842%	3,8091%	0,7842%	4,5933%	0,4481%	5,0414%	0,5606%	5,6020%		5,6020%
0,1025%	0,2050%	0,1025%	0,3075%	0,3588%	0,6663%	0,1922%	0,8585%	0,1922%	1,0507%	0,1666%	1,2173%	0,0644%	1,2817%		1,2817%
		0,1618%	0,1618%	0,3642%	0,5260%	0,3642%	0,8902%	0,5666%	1,4568%	0,3642%	1,8210%	0,2027%	2,0237%		2,0237%
				0,0940%	0,0940%	0,2351%	0,3291%	0,2822%	0,6113%	0,1881%	0,7994%	0,1413%	0,9407%		0,9407%
	3,5980%		3,5980%		3,5980%		3,5980%		3,5980%		3,5980%		3,5980%		3,5980%
3,5001%	17,5949%	3,9490%	21,5439%	2,9684%	24,5123%	3,0127%	27,5250%	0,9747%	28,4997%	0,7177%	29,2174%	0,3194%	29,5368%		29,5368%
0,5010%	1,1865%	0,5405%	1,7270%	0,4878%	2,2148%	0,2109%	2,4257%	0,2112%	2,6369%		2,6369%		2,6369%		2,6369%
1,6058%	3,7468%	1,6593%	5,4061%	1,8734%	7,2795%	1,0705%	8,3500%	1,0705%	9,4205%	0,6423%	10,0628%	0,6426%	10,7054%		10,7054%
0,5847%	1,7541%	1,2344%	2,9885%	1,1045%	4,0930%	1,1695%	5,2625%	0,5197%	5,7822%	0,3248%	6,1070%	0,3903%	6,4973%		6,4973%
1,2551%	2,2412%	1,8827%	4,1239%	1,7393%	5,8632%	1,5779%	7,4411%	0,7172%	8,1583%	0,3586%	8,5169%	0,4487%	8,9656%		8,9656%
0,4091%	0,6648%	0,4474%	1,1122%	0,2429%	1,3551%	0,2557%	1,6108%	0,3068%	1,9176%	0,4347%	2,3523%	0,2048%	2,5571%		2,5571%
0,0450%	0,0450%	0,0901%	0,1351%	0,1126%	0,2477%	0,3380%	0,5857%	0,6309%	1,2166%	0,6309%	1,8475%	0,4059%	2,2534%		2,2534%
0,4131%	0,4131%	0,6886%	1,1017%	1,2395%	2,3412%	1,9282%	4,2694%	2,0659%	6,3353%	2,3413%	8,6766%	5,0963%	13,7729%		13,7729%
0,0671%	0,3800%	0,0447%	0,4247%	0,0227%	0,4474%		0,4474%		0,4474%		0,4474%		0,4474%		0,4474%
				0,1157%	0,1157%	0,2315%	0,3472%	0,4630%	0,8102%	0,5787%	1,3889%	0,9261%	2,3150%		2,3150%
9,56%	36,90%	12,11%	49,01%	12,03%	61,04%	11,89%	72,93%	9,31%	82,24%	7,60%	89,84%	10,16%	100,00%		100,00%