



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: 03.102.113 - EE. no BAIRRO SANTO ANTONIO - ENDEREÇO: Rua Antonio Guedes, s/nº - Bairro Santo Antonio - MUNICÍPIO: Duque de Caxias.

NATUREZA DE SERVIÇO: Construção.

ORÇAMENTOS: P026.001 a 005/25.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,2731%	0,2731%	0,3642%	0,6373%	0,3642%	1,0015%	0,3642%	1,3657%	0,3642%	1,7299%
02	Canteiro de obra	0,4413%	0,4413%	0,2206%	0,6619%		0,6619%		0,6619%		0,6619%
03	Movimento de terra	0,0250%	0,0250%	0,0679%	0,0929%	0,2263%	0,3192%	0,1277%	0,4469%	0,1131%	0,5600%
04	Transportes	0,0117%	0,0117%	0,0235%	0,0352%	0,0379%	0,0731%	0,0413%	0,1144%	0,0479%	0,1623%
05	Serviços complementares							0,3169%	0,3169%	0,5281%	0,8450%
06	Galerias, drenos e conexos									0,0983%	0,0983%
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações	0,3126%	0,3126%	0,5368%	0,8494%	1,1892%	2,0386%	1,1892%	3,2278%	0,1701%	3,3979%
11	Estruturas	1,2955%	1,2955%	3,4549%	4,7504%	3,7428%	8,4932%	2,8791%	11,3723%	2,8791%	14,2514%
12	Alvenarias e paredes divisórias							0,2088%	0,2088%	0,4698%	0,6786%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos							0,5554%	0,5554%	1,6662%	2,2216%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria					0,2708%	0,2708%	0,4739%	0,7447%	0,4739%	1,2186%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas							0,4369%	0,4369%	0,5243%	0,9612%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização									0,2547%	0,2547%
17	Pinturas										
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos										
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários			0,0419%	0,0419%	0,0838%	0,1257%	0,0838%	0,2095%	0,0838%	0,2933%
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	2,36%	2,36%	4,71%	7,07%	5,92%	12,99%	6,68%	19,67%	7,67%	27,34%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL
PRAZO 360 DIAS
MES BASE MAR/25.(SISTEMA PLENO)
RESPONSAVEL
Registro CREA-RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: 03.102.113 - EE. no BAIRRO SANTO ANTONIO - ENDEREÇO: Rua Antonio Guedes, s/nº - Bairro Santo Antonio - MUNICÍPIO: Duque de Caxias.

NATUREZA DE SERVIÇO: Construção.

ORÇAMENTOS: P026.001 a 005/25.

180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,3642%	2,0941%	0,3642%	2,4583%	0,3642%	2,8225%	0,3642%	3,1867%	0,3642%	3,5509%	0,3642%	3,9151%	0,6374%	4,5525%		4,5525%
	0,6619%		0,6619%		0,6619%		0,6619%		0,6619%		0,6619%	0,0737%	0,7356%		0,7356%
0,1131%	0,6731%	0,1149%	0,7880%	0,1149%	0,9029%	0,1137%	1,0166%	0,1152%	1,1318%		1,1318%		1,1318%		1,1318%
0,0476%	0,2099%	0,0542%	0,2641%	0,0542%	0,3183%	0,0536%	0,3719%	0,0540%	0,4259%	0,0535%	0,4794%	0,0541%	0,5335%		0,5335%
0,5281%	1,3731%	0,7394%	2,1125%	0,7394%	2,8519%	0,7394%	3,5913%	0,7394%	4,3307%	0,4225%	4,7532%	0,5287%	5,2819%		5,2819%
0,0983%	0,1966%	0,0983%	0,2949%	0,3443%	0,6392%	0,1844%	0,8236%	0,1844%	1,0080%	0,1598%	1,1678%	0,0620%	1,2298%		1,2298%
		0,1548%	0,1548%	0,3483%	0,5031%	0,3483%	0,8514%	0,5418%	1,3932%	0,3483%	1,7415%	0,1935%	1,9350%		1,9350%
				0,0970%	0,0970%	0,2426%	0,3396%	0,2911%	0,6307%	0,1941%	0,8248%	0,1458%	0,9706%		0,9706%
	3,3979%		3,3979%		3,3979%		3,3979%		3,3979%		3,3979%		3,3979%		3,3979%
3,4549%	17,7063%	3,8867%	21,5930%	2,8791%	24,4721%	2,8791%	27,3512%	0,8637%	28,2149%	0,5762%	28,7911%		28,7911%		28,7911%
0,4959%	1,1745%	0,5351%	1,7096%	0,4829%	2,1925%	0,2088%	2,4013%	0,2090%	2,6103%		2,6103%		2,6103%		2,6103%
1,6662%	3,8878%	1,7217%	5,6095%	1,9439%	7,5534%	1,1108%	8,6642%	1,1108%	9,7750%	0,6664%	10,4414%	0,6668%	11,1082%		11,1082%
0,6093%	1,8279%	1,2863%	3,1142%	1,1509%	4,2651%	1,2186%	5,4837%	0,5416%	6,0253%	0,3385%	6,3638%	0,4065%	6,7703%		6,7703%
1,2234%	2,1846%	1,8352%	4,0198%	1,6954%	5,7152%	1,5380%	7,2532%	0,6991%	7,9523%	0,3495%	8,3018%	0,4374%	8,7392%		8,7392%
0,4075%	0,6622%	0,4457%	1,1079%	0,2419%	1,3498%	0,2547%	1,6045%	0,3056%	1,9101%	0,4330%	2,3431%	0,2041%	2,5472%		2,5472%
0,0453%	0,0453%	0,0907%	0,1360%	0,1133%	0,2493%	0,3401%	0,5894%	0,6349%	1,2243%	0,6349%	1,8592%	0,4084%	2,2676%		2,2676%
0,4436%	0,4436%	0,7394%	1,1830%	1,3310%	2,5140%	2,0705%	4,5845%	2,2184%	6,8029%	2,5142%	9,3171%	5,4727%	14,7898%		14,7898%
0,0628%	0,3561%	0,0419%	0,3980%	0,0210%	0,4190%		0,4190%		0,4190%		0,4190%		0,4190%		0,4190%
				0,1093%	0,1093%	0,2187%	0,3280%	0,4375%	0,7655%	0,5469%	1,3124%	0,8754%	2,1878%		2,1878%
9,56%	36,90%	12,11%	49,01%	12,03%	61,04%	11,89%	72,93%	9,31%	82,24%	7,60%	89,84%	10,16%	100,00%		100,00%