



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI	
PRAZO	90 DIAS
MES BASE	JAN/24. (SISTEMA PLENO)
REPONSAVEL	
I D.	

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA ELEITORAL- ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO, N. 241, CENTRO - MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.

NATUREZA DA OBRA: REFORMA.

ORÇAMENTOS: P024.001 a 003/24.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,3880%	1,3880%	3,0682%	4,4562%	2,8492%	7,3054%		7,3054%
02	Canteiro de obra	8,7185%	8,7185%		8,7185%		8,7185%		8,7185%
03	Movimento de terra	0,0930%	0,0930%		0,0930%		0,0930%		0,0930%
04	Transportes	0,2574%	0,2574%	0,3432%	0,6006%	0,2574%	0,8580%		0,8580%
05	Serviços complementares	5,9651%	5,9651%	7,9535%	13,9186%	5,9653%	19,8839%		19,8839%
06	Galerias, drenos e conexos	0,4952%	0,4952%	0,4953%	0,9905%		0,9905%		0,9905%
07	Argamassas, injeções e consolidações								
08	Bases e Pavimentos								
09	Serviços de parques e jardins								
10	Fundações								
11	Estruturas								
12	Alvenarias e paredes divisórias								
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos								
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			0,0877%	0,0877%		0,0877%		0,0877%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas			23,4077%	23,4077%	23,4077%	46,8154%		46,8154%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização								
17	Pinturas			0,0678%	0,0678%	0,0678%	0,1356%		0,1356%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos	1,5111%	1,5111%	6,0445%	7,5556%	7,5558%	15,1114%		15,1114%
19	Equipamentos								
20	Preços rodoviários								
21	Iluminação pública								
22	Reflorestamento e exploração vegetal								
VALOR TOTAL COM BDI		18,43%	18,43%	41,47%	59,90%	40,10%	100,00%		100,00%