



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI	
PRAZO	120 DIAS
MES BASE	ABR/23 - (SISTEMA DESONERADO)
REPONSAVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO**

IMÓVEL: PRAÇA DO GAUCHO- ENDEREÇO: RUA ITABUNA DA FLORESTA, S/Nº - MORRO DO BANCO - MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DE SERVIÇO: REFORMA.

ORÇAMENTO: D070.001 à 003/23.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	3,1495%	3,1495%	2,8121%	5,9616%	2,9245%	8,8861%	2,3623%	11,2484%		11,2484%
02	Canteiro de obra	13,8501%	13,8501%		13,8501%		13,8501%	3,4626%	17,3127%		17,3127%
03	Movimento de terra										
04	Transportes	0,7950%	0,7950%	0,3975%	1,1925%	0,3975%	1,5900%	0,3976%	1,9876%		1,9876%
05	Serviços complementares	4,0524%	4,0524%	2,0262%	6,0786%	2,0262%	8,1048%	2,0263%	10,1311%		10,1311%
06	Galerias, drenos e conexos										
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos	2,2539%	2,2539%	4,5079%	6,7618%	3,3809%	10,1427%	1,1271%	11,2698%		11,2698%
09	Serviços de parques e jardins	4,0578%	4,0578%	10,7197%	14,7775%	9,3186%	24,0961%	2,3397%	26,4358%		26,4358%
10	Fundações										
11	Estruturas										
12	Alvenarias e paredes divisórias										
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			1,7084%	1,7084%	1,7084%	3,4168%	0,8543%	4,2711%		4,2711%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria										
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas										
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização					0,3040%	0,3040%	0,4561%	0,7601%		0,7601%
17	Pinturas			1,5142%	1,5142%	3,0285%	4,5427%	0,5049%	5,0476%		5,0476%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos					1,1535%	1,1535%	10,3819%	11,5354%		11,5354%
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	28,16%	28,16%	23,69%	51,85%	24,25%	76,10%	23,90%	100,00%		100,00%