



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI	
PRAZO	120 DIAS
MES BASE	JAN/24.(SISTEMA PLENO)
REPONSAVEL	
I D.	
mes 1 (início)	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Diretoria Geral de Operações Aéreas - DGOA - ENDEREÇO: Av. Borges de Medeiros, nº 1444 - Lagoa - MUNICÍPIO; Rio de Janeiro.
NATUREZA DA OBRA: Revitalização e modernização da sala VIP e da recepção da Diretoria Geral de Operações Aéreas - DGOA/GSI.
ORÇAMENTOS: P014.001 a 004/24.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	1,0931%	1,0931%	1,8947%	2,9878%	2,3319%	5,3197%	1,9677%	7,2874%		7,2874%
02	Canteiro de obra	8,1575%	8,1575%	2,3307%	10,4882%		10,4882%	1,1655%	11,6537%		11,6537%
03	Movimento de terra										
04	Transportes	0,6075%	0,6075%	0,6075%	1,2150%	0,6075%	1,8225%	0,6077%	2,4302%		2,4302%
05	Serviços complementares	8,3228%	8,3228%	8,3228%	16,6456%	8,3228%	24,9684%	8,3228%	33,2912%		33,2912%
06	Galerias, drenos e conexos										
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos										
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações										
11	Estruturas	0,0575%	0,0575%	0,1151%	0,1726%	0,0863%	0,2589%	0,0289%	0,2878%		0,2878%
12	Alvenarias e paredes divisórias	0,0034%	0,0034%	0,0139%	0,0173%	0,0104%	0,0277%	0,0072%	0,0349%		0,0349%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos	1,4031%	1,4031%	4,2094%	5,6125%	7,0157%	12,6282%	1,4032%	14,0314%		14,0314%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria										
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	0,4338%	0,4338%	1,0847%	1,5185%	1,5186%	3,0371%	1,3018%	4,3389%		4,3389%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	2,7324%	2,7324%	5,4648%	8,1972%	4,0986%	12,2958%	1,3662%	13,6620%		13,6620%
17	Pinturas			0,7940%	0,7940%	3,1760%	3,9700%	3,9702%	7,9402%		7,9402%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			0,7562%	0,7562%	1,7646%	2,5208%	2,5210%	5,0418%		5,0418%
19	Equipamentos										
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	22,81%	22,81%	25,59%	48,40%	28,94%	77,34%	22,66%	100,00%		100,00%