



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: UNIDADE ESCOLAR NA CIDADE DE DEUS (ANTIGO CE PEDRO ALEIXO)- ENDEREÇO: Rua Israel nº 09 - Cidade de Deus/jacaarepaguá - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.  
NATUREZA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SCOLAR NA CIDADE DE DEUS (ANTIGO C E PESDRO ALEIXO).  
ORÇAMENTOS: P025.001 a 010/21

TOTAL	
PRAZO	180 DIAS
MES BASE	fev./21(SISTEMA PLENO)
RESPONSÁVEL	
ID:	
mês 1 (início)	

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,6207%	0,6207%	0,5517%	1,1724%	0,5517%	1,7241%	0,5517%	2,2758%	0,5517%	2,8275%	0,6212%	3,4487%		3,4487%
02	Canteiro de obra	0,2685%	0,2685%	0,1790%	0,4475%	0,1432%	0,5907%	0,0895%	0,6802%	0,0895%	0,7697%	0,1256%	0,8953%		0,8953%
03	Movimento de terra	0,1359%	0,1359%	0,2039%	0,3398%	0,1087%	0,4485%	0,0951%	0,5436%	0,0679%	0,6115%	0,0684%	0,6799%		0,6799%
04	Transportes	0,1450%	0,1450%	0,1450%	0,2900%	0,1631%	0,4531%	0,1631%	0,6162%	0,1450%	0,7612%	0,1451%	0,9063%		0,9063%
05	Serviços complementares	1,6967%	1,6967%	2,1814%	3,8781%	2,1814%	6,0595%	2,1814%	8,2409%	1,9391%	10,1800%	1,9394%	12,1194%		12,1194%
06	Galerias, drenos e conexos	0,0182%	0,0182%	0,0365%	0,0547%	0,0365%	0,0912%	0,0365%	0,1277%	0,0365%	0,1642%	0,0184%	0,1826%		0,1826%
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos			0,0200%	0,0200%	0,0400%	0,0600%	0,0400%	0,1000%		0,1000%		0,1000%		0,1000%
09	Serviços de parques e jardins							0,1158%	0,1158%	0,3474%	0,4632%	0,1158%	0,5790%		0,5790%
10	Fundações														
11	Estruturas	2,4544%	2,4544%	5,3998%	7,8542%	7,8542%	15,7084%	4,9089%	20,6173%	3,9273%	24,5446%		24,5446%		24,5446%
12	Alvenarias e paredes divisórias	0,1653%	0,1653%	0,4961%	0,6614%	0,4961%	1,1575%	0,3307%	1,4882%	0,1657%	1,6539%		1,6539%		1,6539%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos	1,1104%	1,1104%	1,1104%	2,2208%	3,3312%	5,5520%	2,2208%	7,7728%	2,2208%	9,9936%	1,1106%	11,1042%		11,1042%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria	1,8223%	1,8223%	1,8223%	3,6446%	5,1024%	8,7470%	3,6446%	12,3916%	2,9156%	15,3072%	2,9158%	18,2230%		18,2230%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas	1,0939%	1,0939%	0,9571%	2,0510%	0,6836%	2,7346%	1,3673%	4,1019%	1,3673%	5,4692%	1,3677%	6,8369%		6,8369%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização	0,7017%	0,7017%	1,4034%	2,1051%	1,4034%	3,5085%	2,1051%	5,6136%	1,4037%	7,0173%		7,0173%		7,0173%
17	Pinturas					0,6713%	0,6713%	2,0141%	2,6854%	2,6854%	5,3708%	1,3429%	6,7137%		6,7137%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos			0,4984%	0,4984%	0,9968%	1,4952%	0,9968%	2,4920%	1,4952%	3,9872%	0,9968%	4,9840%		4,9840%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários														
21	Iluminação pública							0,0042%	0,0042%	0,0042%	0,0084%	0,0021%	0,0105%		0,0105%
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	10,23%	10,23%	15,01%	25,24%	23,76%	49,00%	20,87%	69,87%	19,36%	89,23%	10,77%	100,00%		100,00%