



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Mercado do Produtor de Barra Mansa - ENDEREÇO: Avenida Joaquim Leite e Avenida Dario Aragão - MUNICÍPIO: Barra Mansa
NATUREZA: Construção.

ORÇAMENTOS: P071.001 a 007/22.

TOTAL
PRAZO
MES BASE
RESPONSÁVEL
ID:
mês 1 (início)

180 DIAS
MAR/22(SISTEMA PLENO)

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	3,1030%	3,1030%	3,1048%	6,2078%	3,1048%	9,3126%	3,1048%	12,4174%	3,1048%	15,5222%	3,1033%	18,6255%		18,6255%
02	Canteiro de obra	1,4411%	1,4411%	0,1029%	1,5440%	0,1029%	1,6469%	0,1029%	1,7498%	0,1029%	1,8527%	0,2061%	2,0588%		2,0588%
03	Movimento de terra	0,7932%	0,7932%	1,3220%	2,1152%	0,2644%	2,3796%	0,2645%	2,6441%		2,6441%		2,6441%		2,6441%
04	Transportes	0,2156%	0,2156%	0,2156%	0,4312%	0,1617%	0,5929%	0,1617%	0,7546%	0,1617%	0,9163%	0,1619%	1,0782%		1,0782%
05	Serviços complementares	1,4514%	1,4514%	1,4514%	2,9028%	1,4514%	4,3542%	1,0885%	5,4427%	1,0885%	6,5312%	0,7261%	7,2573%		7,2573%
06	Galerias, drenos e conexos			0,0865%	0,0865%	0,2019%	0,2884%	0,1731%	0,4615%	0,0865%	0,5480%	0,0291%	0,5771%		0,5771%
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos			1,3054%	1,3054%	1,6317%	2,9371%	2,2844%	5,2215%	0,9790%	6,2005%	0,3265%	6,5270%		6,5270%
09	Serviços de parques e jardins			0,1248%	0,1248%	0,3121%	0,4369%	0,4370%	0,8739%	0,2497%	1,1236%	0,1251%	1,2487%		1,2487%
10	Fundações	6,4412%	6,4412%	4,2942%	10,7354%		10,7354%		10,7354%		10,7354%		10,7354%		10,7354%
11	Estruturas	1,9536%	1,9536%	3,2560%	5,2096%	3,9072%	9,1168%	3,2560%	12,3728%	0,6515%	13,0243%		13,0243%		13,0243%
12	Alvenarias e paredes divisórias			0,1807%	0,1807%	0,7231%	0,9038%	0,5423%	1,4461%	0,3618%	1,8079%		1,8079%		1,8079%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			0,9096%	0,9096%	3,1836%	4,0932%	3,1836%	7,2768%	1,3644%	8,6412%	0,4550%	9,0962%		9,0962%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			0,3710%	0,3710%	1,2985%	1,6695%	1,4840%	3,1535%	0,3710%	3,5245%	0,1857%	3,7102%		3,7102%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas			0,2762%	0,2762%	0,6353%	0,9115%	1,2707%	2,1822%	0,2762%	2,4584%	0,3041%	2,7625%		2,7625%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização			1,6903%	1,6903%	3,9440%	5,6343%	3,3806%	9,0149%	1,6903%	10,7052%	0,5635%	11,2687%		11,2687%
17	Pinturas							0,6439%	0,6439%	0,8586%	1,5025%	0,6440%	2,1465%		2,1465%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos							0,2018%	0,2018%	1,0094%	1,2112%	2,8265%	4,0377%		4,0377%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários					0,0109%	0,0109%		0,0109%		0,0109%		0,0109%		0,0109%
21	Iluminação pública					0,1381%	0,1381%	0,3454%	0,4835%	0,5527%	1,0362%	0,3457%	1,3819%		1,3819%
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	15,40%	15,40%	18,69%	34,09%	21,07%	55,16%	21,93%	77,09%	12,91%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%