



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: Mercado do Produtor de Barra Mansa - ENDEREÇO: Avenida Joaquim Leite e Avenida Dario Aragão - MUNICÍPIO: Barra Mansa

NATUREZA: Construção.

ORÇAMENTOS: D071.001 a 007/22.

TOTAL	
PRAZO	180 DIAS
MES BASE	MAR/22(SISTEMA DESONERADO)
RESPONSÁVEL	
ID:	
mês 1 (início)	

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL	%
		%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC		
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	2,4693%	2,4693%	2,7411%	5,2104%	3,1259%	8,3363%	3,1648%	11,5011%	3,0994%	14,6005%	3,0504%	17,6509%		17,6509%
02	Canteiro de obra	1,4369%	1,4369%	0,1026%	1,5395%	0,1026%	1,6421%	0,1026%	1,7447%	0,1026%	1,8473%	0,2055%	2,0528%		2,0528%
03	Movimento de terra	0,7262%	0,7262%	1,2103%	1,9365%	0,2420%	2,1785%	0,2422%	2,4207%		2,4207%		2,4207%		2,4207%
04	Transportes	0,2246%	0,2246%	0,2246%	0,4492%	0,1684%	0,6176%	0,1684%	0,7860%	0,1684%	0,9544%	0,1689%	1,1233%		1,1233%
05	Serviços complementares	1,4817%	1,4817%	1,4817%	2,9634%	1,4817%	4,4451%	1,1113%	5,5564%	1,1113%	6,6677%	0,7411%	7,4088%		7,4088%
06	Galerias, drenos e conexos			0,0870%	0,0870%	0,2030%	0,2900%	0,1740%	0,4640%	0,0870%	0,5510%	0,0292%	0,5802%		0,5802%
07	Argamassas, injeções e consolidações														
08	Bases e Pavimentos			1,3072%	1,3072%	1,6340%	2,9412%	2,2876%	5,2288%	0,9804%	6,2092%	0,3268%	6,5360%		6,5360%
09	Serviços de parques e jardins			0,1263%	0,1263%	0,3158%	0,4421%	0,4421%	0,8842%	0,2526%	1,1368%	0,1265%	1,2633%		1,2633%
10	Fundações	7,1117%	7,1117%	4,7412%	11,8529%		11,8529%		11,8529%		11,8529%		11,8529%		11,8529%
11	Estruturas	1,9533%	1,9533%	3,2555%	5,2088%	3,9066%	9,1154%	3,2555%	12,3709%	0,6514%	13,0223%		13,0223%		13,0223%
12	Alvenarias e paredes divisórias			0,1745%	0,1745%	0,6983%	0,8728%	0,5237%	1,3965%	0,3493%	1,7458%		1,7458%		1,7458%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			0,9033%	0,9033%	3,1615%	4,0648%	3,1615%	7,2263%	1,3549%	8,5812%	0,4518%	9,0330%		9,0330%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			0,3753%	0,3753%	1,3138%	1,6891%	1,5015%	3,1906%	0,3753%	3,5659%	0,1879%	3,7538%		3,7538%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas			0,2703%	0,2703%	0,6217%	0,8920%	1,2434%	2,1354%	0,2703%	2,4057%	0,2974%	2,7031%		2,7031%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização			1,6898%	1,6898%	3,9428%	5,6326%	3,3796%	9,0122%	1,6898%	10,7020%	0,5634%	11,2654%		11,2654%
17	Pinturas							0,6155%	0,6155%	0,8206%	1,4361%	0,6156%	2,0517%		2,0517%
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos							0,2061%	0,2061%	1,0306%	1,2367%	2,8860%	4,1227%		4,1227%
19	Equipamentos														
20	Preços rodoviários					0,0111%	0,0111%		0,0111%		0,0111%		0,0111%		0,0111%
21	Iluminação pública					0,1401%	0,1401%	0,3503%	0,4904%	0,5604%	1,0508%	0,3504%	1,4012%		1,4012%
22	Reflorestamento e exploração vegetal														
	VALOR TOTAL COM BDI	15,40%	15,40%	18,69%	34,09%	21,07%	55,16%	21,93%	77,09%	12,90%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%