



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: CIEP - Escola Municipal Eduardo Leite Pinto - Endereço: Rua José Giosefe - Bairro São José das Palmeiras - Município: VALENÇA.
NATUREZA: Reforma geral.
ORÇAMENTO: D076.001 a 010/22.

| CATEGORIA | | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | |
|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC |
| 01 | Serviços de escritório, laboratório e campo | 0,1475% | 0,1475% | 0,1996% | 0,3471% | 0,2538% | 0,6009% | 0,3114% | 0,9123% | 0,3237% | 1,2360% |
| 02 | Canteiro de obra | 0,0303% | 0,0303% | 0,0506% | 0,0809% | 0,0506% | 0,1315% | 0,0506% | 0,1821% | 0,0607% | 0,2428% |
| 03 | Movimento de terra | 0,0018% | 0,0018% | 0,0037% | 0,0055% | 0,0037% | 0,0092% | 0,0037% | 0,0129% | 0,0037% | 0,0166% |
| 04 | Transportes | 0,0707% | 0,0707% | 0,1179% | 0,1886% | 0,1179% | 0,3065% | 0,1179% | 0,4244% | 0,1415% | 0,5659% |
| 05 | Serviços complementares | 1,1314% | 1,1314% | 1,8857% | 3,0171% | 1,8857% | 4,9028% | 1,8857% | 6,7885% | 2,2628% | 9,0513% |
| 06 | Galerias, drenos e conexos | | | | | 0,0017% | 0,0017% | 0,0034% | 0,0051% | 0,0034% | 0,0085% |
| 07 | Argamassas, injeções e consolidações | | | | | | | | | | |
| 08 | Bases e Pavimentos | | | | | 0,1050% | 0,1050% | 0,1050% | 0,2100% | 0,2101% | 0,4201% |
| 09 | Serviços de parques e jardins | | | | | | | 0,1623% | 0,1623% | 0,3246% | 0,4869% |
| 10 | Fundações | | | | | | | | | | |
| 11 | Estruturas | 0,3575% | 0,3575% | 0,5362% | 0,8937% | 0,8937% | 1,7874% | 0,8937% | 2,6811% | 0,7150% | 3,3961% |
| 12 | Alvenarias e paredes divisórias | 0,1033% | 0,1033% | 0,3100% | 0,4133% | 0,3100% | 0,7233% | 0,3100% | 1,0333% | 0,4133% | 1,4466% |
| 13 | Revestimentos de pisos paredes e tetos | 0,7593% | 0,7593% | 1,1390% | 1,8983% | 1,5187% | 3,4170% | 1,8984% | 5,3154% | 0,7593% | 6,0747% |
| 14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria | | | | | 1,0883% | 1,0883% | 3,2651% | 4,3534% | 4,3534% | 8,7068% |
| 15 | Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas | 0,1028% | 0,1028% | 0,3085% | 0,4113% | 0,3085% | 0,7198% | 0,5142% | 1,2340% | 0,4113% | 1,6453% |
| 16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização | 1,1007% | 1,1007% | 1,1007% | 2,2014% | 1,1007% | 3,3021% | 0,7338% | 4,0359% | 0,7338% | 4,7697% |
| 17 | Pinturas | | | | | | | | | | |
| 18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | | | | | | | | | | |
| 19 | Equipamentos | 0,0006% | 0,0006% | 0,0006% | 0,0012% | 0,0006% | 0,0018% | 0,0006% | 0,0024% | 0,0006% | 0,0030% |
| 20 | Preços rodoviários | | | | | | | | | | |
| 21 | Iluminação pública | | | | | | | | | | |
| 22 | Reflorestamento e exploração vegetal | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL COM BDI | | 3,79% | 3,79% | 5,63% | 9,42% | 7,57% | 16,99% | 10,13% | 27,12% | 10,56% | 37,68% |



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL
PRAZO 300 DIAS
MES BASE MAIO/2022- (SISTEMA DESONERADO)
RESPONSÁVEL
I D.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: CIEP - Escola Municipal Eduardo Leite Pinto - Endereço: Rua José Giosefe - Bairro São José das Palmeiras - Município: VALENÇA.

NATUREZA: Reforma geral.

ORÇAMENTO: D076.001 a 010/22.

| 180 DIAS | | 210 DIAS | | 240 DIAS | | 270 DIAS | | 300 DIAS | | TOTAL | % |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|
| % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | | |
| 0,3791% | 1,6151% | 0,3721% | 1,9872% | 0,3511% | 2,3383% | 0,3296% | 2,6679% | 0,4125% | 3,0804% | | 3,0804% |
| 0,0607% | 0,3035% | 0,0607% | 0,3642% | 0,0506% | 0,4148% | 0,0506% | 0,4654% | 0,0412% | 0,5066% | | 0,5066% |
| 0,0021% | 0,0187% | | 0,0187% | | 0,0187% | | 0,0187% | | 0,0187% | | 0,0187% |
| 0,1415% | 0,7074% | 0,1415% | 0,8489% | 0,1179% | 0,9668% | 0,1179% | 1,0847% | 0,0947% | 1,1794% | | 1,1794% |
| 2,2628% | 11,3141% | 2,2628% | 13,5769% | 1,8857% | 15,4626% | 1,8857% | 17,3483% | 1,5088% | 18,8571% | | 18,8571% |
| 0,0034% | 0,0119% | 0,0034% | 0,0153% | 0,0018% | 0,0171% | | 0,0171% | | 0,0171% | | 0,0171% |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,2101% | 0,6302% | 0,2101% | 0,8403% | 0,1050% | 0,9453% | 0,1052% | 1,0505% | | 1,0505% | | 1,0505% |
| 0,3246% | 0,8115% | 0,3246% | 1,1361% | 0,1623% | 1,2984% | 0,1623% | 1,4607% | 0,1626% | 1,6233% | | 1,6233% |
| | | | | | | | | | | | |
| 0,1790% | 3,5751% | | 3,5751% | | 3,5751% | | 3,5751% | | 3,5751% | | 3,5751% |
| 0,4133% | 1,8599% | 0,2069% | 2,0668% | | 2,0668% | | 2,0668% | | 2,0668% | | 2,0668% |
| 0,6075% | 6,6822% | 0,0759% | 6,7581% | 0,0759% | 6,8340% | 0,1518% | 6,9858% | 0,6081% | 7,5939% | | 7,5939% |
| 4,3534% | 13,0602% | 2,1767% | 15,2369% | 2,3291% | 17,5660% | 2,1332% | 19,6992% | 2,0682% | 21,7674% | | 21,7674% |
| 0,2056% | 1,8509% | 0,2060% | 2,0569% | | 2,0569% | | 2,0569% | | 2,0569% | | 2,0569% |
| 0,7338% | 5,5035% | 0,7338% | 6,2373% | 0,7338% | 6,9711% | 0,3674% | 7,3385% | | 7,3385% | | 7,3385% |
| 2,4964% | 2,4964% | 4,9929% | 7,4893% | 4,9929% | 12,4822% | 4,9929% | 17,4751% | 7,4896% | 24,9647% | | 24,9647% |
| 0,2148% | 0,2148% | 0,4296% | 0,6444% | 0,6444% | 1,2888% | 0,8593% | 2,1481% | 2,1484% | 4,2965% | | 4,2965% |
| 0,0006% | 0,0036% | 0,0006% | 0,0042% | 0,0006% | 0,0048% | 0,0006% | 0,0054% | 0,0006% | 0,0060% | | 0,0060% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 12,54% | 50,22% | 12,30% | 62,52% | 11,55% | 74,07% | 11,16% | 85,33% | 14,67% | 100,00% | | 100,00% |