



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: Conjunto Habitacional Recanto do Camboatá - Endereço: Rua Camboatá, nº 3.953 - Bairro Costa Barros - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Reforma do Conjunto Habitacional.

ORÇAMENTOS: D139.001 a 004/22.

| CATEGORIA | | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | |
|----------------|--|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC |
| 01 | Serviços de escritório, laboratório e campo | 0,3797% | 0,3797% | 0,3797% | 0,7594% | 0,3797% | 1,1391% | 0,4430% | 1,5821% |
| 02 | Canteiro de obra | 2,7141% | 2,7141% | 0,3392% | 3,0533% | | 3,0533% | | 3,0533% |
| 03 | Movimento de terra | | | | | | | | |
| 04 | Transportes | 0,3880% | 0,3880% | 0,3880% | 0,7760% | 0,3582% | 1,1342% | 0,3880% | 1,5222% |
| 05 | Serviços complementares | 4,8863% | 4,8863% | 5,5791% | 10,4654% | 5,5187% | 15,9841% | 5,5268% | 21,5109% |
| 06 | Galerias, drenos e conexos | | | | | | | | |
| 07 | Argamassas, injeções e consolidações | | | | | | | | |
| 08 | Bases e Pavimentos | | | | | | | | |
| 09 | Serviços de parques e jardins | | | | | | | | |
| 10 | Fundações | | | | | | | | |
| 11 | Estruturas | 0,1991% | 0,1991% | 0,2986% | 0,4977% | 0,2986% | 0,7963% | 0,0995% | 0,8958% |
| 12 | Alvenarias e paredes divisórias | | | 0,0223% | 0,0223% | 0,0558% | 0,0781% | 0,0669% | 0,1450% |
| 13 | Revestimentos de pisos paredes e tetos | | | 0,1605% | 0,1605% | 0,9635% | 1,1240% | 1,6459% | 2,7699% |
| 14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria | | | 0,0649% | 0,0649% | 0,2597% | 0,3246% | 0,2597% | 0,5843% |
| 15 | Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas | | | 0,1442% | 0,1442% | 0,5768% | 0,7210% | 0,5768% | 1,2978% |
| 16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização | | | 2,0250% | 2,0250% | 4,0501% | 6,0751% | 4,0501% | 10,1252% |
| 17 | Pinturas | | | | | | | | |
| 18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | | | | | | | | |
| 19 | Equipamentos | 0,7403% | 0,7403% | 0,7403% | 1,4806% | 0,7403% | 2,2209% | 0,7403% | 2,9612% |
| 20 | Preços rodoviários | | | | | | | | |
| 21 | Iluminação pública | | | | | | | 0,0024% | 0,0024% |
| 22 | Reflorestamento e exploração vegetal | | | | | | | | |
| TOTAL COM BDI. | | 9,31% | 9,31% | 10,14% | 19,45% | 13,20% | 32,65% | 13,80% | 46,45% |



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: Conjunto Habitacional Recanto do Camboatá - Endereço: Rua Camboatá, nº 3.953 - Bairro Costa Barros - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Reforma do Conjunto Habitacional.

ORÇAMENTOS: D139.001 a 004/22.

| | |
|----------------|--------------------------------|
| TOTAL | |
| PRAZO | 240 DIAS |
| MES BASE | .JULHO/22 - SISTEMA DESONERADO |
| RESPONSÁVEL | |
| I D Funcional | |
| mes 1 (início) | |

| 150 DIAS | | 180 DIAS | | 210 DIAS | | 240 DIAS | | TOTAL | % |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|
| % | %AC | % | %AC | % | %AC | % | %AC | | |
| 0,4430% | 2,0251% | 0,3797% | 2,4048% | 0,3797% | 2,7845% | 0,3803% | 3,1648% | | 3,1648% |
| | 3,0533% | | 3,0533% | | 3,0533% | 0,3394% | 3,3927% | | 3,3927% |
| | | | | | | | | | |
| 0,3880% | 1,9102% | 0,3582% | 2,2684% | 0,3582% | 2,6266% | 0,3586% | 2,9852% | | 2,9852% |
| 5,1159% | 26,6268% | 5,2287% | 31,8555% | 4,1813% | 36,0368% | 4,2462% | 40,2830% | | 40,2830% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 0,0998% | 0,9956% | | 0,9956% | | 0,9956% | | 0,9956% | | 0,9956% |
| 0,0558% | 0,2008% | 0,0225% | 0,2233% | | 0,2233% | | 0,2233% | | 0,2233% |
| 1,9671% | 4,7370% | 1,2043% | 5,9413% | 0,4014% | 6,3427% | 1,6865% | 8,0292% | | 8,0292% |
| 0,4545% | 1,0388% | 0,2600% | 1,2988% | | 1,2988% | | 1,2988% | | 1,2988% |
| 0,5768% | 1,8746% | 0,5768% | 2,4514% | 0,2884% | 2,7398% | 0,1444% | 2,8842% | | 2,8842% |
| 4,0501% | 14,1753% | 4,0501% | 18,2254% | 2,0255% | 20,2509% | | 20,2509% | | 20,2509% |
| | | 2,0796% | 2,0796% | 4,1592% | 6,2388% | 4,1592% | 10,3980% | | 10,3980% |
| 0,0219% | 0,0219% | 0,0292% | 0,0511% | 0,0512% | 0,1023% | 0,0441% | 0,1464% | | 0,1464% |
| 0,7403% | 3,7015% | 0,7403% | 4,4418% | 0,7403% | 5,1821% | 0,7408% | 5,9229% | | 5,9229% |
| | | | | | | | | | |
| 0,0048% | 0,0072% | 0,0048% | 0,0120% | 0,0072% | 0,0192% | 0,0051% | 0,0243% | | 0,0243% |
| | | | | | | | | | |
| 13,92% | 60,37% | 14,93% | 75,30% | 12,59% | 87,89% | 12,11% | 100,00% | | 100,00% |