



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: CE MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA (CE EM RIO DAS OSTRAS) - Endereço: Rua Irma Faustina - Quadra 09 - Lote 14 - s/n - Village - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Construção

ORÇAMENTOS: P046.001 a 012/22.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,4058%	0,4058%	0,4058%	0,8116%	0,3746%	1,1862%	0,4058%	1,5920%
02	Canteiro de obra	0,1208%	0,1208%	0,0302%	0,1510%		0,1510%		0,1510%
03	Movimento de terra	0,3065%	0,3065%	0,2044%	0,5109%		0,5109%		0,5109%
04	Transportes	0,0327%	0,0327%	0,0327%	0,0654%	0,0302%	0,0956%	0,0327%	0,1283%
05	Serviços complementares	0,8673%	0,8673%	1,0118%	1,8791%	1,0118%	2,8909%	1,0118%	3,9027%
06	Galerias, drenos e conexos							0,1581%	0,1581%
07	Argamassas, injeções e consolidações								
08	Bases e Pavimentos			0,1702%	0,1702%	0,2838%	0,4540%	0,1136%	0,5676%
09	Serviços de parques e jardins							0,8733%	0,8733%
10	Fundações								
11	Estruturas	9,2025%	9,2025%	9,2025%	18,4050%	9,2025%	27,6075%	3,0676%	30,6751%
12	Alvenarias e paredes divisórias							1,7226%	1,7226%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos					1,6449%	1,6449%	1,6449%	3,2898%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria							1,9420%	1,9420%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas								
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização								
17	Pinturas								
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos							1,1943%	1,1943%
19	Equipamentos	0,0279%	0,0279%	0,0279%	0,0558%	0,0559%	0,1117%	0,0559%	0,1676%
20	Preços rodoviários			0,0047%	0,0047%	0,0079%	0,0126%	0,0032%	0,0158%
21	Iluminação pública								
22	Reflorestamento e exploração vegetal								
TOTAL COM BDI.		10,96%	10,96%	11,09%	22,05%	12,61%	34,66%	12,23%	46,89%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

TOTAL
PRAZO 240 DIAS
MES BASE
RESPONSÁVEL
I D Funcional

mes 1 (início)

IMÓVEL: CE MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA (CE EM RIO DAS OSTRAS) - Endereço: Rua Irma Faustina - Quadra 09 - Lote 14 - s/n - Village - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Construção

ORÇAMENTOS: P046.001 a 012/22.

150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,4058%	1,9978%	0,3746%	2,3724%	0,3746%	2,7470%	0,3752%	3,1222%		3,1222%
	0,1510%		0,1510%		0,1510%		0,1510%		0,1510%
	0,5109%		0,5109%		0,5109%		0,5109%		0,5109%
0,0327%	0,1610%	0,0302%	0,1912%	0,0302%	0,2214%	0,0303%	0,2517%		0,2517%
0,9395%	4,8422%	0,9395%	5,7817%	0,7227%	6,5044%	0,7232%	7,2276%		7,2276%
0,2372%	0,3953%	0,1581%	0,5534%	0,1581%	0,7115%	0,0794%	0,7909%		0,7909%
	0,5676%		0,5676%		0,5676%		0,5676%		0,5676%
0,8734%	1,7467%		1,7467%		1,7467%		1,7467%		1,7467%
	30,6751%		30,6751%		30,6751%		30,6751%		30,6751%
2,2968%	4,0194%	1,7228%	5,7422%		5,7422%		5,7422%		5,7422%
1,6449%	4,9347%	3,2898%	8,2245%	1,6449%	9,8694%	6,5799%	16,4493%		16,4493%
3,3985%	5,3405%	4,3697%	9,7102%		9,7102%		9,7102%		9,7102%
		1,1824%	1,1824%	2,9560%	4,1384%	1,7737%	5,9121%		5,9121%
		2,2898%	2,2898%	2,2898%	4,5796%		4,5796%		4,5796%
				2,5823%	2,5823%	1,7216%	4,3039%		4,3039%
1,5924%	2,7867%	1,1943%	3,9810%	2,3887%	6,3697%	1,5927%	7,9624%		7,9624%
0,0279%	0,1955%	0,0279%	0,2234%	0,0279%	0,2513%	0,0282%	0,2795%		0,2795%
	0,0158%		0,0158%		0,0158%		0,0158%		0,0158%
						0,0004%	0,0004%		0,0004%
11,45%	58,34%	15,58%	73,92%	13,18%	87,10%	12,90%	100,00%		100,00%