




GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria de Estado de Obras e Habitação  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO**

IMÓVEL: UNIDADE ESCOLAR NA CIDADE DE DEUS (ANTIGO C.E PEDRO ALEIXO) - Endereço: Rua Israel, nº 9 - Cidade de Deus - Município: Rio de Janeiro.  
NATUREZA DA OBRA: Conclusão da Construção do Prédio Principal e Reforma do Ginásio de Esportes.

ORÇAMENTOS: P006.001 a 010/18.

										TOTAL		7.697.146,11
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										PRAZO		180 DIAS
Secretaria de Estado de Obras e Habitação										MES BASE		11/17 (SISTEMA PLENO)
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro										RESPONSÁVEL		Eduar do Eugenio
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO										mes 1 (início)		ID: 4432287-9

IMÓVEL: UNIDADE ESCOLAR NA CIDADE DE DEUS (ANTIGO C.E PEDRO ALEIXO) - Endereço: Rua Israel, nº 9 - Cidade de Deus - Município: Rio de Janeiro.																				
NATUREZA DA OBRA: Conclusão da Construção do Prédio Principal e Reforma do Ginásio de Esportes.																				
ORÇAMENTOS: P006.001 a 010/18.																				
CATEGORIA	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS			120 DIAS			150 DIAS			180 DIAS			TOTAL	%
	%	%AC	%	%	%AC	%	%	%AC	%	%	%AC	%	%	%AC	%	%AC				
01 Serviços de escritório, laboratório e campo	0,9174%	0,9174%	2,2171%	3,1345%	1,5290%	4,6635%	1,1467%	5,8102%	1,0703%	6,8805%	0,7648%	7,6453%	588.471,68	7,6453%						
02 Canteiro de obra	0,9333%	0,9333%		0,9333%		0,9333%		0,9333%		0,9333%		0,9333%	71.838,88	0,9333%						
03 Movimento de terra	0,0364%	0,0364%	0,6738%	0,7092%	0,7092%	0,7092%	0,7092%	0,7092%	0,7092%	0,7092%		0,7092%	54.590,56	0,7092%						
04 Transportes	0,0821%	0,0821%	0,2627%	0,3448%	0,3284%	0,6732%	0,3284%	1,0016%	0,3284%	1,3300%	0,3123%	1,6423%	126.410,90	1,6423%						
05 Serviços complementares	0,9165%	0,9165%	2,1768%	3,0933%	2,2913%	5,3846%	2,2913%	7,6759%	1,9476%	9,6235%	1,8334%	11,4569%	881.857,11	11,4569%						
06 Calçadas, drenos e conexos					0,0625%	0,0625%	0,1251%	0,1876%	0,0627%	0,2503%		0,2503%	19.272,13	0,2503%						
07 Argamassas, injeções e consolidações					0,0482%	0,0482%	0,0483%	0,0965%		0,0965%		0,0965%	7.434,82	0,0965%						
08 Bases e Pavimentos									0,3823%	0,3823%	0,2550%	0,6373%	49.056,13	0,6373%						
09 Serviços de parques e jardins																				
10 Fundações																				
11 Estruturas					9,5954%	9,5954%	7,4631%	17,0585%	4,2648%	21,3233%		21,3233%	1.641.292,07	21,3233%						
12 Alvenarias e paredes divisorias					0,5118%	0,5118%	0,6824%	1,1942%	0,5120%	1,7062%	1,7724%	1,7062%	131.335,63	1,7062%						
13 Revestimentos de pisos paredes e tetos					2,9540%	2,9540%	4,7264%	7,6804%	2,3632%	10,0436%	1,7724%	11,8160%	909.498,79	11,8160%						
14 Esquadrias de madeira, metal e vidraria					4,5994%	4,5994%	7,3591%	11,9685%	3,6795%	15,6380%	2,7599%	18,3979%	1.416.114,91	18,3979%						
15 Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas					1,4375%	1,4375%	1,4375%	2,8750%	1,1979%	4,0722%	0,7188%	4,7917%	368.830,70	4,7917%						
16 Coberturas, isolamentos e impermeabilização					0,6447%	0,6447%	1,2666%	2,5789%	1,2666%	5,0264%	1,2666%	6,2830%	483.618,91	6,2830%						
17 Pinturas							1,9342%	2,5789%		2,5789%	5,1576%	1,2896%	496.271,09	6,4474%						
18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos													383.585,34	4,9834%						
19 Equipamentos													66.929,44	0,8695%						
20 Preços rodoviários																				
21 Iluminação pública													737,02	0,0095%						
22 Reflorestramento e exploração vegetal																				
VALOR TOTAL COM BDI	2,89%	2,89%	5,33%	8,22%	24,00%	32,22%	28,80%	61,02%	24,49%	85,51%	14,49%	100,00%	7.697.146,11	100,00%						