



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: CE MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA (CE EM RIO DAS OSTRAS) - Endereço: Rua Irma Faustina - Quadra 09 - Lote 14 - s/n - Village - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Construção

ORÇAMENTOS: D073.001 a 012/21.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,4448%	0,4448%	0,4448%	0,8896%	0,4106%	1,3002%	0,4448%	1,7450%
02	Canteiro de obra	0,1221%	0,1221%	0,0306%	0,1527%		0,1527%		0,1527%
03	Movimento de terra	0,3460%	0,3460%	0,2307%	0,5767%		0,5767%		0,5767%
04	Transportes	0,0327%	0,0327%	0,0327%	0,0654%	0,0302%	0,0956%	0,0327%	0,1283%
05	Serviços complementares	0,7498%	0,7498%	0,8748%	1,6246%	0,8748%	2,4994%	0,8748%	3,3742%
06	Galerias, drenos e conexos							0,1435%	0,1435%
07	Argamassas, injeções e consolidações								
08	Bases e Pavimentos			0,1903%	0,1903%	0,3172%	0,5075%	0,1270%	0,6345%
09	Serviços de parques e jardins							0,7114%	0,7114%
10	Fundações								
11	Estruturas	8,4950%	8,4950%	8,4811%	16,9761%	8,3285%	25,3046%	2,4571%	27,7617%
12	Alvenarias e paredes divisórias							2,1083%	2,1083%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos					1,7439%	1,7439%	1,8194%	3,5633%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria							2,1072%	2,1072%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas								
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização								
17	Pinturas								
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos							1,4490%	1,4490%
19	Equipamentos	0,0394%	0,0394%	0,0394%	0,0788%	0,0789%	0,1577%	0,0789%	0,2366%
20	Preços rodoviários			0,0053%	0,0053%	0,0089%	0,0142%	0,0036%	0,0178%
21	Iluminação pública								
22	Reflorestamento e exploração vegetal								
TOTAL COM BDI.		10,23%	10,23%	10,33%	20,56%	11,79%	32,35%	12,36%	44,71%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

TOTAL
PRAZO 240 DIAS
MES BASE FEV./21- PREÇO DESONERADO
RESPONSÁVEL
ID Funcional
mes 1 (início)

IMÓVEL: CE MAURICIO MEDEIROS DE ALVARENGA (CE EM RIO DAS OSTRAS) - Endereço: Rua Irma Faustina - Quadra 09 - Lote 14 - s/n - Village - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Construção

ORÇAMENTOS: D073.001 a 012/21.

150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,4448%	2,1898%	0,4106%	2,6004%	0,4106%	3,0110%	0,4113%	3,4223%		3,4223%
	0,1527%		0,1527%		0,1527%		0,1527%		0,1527%
	0,5767%		0,5767%		0,5767%		0,5767%		0,5767%
0,0327%	0,1610%	0,0302%	0,1912%	0,0302%	0,2214%	0,0304%	0,2518%		0,2518%
0,8123%	4,1865%	0,8123%	4,9988%	0,6249%	5,6237%	0,6254%	6,2491%		6,2491%
0,2153%	0,3588%	0,1435%	0,5023%	0,1435%	0,6458%	0,0721%	0,7179%		0,7179%
	0,6345%		0,6345%		0,6345%		0,6345%		0,6345%
0,7115%	1,4229%		1,4229%		1,4229%		1,4229%		1,4229%
	27,7617%		27,7617%		27,7617%		27,7617%		27,7617%
2,8110%	4,9193%	2,1084%	7,0277%		7,0277%		7,0277%		7,0277%
1,3903%	4,9536%	3,0377%	7,9913%	1,6105%	9,6018%	6,4711%	16,0729%		16,0729%
3,6877%	5,7949%	4,7415%	10,5364%		10,5364%		10,5364%		10,5364%
		1,2024%	1,2024%	3,0060%	4,2084%	1,8036%	6,0120%		6,0120%
		2,2438%	2,2438%	2,2439%	4,4877%		4,4877%		4,4877%
				2,7598%	2,7598%	1,8399%	4,5997%		4,5997%
1,9320%	3,3810%	1,4490%	4,8300%	2,8980%	7,7280%	1,9321%	9,6601%		9,6601%
0,0394%	0,2760%	0,0394%	0,3154%	0,0394%	0,3548%	0,0400%	0,3948%		0,3948%
	0,0178%		0,0178%		0,0178%		0,0178%		0,0178%
						0,0003%	0,0003%		0,0003%
12,08%	56,79%	16,22%	73,01%	13,77%	86,78%	13,22%	100,00%		100,00%