



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CRUZ - ENDEREÇO: Rua Medeiros de Albuquerque - 55- Santa Cruz - MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.

NATUREZA DA OBRA : Construção da Defensoria Pública de Santa Cruz

ORÇAMENTOS:P054.001 a 005/21

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,3077%	0,3077%	0,7078%	1,0155%	0,6762%	1,6917%	0,6762%	2,3679%	0,6762%	3,0441%
02	Canteiro de obra			0,1283%	0,1283%	0,1283%	0,2566%	0,1283%	0,3849%	0,1283%	0,5132%
03	Movimento de terra			0,1450%	0,1450%	0,1450%	0,2900%	0,1450%	0,4350%	0,1450%	0,5800%
04	Transportes			1,0892%	1,0892%	0,8895%	1,9787%	0,7563%	2,7350%	0,4900%	3,2250%
05	Serviços complementares			1,1772%	1,1772%	1,1975%	2,3747%	1,1975%	3,5722%	1,1696%	4,7418%
06	Galerias, drenos e conexos			0,2735%	0,2735%	0,2735%	0,5470%	0,2735%	0,8205%	0,2735%	1,0940%
07	Argamassas, injeções e consolidações										
08	Bases e Pavimentos									0,0111%	0,0111%
09	Serviços de parques e jardins										
10	Fundações			1,4160%	1,4160%	1,4663%	2,8823%	1,3073%	4,1896%		4,1896%
11	Estruturas			2,1099%	2,1099%	2,3209%	4,4308%	2,7428%	7,1736%	3,5868%	10,7604%
12	Alvenarias e paredes divisórias					0,2556%	0,2556%	0,3834%	0,6390%	0,4601%	1,0991%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos							0,9686%	0,9686%	1,3276%	2,2962%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria									0,5139%	0,5139%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas					0,7657%	0,7657%	1,1485%	1,9142%	1,3400%	3,2542%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização									0,2772%	0,2772%
17	Pinturas										
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos										
19	Equipamentos			0,0386%	0,0386%	0,0773%	0,1159%	0,0774%	0,1933%		0,1933%
20	Preços rodoviários										
21	Iluminação pública										
22	Reflorestamento e exploração vegetal										
	VALOR TOTAL COM BDI	0,31%	0,31%	7,09%	7,39%	8,20%	15,60%	9,80%	25,40%	10,40%	35,80%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL
PRAZO 360 DIAS
MES BASE abr.2021- (PREÇO EMOP PLENO)
RESPONSÁVEL
I D.
mes 1 (início)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CRUZ - ENDEREÇO: Rua Medeiros de Albuquerque - 55- Santa Cruz - MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.

NATUREZA DA OBRA : Construção da Defensoria Pública de Santa Cruz

ORÇAMENTOS:P054.001 a 005/21

180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,6762%	3,7203%	0,6762%	4,3965%	0,6762%	5,0727%	0,6762%	5,7489%	0,6762%	6,4251%	0,5184%	6,9435%	0,9475%	7,8910%		7,8910%
0,1283%	0,6415%	0,1283%	0,7698%	0,1283%	0,8981%	0,1283%	1,0264%	0,1283%	1,1547%	0,0729%	1,2276%	0,2697%	1,4973%		1,4973%
0,1027%	0,6827%	0,1027%	0,7854%	0,0601%	0,8455%		0,8455%		0,8455%		0,8455%		0,8455%		0,8455%
0,4913%	3,7163%	0,4913%	4,2076%	0,4900%	4,6976%	0,4900%	5,1876%	0,4900%	5,6776%	0,4900%	6,1676%	0,4907%	6,6583%		6,6583%
1,1696%	5,9114%	1,2520%	7,1634%	0,9856%	8,1490%	0,9539%	9,1029%	0,6051%	9,7080%	0,6051%	10,3131%	2,3727%	12,6858%		12,6858%
0,2738%	1,3678%		1,3678%		1,3678%		1,3678%		1,3678%		1,3678%		1,3678%		1,3678%
0,0111%	0,0222%	0,0111%	0,0333%	0,0111%	0,0444%	0,0115%	0,0559%		0,0559%		0,0559%		0,0559%		0,0559%
				0,0175%	0,0175%	0,0293%	0,0468%	0,0234%	0,0702%	0,0117%	0,0819%	0,0354%	0,1173%		0,1173%
	4,1896%		4,1896%		4,1896%		4,1896%		4,1896%		4,1896%		4,1896%		4,1896%
3,7978%	14,5582%	3,7978%	18,3560%	2,7431%	21,0991%		21,0991%		21,0991%		21,0991%		21,0991%		21,0991%
0,4601%	1,5592%	0,3067%	1,8659%	0,3067%	2,1726%	0,3067%	2,4793%	0,0771%	2,5564%		2,5564%		2,5564%		2,5564%
1,9772%	4,2734%	1,2877%	5,5611%	0,8718%	6,4329%	1,5646%	7,9975%	1,3447%	9,3422%	1,3675%	10,7097%	0,6865%	11,3962%		11,3962%
0,5139%	1,0278%	0,5139%	1,5417%	0,9636%	2,5053%	0,9636%	3,4689%	1,0278%	4,4967%	1,0278%	5,5245%	0,8998%	6,4243%		6,4243%
1,3400%	4,5942%	1,0528%	5,6470%	1,4357%	7,0827%	0,9571%	8,0398%	0,4785%	8,5183%	0,2871%	8,8054%	0,7662%	9,5716%		9,5716%
0,2772%	0,5544%	0,2772%	0,8316%	0,5545%	1,3861%	0,5545%	1,9406%	0,2218%	2,1624%	0,2218%	2,3842%	0,3884%	2,7726%		2,7726%
		0,6296%	0,6296%	0,9388%	1,5684%	0,7393%	2,3077%	0,9417%	3,2494%	1,0327%	4,2821%	1,5856%	5,8677%		5,8677%
0,4776%	0,4776%	0,4776%	0,9552%	0,7164%	1,6716%	0,7164%	2,3880%	0,4776%	2,8656%	0,3582%	3,2238%	1,5523%	4,7761%		4,7761%
	0,1933%		0,1933%		0,1933%		0,1933%		0,1933%		0,1933%		0,1933%		0,1933%
						0,0083%	0,0083%	0,0083%	0,0166%	0,0083%	0,0249%	0,0085%	0,0334%		0,0334%
11,70%	47,50%	11,00%	58,50%	10,90%	69,39%	8,10%	77,50%	6,50%	84,00%	6,00%	90,00%	10,00%	100,00%		100,00%