



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A MULHER - DEAM V.REDONDA- Endereço:Av Lucas Evangelista de Oliveira Franco - 667 - Município: Volta Redonda

NATUREZA: Reforma Parcial.

ORÇAMENTOS: D032.001 a 003/21.

TOTAL COM BDI

PRAZO

90 DIAS

MES BASE

ABRIL./2021 - (SISTEMA DESONERADO)

REPONSAVEL

I D.

| CATEGORIA | | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | TOTAL | % |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|
| | | % | %AC | % | %AC | % | %AC | | |
| 01 | Serviços de escritório, laboratório e campo | 12,2774% | 12,2774% | | 12,2774% | | 12,2774% | | 12,2774% |
| 02 | Canteiro de obra | 10,6159% | 10,6159% | | 10,6159% | | 10,6159% | | 10,6159% |
| 03 | Movimento de terra | | | | | | | | |
| 04 | Transportes | 0,1146% | 0,1146% | 0,3440% | 0,4586% | 0,3059% | 0,7645% | | 0,7645% |
| 05 | Serviços complementares | 3,1851% | 3,1851% | 5,3085% | 8,4936% | 2,1235% | 10,6171% | | 10,6171% |
| 06 | Galerias, drenos e conexos | | | | | | | | |
| 07 | Argamassas, injeções e consolidações | | | | | | | | |
| 08 | Bases e Pavimentos | | | | | | | | |
| 09 | Serviços de parques e jardins | | | | | | | | |
| 10 | Fundações | | | | | | | | |
| 11 | Estruturas | | | | | | | | |
| 12 | Alvenarias e paredes divisórias | | | | | | | | |
| 13 | Revestimentos de pisos paredes e tetos | 3,9464% | 3,9464% | 15,1040% | 19,0504% | 12,3705% | 31,4209% | | 31,4209% |
| 14 | Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria | 0,0433% | 0,0433% | 0,1084% | 0,1517% | 0,0652% | 0,2169% | | 0,2169% |
| 15 | Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas | 2,0459% | 2,0459% | 3,4099% | 5,4558% | 1,3641% | 6,8199% | | 6,8199% |
| 16 | Coberturas, isolamentos e impermeabilização | 0,6369% | 0,6369% | 1,0616% | 1,6985% | 0,4247% | 2,1232% | | 2,1232% |
| 17 | Pinturas | | | 4,7681% | 4,7681% | 11,1256% | 15,8937% | | 15,8937% |
| 18 | Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos | | | 4,6250% | 4,6250% | 4,6251% | 9,2501% | | 9,2501% |
| 19 | Equipamentos | | | | | | | | |
| 20 | Preços rodoviários | | | | | | | | |
| 21 | Iluminação pública | | | | | | | | |
| 22 | Reflorestamento e exploração vegetal | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL COM BDI | | 32,87% | 32,87% | 34,73% | 67,60% | 32,40% | 100,00% | | 100,00% |