



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DEONERADO

IMÓVEL: Conjunto Habitacional Residencial Cidade de Deus - Lote 01 - Endereço: Av. Cidade de Deus - Sub-bairro Cidade de Deus / Jacarepaguá - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Reforma.

ORÇAMENTOS: D155.001 a 004/22.

CATEGORIA		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
01	Serviços de escritório, laboratório e campo	0,3815%	0,3815%	0,3815%	0,7630%	0,3815%	1,1445%	0,4451%	1,5896%
02	Canteiro de obra	1,3941%	1,3941%	0,1742%	1,5683%		1,5683%		1,5683%
03	Movimento de terra								
04	Transportes	0,5166%	0,5166%	0,5166%	1,0332%	0,4769%	1,5101%	0,5166%	2,0267%
05	Serviços complementares	4,4444%	4,4444%	5,1851%	9,6295%	5,1851%	14,8146%	5,1851%	19,9997%
06	Galerias, drenos e conexos								
07	Argamassas, injeções e consolidações								
08	Bases e Pavimentos								
09	Serviços de parques e jardins								
10	Fundações								
11	Estruturas	0,4126%	0,4126%	0,6189%	1,0315%	0,6189%	1,6504%	0,2063%	1,8567%
12	Alvenarias e paredes divisórias			0,0184%	0,0184%	0,0461%	0,0645%	0,0553%	0,1198%
13	Revestimentos de pisos paredes e tetos			0,1238%	0,1238%	0,9462%	1,0700%	1,7244%	2,7944%
14	Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria			0,0805%	0,0805%	0,3220%	0,4025%	0,3220%	0,7245%
15	Instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e mecânicas			0,6045%	0,6045%	2,4182%	3,0227%	2,4182%	5,4409%
16	Coberturas, isolamentos e impermeabilização			1,3621%	1,3621%	2,7243%	4,0864%	2,7243%	6,8107%
17	Pinturas								
18	Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos								
19	Equipamentos	0,4072%	0,4072%	0,4072%	0,8144%	0,4072%	1,2216%	0,4072%	1,6288%
20	Preços rodoviários								
21	Iluminação pública							0,0042%	0,0042%
22	Reflorestamento e exploração vegetal								
TOTAL COM BDI.		7,56%	7,56%	9,47%	17,03%	13,53%	30,56%	14,01%	44,57%



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

TOTAL
PRAZO 240 DIAS
MES BASE .AGO/22 - SISTEMA DESONERADO
RESPONSÁVEL
I D Funcional
mes 1 (início)

IMÓVEL: Conjunto Habitacional Residencial Cidade de Deus - Lote 01 - Endereço: Av. Cidade de Deus - Sub-bairro Cidade de Deus / Jacarepaguá - Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA : Reforma.

ORÇAMENTOS: D155.001 a 004/22.

150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		TOTAL	%
%	%AC	%	%AC	%	%AC	%	%AC		
0,4451%	2,0347%	0,3815%	2,4162%	0,3815%	2,7977%	0,3818%	3,1795%		3,1795%
	1,5683%		1,5683%		1,5683%	0,1744%	1,7427%		1,7427%
0,5166%	2,5433%	0,4769%	3,0202%	0,4769%	3,4971%	0,4774%	3,9745%		3,9745%
4,8147%	24,8144%	4,8147%	29,6291%	3,7036%	33,3327%	3,7040%	37,0367%		37,0367%
0,2065%	2,0632%		2,0632%		2,0632%		2,0632%		2,0632%
0,0461%	0,1659%	0,0185%	0,1844%		0,1844%		0,1844%		0,1844%
2,0693%	4,8637%	1,3353%	6,1990%	0,6013%	6,8003%	2,0431%	8,8434%		8,8434%
0,5635%	1,2880%	0,3221%	1,6101%		1,6101%		1,6101%		1,6101%
2,4182%	7,8591%	2,4182%	10,2773%	1,2091%	11,4864%	0,6046%	12,0910%		12,0910%
2,7243%	9,5350%	2,7243%	12,2593%	1,3625%	13,6218%		13,6218%		13,6218%
		2,4140%	2,4140%	4,8280%	7,2420%	4,8282%	12,0702%		12,0702%
0,0422%	0,0422%	0,0563%	0,0985%	0,0986%	0,1971%	0,0847%	0,2818%		0,2818%
0,4072%	2,0360%	0,4072%	2,4432%	0,4072%	2,8504%	0,4072%	3,2576%		3,2576%
0,0085%	0,0127%	0,0085%	0,0212%	0,0127%	0,0339%	0,0086%	0,0425%		0,0425%
14,26%	58,83%	15,38%	74,21%	13,08%	87,29%	12,71%	100,00%		100,00%