

BARREIRA SABO MORRO DUAS PEDRAS

Aurelio Vogas Barreto
Superintendente
ID N° 4425961-1
CREA/RJ 2018108909



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ONERADO

Endereço: Rodovia RJ-130 - Duas Pedras
Município: Nova Friburgo - RJ
Natureza: Obra de Geotecnia

	DESONERADO	ONERADO
BDI:	29,85%	24,84%

Mês base: SINAPI 07/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ONERADO	MÊS								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 286.737,41	229.389,93	57.347,48							
			80,00%	20,00%							
2.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTOS	R\$ 875.971,98	700.777,58	87.597,20							
			80,00%	10,00%							
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 2.057.981,17		102.899,06	308.697,18	617.394,35	617.394,35	308.697,18	102.899,06		
				5,00%	15,00%	30,00%	30,00%	15,00%	5,00%		
4.0	CONTENÇÕES	R\$ 3.568.514,90				214.110,89	285.481,19	285.481,19	285.481,19	356.851,49	356.851,49
						6,00%	8,00%	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%
5.0	BARREIRA SABO	R\$ 4.690.558,64						234.527,93	234.527,93	469.055,86	469.055,86
								5,00%	5,00%	10,00%	10,00%
6.0	ESTRADA DE ACESSO	R\$ 7.611.258,11		380.562,91	1.141.688,72	2.283.377,43	2.283.377,43	1.141.688,72	380.562,91		
				5,00%	15,00%	30,00%	30,00%	15,00%	5,00%		
7.0	COMPENSAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 17.713,25	1.771,33	885,66	885,66	885,66	885,66	885,66	885,66	885,66	885,66
			10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
8.0	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 46.964,87	2.639,43	1.963,13	3.324,08	7.136,54	7.300,01	4.515,14	2.300,44	2.005,40	2.005,40
			5,62%	4,18%	7,08%	15,20%	15,54%	9,61%	4,90%	4,27%	4,27%
9.0	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RELATÓRIOS	R\$ 352.368,94	106.239,24								
			30,15%								
9.0	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA	R\$ 1.043.455,28	54.404,68	32.996,42	76.033,32	163.237,69	166.976,83	103.277,03	52.619,08	43.322,21	43.322,21
			5,21%	3,16%	7,29%	15,64%	16,00%	9,90%	5,04%	4,15%	4,15%
	TOTAL GERAL	R\$ 20.551.524,55									
	TOTAL MENSAL		1.095.222,19	664.251,86	1.530.628,95	3.286.142,57	3.361.415,48	2.079.072,85	1.059.276,27	872.120,62	872.120,62
	% MENSAL		5,33%	3,23%	7,45%	15,99%	16,36%	10,12%	5,15%	4,24%	4,24%
	TOTAL ACUMULADO		1.095.222,19	1.759.474,04	3.290.103,00	6.576.245,56	9.937.661,05	12.016.733,89	13.076.010,17	13.948.130,79	14.820.251,42
	% ACUMULADA		5,33%	8,56%	16,01%	32,00%	48,35%	58,47%	63,63%	67,87%	72,11%

BARREIRA SABO MORRO DUAS PEDRAS



Aurelio Vogas Barreto

Superintendente

ID Nº 4425961-1

CREA/RJ 2018108909



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ONERADO

Endereço: Rodovia RJ-130 - Duas Pedras

Município: Nova Friburgo - RJ

Natureza: Obra de Geotecnia

	DESONERADO	ONERADO
BDI:	29,85%	24,84%

Mês base: SINAPI 07/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL ONERADO	MÊS								
			10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 286.737,41									
2.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTOS	R\$ 875.971,98									87.597,20
											10,00%
3.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 2.057.981,17									
4.0	CONTENÇÕES	R\$ 3.568.514,90	356.851,49	356.851,49	285.481,19	285.481,19	285.481,19	214.110,89			
			10,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	6,00%			
5.0	BARREIRA SABO	R\$ 4.690.558,64	469.055,86	469.055,86	469.055,86	469.055,86	469.055,86	469.055,86	234.527,93	234.527,93	
			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	
6.0	ESTRADA DE ACESSO	R\$ 7.611.258,11									
7.0	COMPENSAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 17.713,25	885,66	885,66	885,66	885,66	885,66	885,66	885,66	885,66	1.771,33
			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%
8.0	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	R\$ 46.964,87	2.005,40	1.944,35	1.730,27	1.730,27	1.730,27	1.566,79	995,66	995,66	1.076,63
			4,27%	4,14%	3,68%	3,68%	3,68%	3,34%	2,12%	2,12%	2,29%
9.0	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RELATÓRIOS	R\$ 352.368,94									246.129,70
											69,85%
10.0	PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA OBRA	R\$ 1.043.455,28	43.322,21	43.319,02	39.577,22	39.577,22	39.577,22	35.838,07	12.357,37	12.357,37	41.340,10
			4,15%	4,15%	3,79%	3,79%	3,79%	3,43%	1,18%	1,18%	3,96%
	TOTAL GERAL	R\$ 20.551.524,55									
	TOTAL MENSAL		872.120,62	872.056,38	796.730,21	796.730,21	796.730,21	721.457,28	248.766,63	248.766,63	377.914,95
	% MENSAL		4,24%	4,24%	3,88%	3,88%	3,88%	3,51%	1,21%	1,21%	1,84%
	TOTAL ACUMULADO		15.692.372,04	16.564.428,42	17.361.158,64	18.157.888,85	18.954.619,06	19.676.076,34	19.924.842,97	20.173.609,60	20.551.524,55
	% ACUMULADA		76,36%	80,60%	84,48%	88,35%	92,23%	95,74%	96,95%	98,16%	100,00%