

Cronograma Físico-Financeiro



Objeto	Pavimentação e drenagem na Estrada da Vendinha - Fazenda da Grama e; Drenagem, Calçamento e Recapeamento em trecho da RJ-139 - Passa Três	Encargos	Sem Desoneração
Município	Rio Claro	Ref. Preços	EMOP; SICRO; SINAPI, SCO
Endereço	Trecho da RJ-139	Mês Base	07/2025
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	BDI S/ DES.	21,31%
Extensão de via	3,08 km	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	10 meses

ITEM	ETAPAS	TOTAL	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA	8ª ETAPA	9ª ETAPA	10ª ETAPA
	SERVIÇOS		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 391.439,53	R\$ 78.287,91 20,00%	R\$ 117.431,86 30,00%	R\$ 117.431,86 30,00%	R\$ 78.287,91 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 268.332,63	R\$ 160.999,58 60,00%	R\$ 53.666,53 20,00%	R\$ 16.099,96 6,00%	R\$ 5.366,65 2,00%	R\$ 5.366,65 2,00%	R\$ 5.366,65 2,00%	R\$ 5.366,65 2,00%	R\$ 5.366,65 2,00%	R\$ 5.366,65 2,00%	R\$ 5.366,65 2,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 153.384,00	R\$ 0,00	R\$ 30.676,80 20,00%	R\$ 30.676,80 20,00%	R\$ 30.676,80 20,00%	R\$ 15.338,40 10,00%	R\$ 15.338,40 10,00%	R\$ 15.338,40 10,00%	R\$ 15.338,40 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	TRANSPORTE	R\$ 777.937,12	R\$ 0,00	R\$ 155.587,42 20,00%	R\$ 155.587,42 20,00%	R\$ 155.587,42 20,00%	R\$ 77.793,71 10,00%	R\$ 77.793,71 10,00%	R\$ 77.793,71 10,00%	R\$ 77.793,71 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.756,03	R\$ 0,00	R\$ 34.675,60 10,00%	R\$ 52.013,40 15,00%	R\$ 52.013,40 15,00%	R\$ 34.675,60 10,00%	R\$ 34.675,60 10,00%	R\$ 34.675,60 10,00%	R\$ 34.675,60 10,00%	R\$ 34.675,60 10,00%	R\$ 34.675,60 10,00%
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 533.067,48	R\$ 0,00	R\$ 53.306,75 10,00%	R\$ 79.960,12 15,00%	R\$ 79.960,12 15,00%	R\$ 53.306,75 10,00%	R\$ 53.306,75 10,00%	R\$ 53.306,75 10,00%	R\$ 53.306,75 10,00%	R\$ 53.306,75 10,00%	R\$ 53.306,75 10,00%
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 877.323,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.732,37 10,00%	R\$ 87.732,37 10,00%	R\$ 87.732,37 10,00%	R\$ 175.464,74 20,00%	R\$ 175.464,74 20,00%	R\$ 175.464,74 20,00%	R\$ 87.732,37 10,00%
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 1.568,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 1.568,39 100,00%
11	ESTRUTURAS	R\$ 1.644,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,47 50,00%	R\$ 822,47 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 4.257,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 425,76 10,00%	R\$ 425,76 10,00%	R\$ 425,76 10,00%	R\$ 851,52 20,00%	R\$ 851,52 20,00%	R\$ 851,52 20,00%	R\$ 425,76 10,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 8.331,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 833,11 10,00%	R\$ 833,11 10,00%	R\$ 833,11 10,00%	R\$ 1.666,22 20,00%	R\$ 1.666,22 20,00%	R\$ 1.666,22 20,00%	R\$ 833,11 10,00%
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 1.901.285,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.128,57 10,00%	R\$ 190.128,57 10,00%	R\$ 190.128,57 10,00%	R\$ 380.257,15 20,00%	R\$ 380.257,15 20,00%	R\$ 380.257,15 20,00%	R\$ 190.128,57 10,00%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 187.828,50	R\$ 8.536,03 4,54%	R\$ 15.886,66 8,46%	R\$ 16.115,84 8,58%	R\$ 24.293,54 12,93%	R\$ 16.609,24 8,84%	R\$ 16.638,58 8,86%	R\$ 26.595,54 14,16%	R\$ 26.566,20 14,14%	R\$ 23.243,93 12,38%	R\$ 13.342,92 7,10%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 109.909,77	R\$ 4.994,95 4,54%	R\$ 9.296,24 8,46%	R\$ 9.430,35 8,58%	R\$ 14.215,62 12,93%	R\$ 9.719,07 8,84%	R\$ 9.736,24 8,86%	R\$ 15.562,65 14,16%	R\$ 15.545,49 14,14%	R\$ 13.601,42 12,38%	R\$ 7.807,75 7,10%
DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA %			R\$ 5.563.066,48	R\$ 252.818,46 4,54%	R\$ 470.527,86 8,46%	R\$ 477.315,76 8,58%	R\$ 719.521,28 12,93%	R\$ 491.929,24 8,84%	R\$ 492.798,21 8,86%	R\$ 787.701,40 14,16%	R\$ 786.832,42 14,14%	R\$ 395.187,87 7,10%
TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO				R\$ 252.818,46 4,54%	R\$ 723.346,32 13,00%	R\$ 1.200.662,08 21,58%	R\$ 1.920.183,36 34,52%	R\$ 2.412.112,60 43,36%	R\$ 2.904.910,81 52,22%	R\$ 3.692.612,21 66,38%	R\$ 4.479.444,64 80,52%	R\$ 5.167.878,61 92,90%