

<b>Objeto</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA REFORMA E REURBANIZAÇÃO DA - Ruas do Bairro Parque Estoril no Município de São Pedro da Aldeia	<b>Encargos</b>	<b>Sem Desoneração</b>
<b>Município</b>	São Pedro da Aldeia	<b>Ref. Preços</b>	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
<b>Endereço</b>	Ruas do Bairro Parque Estoril	<b>Mês Base</b>	11/2025
<b>Natureza</b>	Programa Governo Presente Cidades	<b>BDI S/ DES.</b>	19,00%
<b>Extensão das vias</b>	6,95 m²	<b>BDI DIF.</b>	10,00%
		<b>Prazo</b>	360 dias

ITEM	ETAPAS SERVIÇOS	TOTAL	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA	8ª ETAPA	9ª ETAPA
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 2.601.014,38	R\$ 780.304,31 30,00%	R\$ 520.202,88 20,00%	R\$ 312.121,73 12,00%	R\$ 231.490,28 8,90%	R\$ 205.480,14 7,90%	R\$ 205.480,14 7,90%	R\$ 205.480,14 7,90%	R\$ 98.838,55 3,80%	R\$ 41.616,23 1,60%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 232.368,62	R\$ 92.947,45 40,00%	R\$ 58.068,92 24,99%	R\$ 46.473,72 20,00%	R\$ 3.880,56 1,67%	R\$ 3.880,56 1,67%	R\$ 3.880,56 1,67%	R\$ 3.880,56 1,67%	R\$ 3.880,56 1,67%	R\$ 3.880,56 1,67%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.040.300,03	R\$ 223.664,51 21,50%	R\$ 104.030,00 10,00%	R\$ 124.836,00 12,00%	R\$ 119.634,50 11,50%	R\$ 119.634,50 11,50%	R\$ 119.634,50 11,50%	R\$ 119.634,50 11,50%	R\$ 109.231,50 10,50%	R\$ 0,00
4	TRANSPORTE	R\$ 1.275.240,86	R\$ 229.543,35 18,00%	R\$ 127.524,09 10,00%	R\$ 127.524,09 10,00%	R\$ 127.524,09 10,00%	R\$ 127.524,09 10,00%	R\$ 153.028,90 12,00%	R\$ 153.028,90 12,00%	R\$ 153.028,90 12,00%	R\$ 76.514,45 6,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.714.421,80	R\$ 51.432,65 3,00%	R\$ 85.721,09 5,00%	R\$ 137.153,74 8,00%	R\$ 171.442,18 10,00%	R\$ 171.442,18 10,00%	R\$ 171.442,18 10,00%	R\$ 171.442,18 10,00%	R\$ 102.865,31 6,00%	R\$ 102.865,31 6,00%
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 5.543.796,90	R\$ 0,00	R\$ 388.065,78 7,00%	R\$ 498.941,72 9,00%	R\$ 554.379,69 10,00%	R\$ 609.817,66 11,00%	R\$ 609.817,66 11,00%	R\$ 609.817,66 11,00%	R\$ 609.817,66 11,00%	R\$ 554.379,69 10,00%
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 1.007.958,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.591,61 20,00%	R\$ 201.591,61 20,00%
9	ESTRUTURA	R\$ 1.271.568,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 381.470,55 30,00%	R\$ 381.470,55 30,00%	R\$ 254.313,70 20,00%	R\$ 254.313,70 20,00%	R\$ 0,00
10	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 3.234.169,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485.125,44 15,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 22.363,30	R\$ 0,00	R\$ 1.789,06 8,00%	R\$ 2.012,70 9,00%	R\$ 2.012,70 9,00%	R\$ 2.236,33 10,00%	R\$ 2.236,33 10,00%	R\$ 2.236,33 10,00%	R\$ 2.907,23 13,00%	R\$ 2.907,23 13,00%
12	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 7.117.693,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 427.061,60 6,00%	R\$ 355.884,67 5,00%	R\$ 711.769,34 10,00%	R\$ 711.769,34 10,00%	R\$ 711.769,34 10,00%	R\$ 711.769,34 10,00%	R\$ 1.067.654,01 15,00%
13	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 501.310,15	R\$ 13.184,46 2,63%	R\$ 23.661,84 4,72%	R\$ 24.113,02 4,81%	R\$ 29.426,91 5,87%	R\$ 29.827,95 5,95%	R\$ 31.582,54 6,30%	R\$ 35.492,76 7,08%	R\$ 55.996,34 11,17%	R\$ 69.080,54 13,78%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.324.101,20	R\$ 34.823,86 2,63%	R\$ 62.497,58 4,72%	R\$ 63.689,27 4,81%	R\$ 77.724,74 5,87%	R\$ 78.784,02 5,95%	R\$ 83.418,38 6,30%	R\$ 93.746,36 7,08%	R\$ 147.902,10 11,17%	R\$ 182.461,15 13,78%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 526.509,31	R\$ 13.847,19 2,63%	R\$ 24.851,24 4,72%	R\$ 25.325,10 4,81%	R\$ 30.906,10 5,87%	R\$ 31.327,30 5,95%	R\$ 33.170,09 6,30%	R\$ 37.276,86 7,08%	R\$ 58.811,09 11,17%	R\$ 72.552,98 13,78%

# Cronograma Físico-Financeiro



<b>Objeto</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA REFORMA E REURBANIZAÇÃO DA - Ruas do Bairro Parque Estoril no Município de São Pedro da Aldeia	<b>Encargos</b>	<b>Sem Desoneração</b>
<b>Município</b>	São Pedro da Aldeia	<b>Ref. Preços</b>	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
<b>Endereço</b>	Ruas do Bairro Parque Estoril	<b>Mês Base</b>	11/2025
<b>Natureza</b>	Programa Governo Presente Cidades	<b>BDI S/ DES.</b>	19,00%
<b>Extensão das vias</b>	6,95 m²	<b>BDI DIF.</b>	10,00%
		<b>Prazo</b>	360 dias

DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA	R\$ 27.412.816,08	R\$ 1.439.747,79	R\$ 1.396.412,48	R\$ 1.789.252,69	R\$ 1.704.306,40	R\$ 2.473.194,62	R\$ 2.506.931,16	R\$ 2.398.119,29	R\$ 2.510.953,89	R\$ 2.860.629,19
%		5,25%	5,09%	6,53%	6,22%	9,02%	9,15%	8,75%	9,16%	10,44%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.439.747,79	R\$ 2.836.160,27	R\$ 4.625.412,95	R\$ 6.329.719,36	R\$ 8.802.913,98	R\$ 11.309.845,13	R\$ 13.707.964,42	R\$ 16.218.918,31	R\$ 19.079.547,50
% ACUMULADO		5,25%	10,35%	16,87%	23,09%	32,11%	41,26%	50,01%	59,17%	69,60%

ITEM	ETAPAS SERVIÇOS	TOTAL	10º ETAPA	11º ETAPA	12º ETAPA	13º ETAPA	14º ETAPA	15º ETAPA	16º ETAPA	17º ETAPA	18º ETAPA
			300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 2.601.014,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 232.368,62	R\$ 3.880,56 1,67%	R\$ 3.880,56 1,67%	R\$ 3.834,08 1,65%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.040.300,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	TRANSPORTE	R\$ 1.275.240,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.714.421,80	R\$ 205.730,62 12,00%	R\$ 205.730,62 12,00%	R\$ 137.153,74 8,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 5.543.796,90	R\$ 443.503,75 8,00%	R\$ 388.065,78 7,00%	R\$ 277.189,85 5,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 1.007.958,06	R\$ 251.989,52 25,00%	R\$ 201.591,61 20,00%	R\$ 151.193,71 15,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	ESTRUTURA	R\$ 1.271.568,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 3.234.169,58	R\$ 1.293.667,83 40,00%	R\$ 1.131.959,35 35,00%	R\$ 323.416,96 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E	R\$ 22.363,30	R\$ 1.789,06 8,00%	R\$ 1.341,80 6,00%	R\$ 894,53 4,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 7.117.693,40	R\$ 1.067.654,01 15,00%	R\$ 925.300,14 13,00%	R\$ 427.061,60 6,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 501.310,15	R\$ 78.003,86 15,56%	R\$ 62.563,51 12,48%	R\$ 48.376,43 9,65%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.324.101,20	R\$ 206.030,15 15,56%	R\$ 165.247,83 12,48%	R\$ 127.775,77 9,65%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 526.509,31	R\$ 81.924,85 15,56%	R\$ 65.708,36 12,48%	R\$ 50.808,15 9,65%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA	R\$ 27.412.816,08	R\$ 3.634.174,25	R\$ 3.151.389,66	R\$ 1.547.704,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
%		13,26%	11,50%	5,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 22.713.721,76	R\$ 25.865.111,42	R\$ 27.412.816,08						
% ACUMULADO		82,86%	94,35%	100,00%						

Etapas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
% Acumulado	0	5,25%	10,35%	16,87%	23,09%	32,11%	41,26%	50,01%	59,17%	69,60%
Etapas										
% Acumulado										