

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução do Projeto Executivo e construção de 30 pontos de ônibus em Cardoso Moreira no Município de Cardoso Moreira	Encargos	Com Desoneração
Município	Cardoso Moreira	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI; ORSE
Endereço	Cardoso Moreira	Mês Base	12/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI C/ DES.	22,00%
ÁREA	550,61 m²	BDI DIF.	14,00%
		Prazo	8 meses

ITEM	ETAPAS SERVIÇOS	TOTAL	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	7º ETAPA	8º ETAPA
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 71.859,47	R\$ 14.371,89 20,00%	R\$ 21.557,84 30,00%	R\$ 21.557,84 30,00%	R\$ 7.185,95 10,00%	R\$ 1.796,49 2,50%	R\$ 1.796,49 2,50%	R\$ 1.796,49 2,50%	R\$ 1.796,49 2,50%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 105.733,54	R\$ 37.006,74 35,00%	R\$ 21.146,71 20,00%	R\$ 21.146,71 20,00%	R\$ 5.286,68 5,00%	R\$ 5.286,68 5,00%	R\$ 5.286,68 5,00%	R\$ 5.286,68 5,00%	R\$ 5.286,68 5,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 15.959,88	R\$ 0,00	R\$ 3.989,97 25,00%	R\$ 3.191,98 20,00%	R\$ 3.191,98 20,00%	R\$ 2.393,98 15,00%	R\$ 1.595,99 10,00%	R\$ 797,99 5,00%	R\$ 797,99 5,00%
4	TRANSPORTE	R\$ 67.963,13	R\$ 3.398,16 5,00%	R\$ 16.990,78 25,00%	R\$ 16.990,78 25,00%	R\$ 6.796,31 10,00%	R\$ 6.796,31 10,00%	R\$ 6.796,31 10,00%	R\$ 6.796,31 10,00%	R\$ 3.398,16 5,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 74.394,52	R\$ 0,00	R\$ 14.878,90 20,00%	R\$ 14.878,90 20,00%	R\$ 11.159,18 15,00%	R\$ 11.159,18 15,00%	R\$ 7.439,45 10,00%	R\$ 7.439,45 10,00%	R\$ 7.439,45 10,00%
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 73.603,00	R\$ 14.720,60 20,00%	R\$ 14.720,60 20,00%	R\$ 11.040,45 15,00%	R\$ 11.040,45 15,00%	R\$ 11.040,45 15,00%	R\$ 11.040,45 15,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 85.752,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.150,44 20,00%	R\$ 25.725,66 30,00%	R\$ 17.150,44 20,00%	R\$ 25.725,66 30,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	FUNDAÇÕES	R\$ 432,02	R\$ 0,00	R\$ 86,40 20,00%	R\$ 86,40 20,00%	R\$ 64,80 15,00%	R\$ 64,80 15,00%	R\$ 64,80 15,00%	R\$ 64,80 15,00%	R\$ 0,00
11	ESTRUTURAS	R\$ 357.414,87	R\$ 0,00	R\$ 71.482,97 20,00%	R\$ 71.482,97 20,00%	R\$ 53.612,23 15,00%	R\$ 53.612,23 15,00%	R\$ 53.612,23 15,00%	R\$ 53.612,23 15,00%	R\$ 0,00
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 26.052,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.513,08 25,00%	R\$ 6.513,08 25,00%	R\$ 5.210,46 20,00%	R\$ 3.907,85 15,00%	R\$ 3.907,85 15,00%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 1.122.232,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.446,55 20,00%	R\$ 224.446,55 20,00%	R\$ 224.446,55 20,00%	R\$ 224.446,55 20,00%	R\$ 224.446,55 20,00%
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO. ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 86.960,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.392,14 20,00%	R\$ 17.392,14 20,00%	R\$ 17.392,14 20,00%	R\$ 17.392,14 20,00%	R\$ 17.392,14 20,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 50.084,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.521,07 25,00%	R\$ 12.521,07 25,00%	R\$ 12.521,07 25,00%	R\$ 12.521,07 25,00%	R\$ 0,00
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 98.066,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.516,69 25,00%	R\$ 24.516,69 25,00%	R\$ 24.516,69 25,00%	R\$ 24.516,69 25,00%	R\$ 0,00
17	PINTURAS	R\$ 10.564,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.641,08 25,00%	R\$ 2.641,08 25,00%	R\$ 2.641,08 25,00%	R\$ 2.641,08 25,00%	R\$ 0,00
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 16.738,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.510,70 15,00%	R\$ 2.510,70 15,00%	R\$ 3.347,61 20,00%	R\$ 3.347,61 20,00%	R\$ 2.510,70 15,00%	R\$ 2.510,70 15,00%
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 1.740,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,16 20,00%	R\$ 348,16 20,00%	R\$ 261,12 15,00%	R\$ 261,12 15,00%	R\$ 261,12 15,00%	R\$ 261,12 15,00%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 358.970,72	R\$ 35.897,07 10,00%	R\$ 35.897,07 10,00%	R\$ 35.897,07 10,00%	R\$ 35.897,07 10,00%	R\$ 53.845,61 15,00%	R\$ 53.845,61 15,00%	R\$ 53.845,61 15,00%	R\$ 53.845,61 15,00%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 59.233,44	R\$ 5.923,34 10,00%	R\$ 5.923,34 10,00%	R\$ 5.923,34 10,00%	R\$ 5.923,34 10,00%	R\$ 8.885,02 15,00%	R\$ 8.885,02 15,00%	R\$ 8.885,02 15,00%	R\$ 8.885,02 15,00%
DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA %		R\$ 2.683.756,69	R\$ 111.317,81 4,15%	R\$ 206.674,60 7,70%	R\$ 222.205,76 8,28%	R\$ 456.773,11 17,02%	R\$ 463.670,51 17,28%	R\$ 466.425,39 17,38%	R\$ 426.721,77 15,90%	R\$ 329.967,75 12,29%
TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO			R\$ 111.317,81 4,15%	R\$ 317.992,41 11,85%	R\$ 540.198,16 20,13%	R\$ 996.971,27 37,15%	R\$ 1.460.641,78 54,43%	R\$ 1.927.067,17 71,80%	R\$ 2.353.788,94 87,71%	R\$ 2.683.756,69 100,00%