

Objeto	Contratação de Empresa Especializada em execução de obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização viária, em diversas ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina no município de Queimados-RJ	Encargos	Sem Desoneração
Município	Queimados	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI
Endereço	Ruas do bairro Vista Alegre, localidades de Parque Ipanema, Vila Scintila e Granja Rosalina	Mês Base	01/2026
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI	21,31%
Extensão das vias	17,66 km	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	420 dias

ITEM	ETAPAS SERVIÇOS	TOTAL	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 1.035.467,16	R\$ 310.640,15 30,00%	R\$ 207.093,43 20,00%	R\$ 51.773,36 5,00%	R\$ 51.773,36 5,00%	R\$ 51.773,36 5,00%	R\$ 51.773,36 5,00%	R\$ 51.773,36 5,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 377.346,94	R\$ 56.602,04 15,00%	R\$ 56.602,04 15,00%	R\$ 22.011,90 5,83%	R\$ 22.011,90 5,83%	R\$ 22.011,90 5,83%	R\$ 22.011,90 5,83%	R\$ 22.011,90 5,83%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.476.082,23	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 173.804,11 5,00%	R\$ 347.608,22 10,00%	R\$ 347.608,22 10,00%	R\$ 521.412,33 15,00%	R\$ 521.412,33 15,00%	R\$ 347.608,22 10,00%
4	TRANSPORTE	R\$ 6.588.345,30	R\$ 131.766,91 2,00%	R\$ 197.650,36 3,00%	R\$ 658.834,53 10,00%	R\$ 658.834,53 10,00%	R\$ 658.834,53 10,00%	R\$ 658.834,53 10,00%	R\$ 658.834,53 10,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.521.814,00	R\$ 251.558,14 7,14%	R\$ 251.558,14 7,14%	R\$ 251.558,14 7,14%	R\$ 251.558,14 7,14%	R\$ 251.558,14 7,14%	R\$ 251.558,14 7,14%	R\$ 251.558,14 7,14%
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 16.894.796,31	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 844.739,82 5,00%	R\$ 1.689.479,63 10,00%	R\$ 1.689.479,63 10,00%	R\$ 2.534.219,45 15,00%	R\$ 2.534.219,45 15,00%	R\$ 1.689.479,63 10,00%
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 7.462.054,44	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 186.551,36 2,50%	R\$ 373.102,72 5,00%	R\$ 559.654,08 7,50%	R\$ 746.205,44 10,00%	R\$ 746.205,44 10,00%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 8.498.506,02	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 212.462,65 2,50%	R\$ 424.925,30 5,00%	R\$ 637.387,95 7,50%	R\$ 849.850,60 10,00%	R\$ 849.850,60 10,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E	R\$ 1.465.720,29	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 73.286,01 5,00%	R\$ 146.572,03 10,00%	R\$ 146.572,03 10,00%	R\$ 219.858,04 15,00%	R\$ 219.858,04 15,00%	R\$ 146.572,03 10,00%
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 12.191.628,57	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 304.790,71 2,50%	R\$ 609.581,43 5,00%	R\$ 914.372,14 7,50%	R\$ 1.219.162,86 10,00%	R\$ 1.219.162,86 10,00%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.933.870,35	R\$ 23.597,11 1,22%	R\$ 56.739,09 2,93%	R\$ 121.720,70 6,29%	R\$ 143.847,64 7,44%	R\$ 200.300,66 10,36%	R\$ 222.427,60 11,50%	R\$ 188.101,52 9,73%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.157.955,38	R\$ 82.711,10 7,14%	R\$ 82.711,10 7,14%	R\$ 82.711,10 7,14%	R\$ 82.711,10 7,14%	R\$ 82.711,10 7,14%	R\$ 82.711,10 7,14%	R\$ 82.711,10 7,14%
DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA %		R\$ 64.603.586,99	R\$ 856.875,45 1,33%	R\$ 1.944.184,11 3,01%	R\$ 4.076.074,34 6,31%	R\$ 4.802.006,01 7,43%	R\$ 6.654.093,70 10,30%	R\$ 7.380.025,36 11,42%	R\$ 6.253.869,34 9,68%
TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO			R\$ 856.875,45 1,33%	R\$ 2.801.059,55 4,34%	R\$ 6.877.133,90 10,65%	R\$ 11.679.139,91 18,08%	R\$ 18.333.233,60 28,38%	R\$ 25.713.258,97 39,80%	R\$ 31.967.128,31 49,48%

ITEM	ETAPAS SERVIÇOS	TOTAL	8ª ETAPA	9ª ETAPA	10ª ETAPA	11ª ETAPA	12ª ETAPA	13ª ETAPA	14ª ETAPA
			240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 1.035.467,16	R\$ 51.773,36 5,00%	R\$ 25.886,68 2,50%	R\$ 25.886,68 2,50%	R\$ 25.886,68 2,50%	R\$ 25.886,68 2,50%	R\$ 51.773,36 5,00%	R\$ 51.773,36 5,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 377.346,94	R\$ 22.011,90 5,83%	R\$ 22.011,90 5,83%	R\$ 22.011,90 5,83%	R\$ 22.011,90 5,83%	R\$ 22.011,90 5,83%	R\$ 22.011,90 5,83%	R\$ 22.011,90 5,83%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.476.082,23	R\$ 347.608,22 10,00%	R\$ 347.608,22 10,00%	R\$ 173.804,11 5,00%	R\$ 173.804,11 5,00%	R\$ 86.902,06 2,50%	R\$ 86.902,06 2,50%	R\$ 0,00 0,00%
4	TRANSPORTE	R\$ 6.588.345,30	R\$ 658.834,53 10,00%	R\$ 658.834,53 10,00%	R\$ 658.834,53 10,00%	R\$ 329.417,27 5,00%	R\$ 329.417,27 5,00%	R\$ 197.650,36 3,00%	R\$ 131.766,91 2,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.521.814,00	R\$ 251.558,14 7,14%	R\$ 251.558,14 7,14%	R\$ 251.558,14 7,14%	R\$ 251.558,14 7,14%	R\$ 251.558,14 7,14%	R\$ 251.558,14 7,14%	R\$ 251.558,14 7,14%
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 16.894.796,31	R\$ 1.689.479,63 10,00%	R\$ 1.689.479,63 10,00%	R\$ 844.739,82 5,00%	R\$ 844.739,82 5,00%	R\$ 422.369,91 2,50%	R\$ 422.369,91 2,50%	R\$ 0,00 0,00%
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 7.462.054,44	R\$ 1.119.308,17 15,00%	R\$ 1.119.308,17 15,00%	R\$ 1.119.308,17 15,00%	R\$ 746.205,44 10,00%	R\$ 373.102,72 5,00%	R\$ 186.551,36 2,50%	R\$ 186.551,36 2,50%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 8.498.506,02	R\$ 1.274.775,90 15,00%	R\$ 1.274.775,90 15,00%	R\$ 1.274.775,90 15,00%	R\$ 849.850,60 10,00%	R\$ 424.925,30 5,00%	R\$ 212.462,65 2,50%	R\$ 212.462,65 2,50%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E	R\$ 1.465.720,29	R\$ 146.572,03 10,00%	R\$ 146.572,03 10,00%	R\$ 73.286,01 5,00%	R\$ 73.286,01 5,00%	R\$ 36.643,01 2,50%	R\$ 36.643,01 2,50%	R\$ 0,00 0,00%
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 12.191.628,57	R\$ 1.828.744,29 15,00%	R\$ 1.828.744,29 15,00%	R\$ 1.828.744,29 15,00%	R\$ 1.219.162,86 10,00%	R\$ 609.581,43 5,00%	R\$ 304.790,71 2,50%	R\$ 304.790,71 2,50%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.933.870,35	R\$ 232.355,40 12,02%	R\$ 231.541,55 11,97%	R\$ 197.215,47 10,20%	R\$ 142.605,03 7,37%	R\$ 81.188,11 4,20%	R\$ 55.732,40 2,88%	R\$ 36.498,05 1,89%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.157.955,38	R\$ 82.711,10 7,14%	R\$ 82.711,10 7,14%	R\$ 82.711,10 7,14%	R\$ 82.711,10 7,14%	R\$ 82.711,10 7,14%	R\$ 82.711,10 7,14%	R\$ 82.711,10 7,14%
DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA %		R\$ 64.603.586,99	R\$ 7.705.732,68 11,93%	R\$ 7.679.032,15 11,89%	R\$ 6.552.876,13 10,14%	R\$ 4.761.238,97 7,37%	R\$ 2.746.297,62 4,25%	R\$ 1.911.156,96 2,96%	R\$ 1.280.124,18 1,98%
TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO			R\$ 39.672.860,99 61,41%	R\$ 47.351.893,13 73,30%	R\$ 53.904.769,26 83,44%	R\$ 58.666.008,22 90,81%	R\$ 61.412.305,85 95,06%	R\$ 63.323.462,81 98,02%	R\$ 64.603.586,99 100,00%

Responsável Técnico
 Nome: Marcio Ribeiro de Souza
 Título: Engenheiro Civil
 CREA / CAU: 2017106594
 ART / RRT: 2020220030176

Atesto do Comitê Gestor do PGPC | SECID