

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE - PONTE VIRGINIA LANE, EM PIABETÁ, 6º DISTRITO DE MAGÉ/RJ
Município	Magé
Endereço	Rua Guarani com Av. Virginia Lane, no bairro Piabetá
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades
Extensão da Ponte	30,00 m

Encargos	Com Desoneração
Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO
Mês Base	07/2024
BDI C/ DES.	27,60%
BDI DIF.	-
Prazo	360 dias

ITEM	ETAPAS SERVIÇOS	TOTAL	1º ETAPA 30 DIAS	2º ETAPA 60 DIAS	3º ETAPA 90 DIAS	4º ETAPA 120 DIAS	5º ETAPA 150 DIAS	6º ETAPA 180 DIAS	7º ETAPA 210 DIAS	8º ETAPA 240 DIAS	9º ETAPA 270 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 83.495,06	R\$ 48.608,16 58,22%	R\$ 17.669,52 21,16%	R\$ 8.834,76 10,58%	R\$ 931,40 1,12%	R\$ 931,40 1,12%	R\$ 931,40 1,12%	R\$ 931,40 1,12%	R\$ 931,40 1,12%	R\$ 931,40 1,12%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 169.414,63	R\$ 38.185,33 22,54%	R\$ 32.786,55 19,35%	R\$ 26.683,20 15,75%	R\$ 7.973,28 4,71%	R\$ 7.973,28 4,71%	R\$ 7.973,28 4,71%	R\$ 7.973,28 4,71%	R\$ 7.973,28 4,71%	R\$ 7.973,28 4,71%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 37.349,02	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 11.204,71 30,00%	R\$ 11.204,71 30,00%	R\$ 7.469,60 20,00%	R\$ 7.469,80 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	TRANSPORTE	R\$ 133.590,43	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 40.077,13 30,00%	R\$ 40.077,13 30,00%	R\$ 26.718,09 20,00%	R\$ 26.718,09 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 545.863,45	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 191.052,21 35,00%	R\$ 191.052,21 35,00%	R\$ 109.172,69 20,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 56.929,21	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	FUNDAÇÕES	R\$ 264.508,92	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 132.254,46 50,00%	R\$ 132.254,46 50,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
11	ESTRUTURAS	R\$ 4.140.713,03	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 414.071,30 10,00%	R\$ 828.142,61 20,00%	R\$ 1.035.178,26 25,00%	R\$ 414.071,30 10,00%	R\$ 414.071,30 10,00%	R\$ 414.071,30 10,00%
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA,	R\$ 32.679,90	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 320.121,38	R\$ 5.084,50 1,59%	R\$ 2.955,79 0,92%	R\$ 24.024,67 7,50%	R\$ 48.722,58 14,60%	R\$ 57.433,80 17,94%	R\$ 63.166,77 19,73%	R\$ 24.778,58 7,74%	R\$ 24.778,58 7,74%	R\$ 24.778,58 7,74%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 27.344,16	R\$ 434,31 1,59%	R\$ 252,48 0,92%	R\$ 2.052,14 7,50%	R\$ 3.990,95 14,60%	R\$ 4.905,89 17,94%	R\$ 5.395,59 19,73%	R\$ 2.116,54 7,74%	R\$ 2.116,54 7,74%	R\$ 2.116,54 7,74%

DESEMBOLSO POR ETAPA	R\$ 5.812.009,19	R\$ 92.312,29	R\$ 53.664,34	R\$ 436.183,27	R\$ 848.278,00	R\$ 1.042.747,56	R\$ 1.146.833,18	R\$ 449.871,11	R\$ 449.871,11	R\$ 449.871,11
BDI	R\$ 1.604.114,55	R\$ 25.478,19	R\$ 14.811,36	R\$ 120.386,58	R\$ 234.124,73	R\$ 287.798,33	R\$ 316.525,96	R\$ 124.164,43	R\$ 124.164,43	R\$ 124.164,43
TOTAL POR ETAPA	R\$ 7.416.123,72	R\$ 117.790,49 1,59%	R\$ 68.475,70 0,92%	R\$ 556.569,85 7,50%	R\$ 1.082.402,73 14,60%	R\$ 1.330.545,89 17,94%	R\$ 1.463.359,14 19,73%	R\$ 574.035,54 7,74%	R\$ 574.035,54 7,74%	R\$ 574.035,54 7,74%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 117.790,49	R\$ 186.266,19	R\$ 742.836,04	R\$ 1.825.238,77	R\$ 3.155.784,66	R\$ 4.619.143,80	R\$ 5.193.179,34	R\$ 5.767.214,88	R\$ 6.341.250,42
% ACUMULADO		1,59%	2,51%	10,02%	24,61%	42,55%	62,29%	70,03%	77,77%	85,51%

Notas: A 1ª e 2ª Etapa do Cronograma serão exclusivamente para elaboração dos Projetos Executivos e Canteiro de Obras, sendo as demais etapas para a execução dos serviços da obra

Ricardo Guerra de Aguiar
Secretário de Infraestrutura
Matrícula: 354426

De acordo,
MARCIO GENTIL
Superintendente
SUPPEO/SUBPROJ/SECID
ID 51.22545-0

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE - PONTE VIRGINIA LANE, EM PIABETÁ, 6º DISTRITO DE MAGÉ/RJ

Município Magé
Endereço Rua Guarani com Av. Virgínia Lane, no bairro Piabetá
Natureza Programa Governo Presente nas Cidades
Extensão da Ponte 30,00 m

Encargos
Ref. Preços EMOP; SCO-RIO
Mês Base 07/2024
BDI C/ DES. 27,60%
BDI DIF. -
Prazo 360 dias

ITEM	ETAPAS	TOTAL	10º ETAPA	11º ETAPA	12º ETAPA
	SERVIÇOS		300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 83.495,06	R\$ 931,40 1,12%	R\$ 931,40 1,12%	R\$ 931,40 1,12%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 169.414,63	R\$ 7.973,28 4,71%	R\$ 7.973,28 4,71%	R\$ 7.973,28 4,71%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 37.349,02	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
4	TRANSPORTE	R\$ 133.590,43	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 545.863,45	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 54.586,35 10,00%
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 56.929,21	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 56.929,21 100,00%
10	FUNDAÇÕES	R\$ 264.508,92	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
11	ESTRUTURAS	R\$ 4.140.713,03	R\$ 414.071,30 10,00%	R\$ 207.035,65 5,00%	R\$ 0,00 0,00%
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA,	R\$ 32.679,90	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 32.679,90 100,00%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 320.121,38	R\$ 24.778,58 7,74%	R\$ 12.650,12 3,95%	R\$ 8.968,84 2,80%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 27.344,16	R\$ 2.116,54 7,74%	R\$ 1.080,55 3,95%	R\$ 766,10 2,80%

736444

DESEMBOLSO POR ETAPA	R\$ 5.812.009,19	R\$ 449.871,11	R\$ 229.671,00	R\$ 162.835,08
BDI	R\$ 1.604.114,53	R\$ 124.164,43	R\$ 63.389,20	R\$ 44.942,48
TOTAL POR ETAPA	R\$ 7.416.123,72	R\$ 574.035,54 7,74%	R\$ 293.060,20 3,95%	R\$ 207.777,57 2,80%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 6.915.285,96 93,25%	R\$ 7.208.346,16 97,20%	R\$ 7.416.123,73 100,00%

Notas: A 1ª e 2ª Etapa do Cronograma serão exclusivamente para elaboração dos Projetos Executivos e Canteiro de Obras, sendo as demais etapas para a execução dos serviços da obra

De acordo,

Ricardo Guarnieri Figueiredo
Secretário de Infraestrutura
Matrícula 364426

MARCIO GENTIL
Superintendente
SUPPE/SUBPROJ/SECID
ID 51.22545-0