

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA	Encargos	COM DESONERAÇÃO
Município	MESQUITA	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI, COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA
Endereço	RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.	Mês Base	05/2024
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	BDI	23,64%
		Prazo	360 dias

ITEM	ETAPAS SERVIÇOS	TOTAL	1ª ETAPA 30 DIAS	2ª ETAPA 60 DIAS	3ª ETAPA 90 DIAS	4ª ETAPA 120 DIAS	5ª ETAPA 150 DIAS	6ª ETAPA 180 DIAS	7ª ETAPA 210 DIAS	8ª ETAPA 240 DIAS	9ª ETAPA 270 DIAS	10ª ETAPA 300 DIAS	11ª ETAPA 330 DIAS	12ª ETAPA 360 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 1.141.341,61	R\$ 228.268,32 20,00%	R\$ 399.469,56 35,00%	R\$ 456.536,64 40,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.067,09 5,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 86.831,48	R\$ 39.074,21 45,00%	R\$ 4.341,57 5,00%	R\$ 4.341,57 5,00%	R\$ 4.341,57 5,00%	R\$ 4.341,57 5,00%	R\$ 4.341,57 5,00%	R\$ 4.341,57 5,00%	R\$ 4.341,57 5,00%	R\$ 4.341,57 5,00%	R\$ 4.341,57 5,00%	R\$ 4.341,57 5,00%	R\$ 4.341,57 5,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 74.277,23	R\$ 14.855,44 20,00%	R\$ 44.566,35 60,00%	R\$ 14.855,44 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	TRANSPORTE	R\$ 112.063,91	R\$ 5.603,19 5,00%	R\$ 5.603,19 5,00%	R\$ 11.206,39 10,00%	R\$ 16.809,62 15,00%	R\$ 11.206,39 10,00%	R\$ 11.206,39 10,00%	R\$ 11.206,39 10,00%	R\$ 11.206,39 10,00%	R\$ 11.206,39 10,00%	R\$ 5.603,19 5,00%	R\$ 5.603,19 5,00%	R\$ 5.603,19 5,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 87.613,54	R\$ 4.380,67 5,00%	R\$ 8.761,35 10,00%	R\$ 8.761,35 10,00%	R\$ 8.761,35 10,00%	R\$ 8.761,35 10,00%	R\$ 8.761,35 10,00%	R\$ 8.761,35 10,00%	R\$ 8.761,35 10,00%	R\$ 4.380,67 5,00%	R\$ 8.761,35 10,00%	R\$ 4.380,67 5,00%	R\$ 4.380,73 5,00%
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 85.188,41	R\$ 0,00	R\$ 4.259,42 5,00%	R\$ 8.518,84 10,00%	R\$ 12.778,26 15,00%	R\$ 8.518,84 10,00%	R\$ 10.648,55 12,50%	R\$ 8.518,84 10,00%	R\$ 10.648,55 12,50%	R\$ 8.518,84 10,00%	R\$ 4.259,42 5,00%	R\$ 4.259,42 5,00%	R\$ 4.259,43 5,00%
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 70.348,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.069,78 20,00%	R\$ 21.104,67 30,00%	R\$ 21.104,67 30,00%	R\$ 14.069,78 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 8.954,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.581,62 40,00%	R\$ 5.372,45 60,00%
10	FUNDAÇÕES	R\$ 590.731,74	R\$ 59.073,17 10,00%	R\$ 295.365,87 50,00%	R\$ 236.292,70 40,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	ESTRUTURAS	R\$ 1.478.197,65	R\$ 0,00	R\$ 147.819,76 10,00%	R\$ 443.459,29 30,00%	R\$ 443.459,29 30,00%	R\$ 295.639,55 20,00%	R\$ 147.819,76 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 59.253,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,30 10,00%	R\$ 11.850,60 20,00%	R\$ 17.775,91 30,00%	R\$ 17.775,91 30,00%	R\$ 5.925,32 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 365.024,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.502,46 10,00%	R\$ 54.753,69 15,00%	R\$ 73.004,92 20,00%	R\$ 91.256,15 25,00%	R\$ 54.753,69 15,00%	R\$ 36.502,46 10,00%	R\$ 18.251,24 5,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 724.370,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.218,50 5,00%	R\$ 108.655,51 15,00%	R\$ 108.655,51 15,00%	R\$ 144.874,02 20,00%	R\$ 181.092,55 25,00%	R\$ 72.437,01 10,00%	R\$ 36.218,50 5,00%	R\$ 36.218,50 5,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 292.076,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.603,82 5,00%	R\$ 14.603,82 5,00%	R\$ 29.207,65 10,00%	R\$ 43.811,47 15,00%	R\$ 43.811,47 15,00%	R\$ 73.019,15 25,00%	R\$ 29.207,65 10,00%	R\$ 29.207,65 10,00%	R\$ 14.603,82 5,00%
16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.281.657,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.165,75 10,00%	R\$ 128.165,75 10,00%	R\$ 512.663,00 40,00%	R\$ 384.497,26 30,00%	R\$ 128.165,75 10,00%
17	PINTURAS	R\$ 60.641,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.192,56 30,00%	R\$ 30.320,96 50,00%	R\$ 12.128,37 20,00%
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 162.393,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.239,37 10,00%	R\$ 48.718,14 30,00%	R\$ 64.957,49 40,00%	R\$ 32.478,74 20,00%
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 37.504,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.251,45 30,00%	R\$ 15.001,93 40,00%	R\$ 11.251,46 30,00%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 423.160,32	R\$ 35.263,36 8,33%	R\$ 35.263,36 8,33%	R\$ 35.263,36 8,33%	R\$ 35.263,36 8,33%	R\$ 35.263,36 8,33%	R\$ 35.263,36 8,33%	R\$ 35.263,36 8,33%	R\$ 35.263,36 8,33%	R\$ 35.263,36 8,33%	R\$ 35.263,36 8,33%	R\$ 35.263,36 8,33%	R\$ 35.263,36 8,33%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 136.786,32	R\$ 11.398,86 8,33%	R\$ 11.398,86 8,33%	R\$ 11.398,86 8,33%	R\$ 11.398,86 8,33%	R\$ 11.398,86 8,33%	R\$ 11.398,86 8,33%	R\$ 11.398,86 8,33%	R\$ 11.398,86 8,33%	R\$ 11.398,86 8,33%	R\$ 11.398,86 8,33%	R\$ 11.398,86 8,33%	R\$ 11.398,86 8,33%

Patricia R. M. Dutra
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RJ 2019108240

Marcio Gentil
Presidente COMGES PGPC
ID 51:22545-0

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS
EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO CIRCO CULTURAL CHATUBA

Encargos

COM DESONERAÇÃO

Ref. Preços

EMOP; SCO-RIO; SINAPI, COMPOSIÇÕES E COTAÇÃO EXTERNA

Mês Base

05/2024

BDI

23,64%

Prazo

360 dias

Município MESQUITA

Endereço RUA GODOY Nº 230 - BAIRRO CHATUBA - MESQUITA - RJ.

Natureza Programa Governo Presente nas Cidades

DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA %	R\$ 7.278.417,41	R\$ 397.917,22	R\$ 956.849,29	R\$ 1.236.559,74	R\$ 595.769,19	R\$ 498.481,84	R\$ 458.083,83	R\$ 343.208,60	R\$ 474.329,68	R\$ 531.233,64	R\$ 794.418,58	R\$ 629.032,48	R\$ 362.533,32
%		5,47%	13,15%	16,99%	8,19%	6,85%	6,29%	4,72%	6,52%	7,30%	10,91%	8,64%	4,98%
TOTAL ACUMULADO SEM BDI		R\$ 397.917,22	R\$ 1.354.766,51	R\$ 2.591.326,25	R\$ 3.187.095,44	R\$ 3.685.577,28	R\$ 4.143.661,11	R\$ 4.486.869,71	R\$ 4.961.199,39	R\$ 5.492.433,03	R\$ 6.286.851,61	R\$ 6.915.884,09	R\$ 7.278.417,41
		5,47%	18,61%	35,60%	43,79%	50,64%	56,93%	61,65%	68,16%	75,46%	86,38%	95,02%	100,00%
BDI		R\$ 94.067,65	R\$ 226.199,20	R\$ 292.322,72	R\$ 140.839,83	R\$ 117.841,10	R\$ 108.291,01	R\$ 81.134,51	R\$ 112.131,53	R\$ 125.583,63	R\$ 187.800,55	R\$ 148.703,27	R\$ 85.702,87
23,64%	R\$ 1.720.617,87												
DESEMBOLSO MENSAL COM BDI		R\$ 491.984,87	R\$ 1.183.048,49	R\$ 1.628.882,46	R\$ 736.609,02	R\$ 616.322,94	R\$ 566.374,84	R\$ 424.343,11	R\$ 586.461,21	R\$ 656.817,27	R\$ 982.219,13	R\$ 777.735,75	R\$ 448.236,19
DESEMBOLSO MENSAL (%)		5,47%	13,15%	16,99%	8,19%	6,85%	6,29%	4,72%	6,52%	7,30%	10,91%	8,64%	4,98%
DESEMBOLSO ACUMULADO (R\$)		R\$ 491.984,87	R\$ 1.675.033,36	R\$ 3.203.915,82	R\$ 3.940.524,84	R\$ 4.556.847,78	R\$ 5.123.222,62	R\$ 5.547.565,73	R\$ 6.134.026,94	R\$ 6.790.844,21	R\$ 7.773.063,34	R\$ 8.550.799,09	R\$ 8.999.035,28
% ACUMULADO		5,47%	18,61%	35,60%	43,79%	50,64%	56,93%	61,65%	68,16%	75,46%	86,38%	95,02%	100,00%
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 8.999.035,28												



Marcio Gentil

Superintendente de Projetos Estratégicos de Obras
Presidente do Comitê Gestor do Programa Governo Presente nas Cidades
SECID - ID 51.22545-0

PATRICIA R. DE SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RJ 2019108240