

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rua João da Silva Viana, bairro Caetano, no Município de Aperibé	Encargos	Sem Desoneração
Município	Aperibé	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Rua João da Silva Viana, bairro Caetano,	Mês Base	05/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	21,44%
Metragem da praça	2.007,58 m²	BDI DIF.	16,06%
		Prazo	240 dias

ITEM	ETAPAS	TOTAL	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	7º ETAPA	8º ETAPA	9º ETAPA
	SERVIÇOS		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 96.512,59	R\$ 48.256,30 50,00%	R\$ 48.256,30 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 72.022,38	R\$ 0,00	R\$ 7.202,24 10,00%	R\$ 7.202,24 10,00%	R\$ 7.202,24 10,00%	R\$ 7.202,24 10,00%	R\$ 14.404,48 20,00%	R\$ 14.404,48 20,00%	R\$ 14.404,48 20,00%	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 16.405,15	R\$ 0,00	R\$ 3.281,03 20,00%	R\$ 4.921,55 30,00%	R\$ 3.281,03 20,00%	R\$ 4.921,55 30,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	TRANSPORTE	R\$ 36.644,69	R\$ 0,00	R\$ 10.993,41 30,00%	R\$ 10.993,41 30,00%	R\$ 7.328,94 20,00%	R\$ 7.328,94 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 0,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 31.752,17	R\$ 0,00	R\$ 9.525,65 30,00%	R\$ 6.350,43 20,00%	R\$ 6.350,43 20,00%	R\$ 6.350,43 20,00%	R\$ 3.175,22 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 45.692,94	R\$ 0,00	R\$ 9.138,59 20,00%	R\$ 9.138,59 20,00%	R\$ 13.707,88 30,00%	R\$ 13.707,88 30,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 60.416,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.041,60 10,00%	R\$ 6.041,60 10,00%	R\$ 12.083,20 20,00%	R\$ 18.124,80 30,00%	R\$ 18.124,80 30,00%	R\$ 0,00
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 411.238,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.123,83 10,00%	R\$ 41.123,83 10,00%	R\$ 82.247,66 20,00%	R\$ 123.371,49 30,00%	R\$ 123.371,49 30,00%	R\$ 0,00
11	ESTRUTURA	R\$ 79.077,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.907,73 10,00%	R\$ 7.907,73 10,00%	R\$ 15.815,45 20,00%	R\$ 23.723,18 30,00%	R\$ 23.723,18 30,00%	R\$ 0,00
12	ALVENARIA	R\$ 12.002,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,42 20,00%	R\$ 2.400,42 20,00%	R\$ 2.400,42 20,00%	R\$ 2.400,42 20,00%	R\$ 2.400,42 20,00%	R\$ 0,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 135.678,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.135,70 20,00%	R\$ 27.135,70 20,00%	R\$ 27.135,70 20,00%	R\$ 27.135,70 20,00%	R\$ 27.135,70 20,00%	R\$ 0,00
14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA,	R\$ 19.035,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.710,61 30,00%	R\$ 5.710,61 30,00%	R\$ 3.807,07 20,00%	R\$ 3.807,07 20,00%	R\$ 0,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E	R\$ 57.842,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.352,68 30,00%	R\$ 17.352,68 30,00%	R\$ 11.568,45 20,00%	R\$ 11.568,45 20,00%	R\$ 0,00
16	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 39.234,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 11.770,41 30,00%	R\$ 11.770,41 30,00%	R\$ 7.846,94 20,00%	R\$ 7.846,94 20,00%	R\$ 0,00
17	PINTURAS	R\$ 23.888,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.944,11 50,00%	R\$ 11.944,11 50,00%	R\$ 0,00
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS,	R\$ 34.392,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.196,36 50,00%	R\$ 17.196,36 50,00%	R\$ 0,00
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 62.634,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.526,91 20,00%	R\$ 18.790,36 50,00%	R\$ 31.317,27 100,00%	R\$ 0,00
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 91.556,94	R\$ 3.579,03 3,91%	R\$ 6.556,16 7,16%	R\$ 2.863,31 3,13%	R\$ 9.083,96 9,92%	R\$ 11.789,14 12,88%	R\$ 15.176,26 16,58%	R\$ 20.790,00 22,71%	R\$ 21.719,09 23,72%	R\$ 0,00 0,00%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 37.766,67	R\$ 1.476,33 3,91%	R\$ 2.704,37 7,16%	R\$ 1.181,10 3,13%	R\$ 3.747,08 9,92%	R\$ 4.862,95 12,88%	R\$ 6.260,11 16,58%	R\$ 8.575,75 22,71%	R\$ 8.958,99 23,72%	R\$ 0,00 0,00%
	DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA	R\$ 1.363.793,49	R\$ 53.311,65 3,91%	R\$ 97.657,74 7,16%	R\$ 42.650,62 3,13%	R\$ 135.310,84 9,92%	R\$ 175.606,10 12,88%	R\$ 226.059,09 16,58%	R\$ 309.679,11 22,71%	R\$ 323.518,34 23,72%	R\$ 0,00 0,00%
	TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO		R\$ 53.311,65 3,91%	R\$ 150.969,39 11,07%	R\$ 193.620,00 14,20%	R\$ 328.930,84 24,12%	R\$ 504.536,94 37,00%	R\$ 730.596,03 53,57%	R\$ 1.040.275,15 76,28%	R\$ 1.363.793,49 100,00%	R\$ 1.363.793,49 100,00%

Cronograma Físico-Financeiro



Objeto	Contratação de Empresa Especializada para execução de praça - Rua João da Silva Viana, bairro Caetano, no Município de Aperibé	Encargos	Sem Desoneração
		Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Município	Aperibé	Mês Base	05/2025
Endereço	Rua João da Silva Viana, bairro Caetano,	BDI S/ DES.	21,44%
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI DIF.	16,06%
Metragem da praça	2.007,58 m²	Prazo	240 dias

ITEM	ETAPAS	TOTAL	10º ETAPA	11º ETAPA	12º ETAPA	13º ETAPA	14º ETAPA	15º ETAPA	16º ETAPA	17º ETAPA	18º ETAPA
	SERVIÇOS		300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 96.512,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 72.022,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 16.405,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	TRANSPORTE	R\$ 36.644,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 31.752,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 45.692,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 60.416,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 135.678,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E	R\$ 57.842,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	PINTURAS	R\$ 23.888,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS,	R\$ 34.392,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 62.634,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 91.556,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 37.766,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA	R\$ 803.205,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.363.793,49	R\$ 1.363.793,49	R\$ 1.363.793,49	R\$ 1.363.793,49	R\$ 1.363.793,49	R\$ 1.363.793,49	R\$ 1.363.793,49	R\$ 1.363.793,49	R\$ 1.363.793,49	R\$ 1.363.793,49
% ACUMULADO		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%