

Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO DA FERRADURA, NO MUNICÍPIO DE BÚZIOS-RJ	Encargos	Sem Desoneração
Município	Armação dos Búzios	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI, CONTRATAÇÕES SIMILARES
Endereço	Ruas do Bairro Ferradura, Armação dos Búzios/ RJ	Mês Base	03/2025 EMOP/ SCO/SINAPI
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	BDI S/ DES.	21,31%
Extensão de via	2,16 km	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	12 meses

ITEM	ETAPAS SERVIÇOS	TOTAL	1ª ETAPA 30 DIAS	2ª ETAPA 60 DIAS	3ª ETAPA 90 DIAS	4ª ETAPA 120 DIAS	5ª ETAPA 150 DIAS	6ª ETAPA 180 DIAS	7ª ETAPA 210 DIAS	8ª ETAPA 240 DIAS	9ª ETAPA 270 DIAS	10ª ETAPA 300 DIAS	11ª ETAPA 330 DIAS	12ª ETAPA 360 DIAS
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 181.180,50	R\$ 90.590,25 50,00%	R\$ 90.590,25 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 196.644,72	R\$ 98.322,36 50,00%	R\$ 98.322,36 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 278.613,20	R\$ 0,00	R\$ 13.930,66 5,00%	R\$ 41.791,98 15,00%	R\$ 41.791,98 15,00%	R\$ 41.791,98 15,00%	R\$ 41.791,98 15,00%	R\$ 41.791,98 15,00%	R\$ 41.791,98 15,00%	R\$ 13.930,66 5,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	TRANSPORTE	R\$ 693.460,42	R\$ 13.869,21 2,00%	R\$ 34.673,02 5,00%	R\$ 34.673,02 5,00%	R\$ 90.149,85 13,00%	R\$ 104.019,06 15,00%	R\$ 104.019,06 15,00%	R\$ 104.019,06 15,00%	R\$ 69.346,04 10,00%	R\$ 34.673,02 5,00%	R\$ 34.673,02 5,00%	R\$ 34.673,02 5,00%	R\$ 34.673,02 5,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 311.563,98	R\$ 6.231,28 2,00%	R\$ 15.578,20 5,00%	R\$ 15.578,20 5,00%	R\$ 40.503,32 13,00%	R\$ 46.734,60 15,00%	R\$ 46.734,60 15,00%	R\$ 46.734,60 15,00%	R\$ 31.156,40 10,00%	R\$ 15.578,20 5,00%	R\$ 15.578,20 5,00%	R\$ 15.578,20 5,00%	R\$ 15.578,20 5,00%
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 768.508,62	R\$ 0,00	R\$ 38.425,43 5,00%	R\$ 115.276,29 15,00%	R\$ 115.276,29 15,00%	R\$ 115.276,29 15,00%	R\$ 115.276,29 15,00%	R\$ 115.276,29 15,00%	R\$ 115.276,29 15,00%	R\$ 38.425,43 5,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 1.959.772,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 97.988,64 5,00%	R\$ 195.977,29 10,00%	R\$ 195.977,29 10,00%	R\$ 195.977,29 10,00%	R\$ 195.977,29 10,00%	R\$ 195.977,29 10,00%	R\$ 293.965,93 15,00%	R\$ 293.965,93 15,00%	R\$ 195.977,29 10,00%	R\$ 97.988,64 5,00%
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 34.009,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 3.400,98 10,00%	R\$ 3.400,98 10,00%	R\$ 3.400,98 10,00%	R\$ 3.400,98 10,00%	R\$ 3.400,98 10,00%	R\$ 17.004,91 50,00%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 711.803,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.360,71 20,00%	R\$ 284.721,42 40,00%	R\$ 284.721,42 40,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 41.233,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.246,63 20,00%	R\$ 16.493,26 40,00%	R\$ 16.493,26 40,00%
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 557.394,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.869,75 5,00%	R\$ 55.739,49 10,00%	R\$ 55.739,49 10,00%	R\$ 55.739,49 10,00%	R\$ 55.739,49 10,00%	R\$ 55.739,49 10,00%	R\$ 83.609,24 15,00%	R\$ 83.609,24 15,00%	R\$ 55.739,49 10,00%	R\$ 27.869,75 5,00%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 396.096,18	R\$ 14.437,85 3,65%	R\$ 20.137,11 5,08%	R\$ 23.014,69 5,81%	R\$ 37.262,38 9,41%	R\$ 38.650,85 9,76%	R\$ 38.650,85 9,76%	R\$ 38.685,78 9,82%	R\$ 35.414,61 8,94%	R\$ 33.404,14 8,43%	R\$ 40.190,97 10,15%	R\$ 41.900,54 10,58%	R\$ 34.146,42 8,62%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 179.397,10	R\$ 6.539,09 3,65%	R\$ 9.120,36 5,08%	R\$ 10.423,65 5,81%	R\$ 16.875,62 9,41%	R\$ 17.505,47 9,76%	R\$ 17.505,47 9,76%	R\$ 17.611,87 9,82%	R\$ 16.039,74 8,94%	R\$ 15.129,17 8,43%	R\$ 18.203,01 10,15%	R\$ 18.977,30 10,58%	R\$ 15.465,36 8,62%
DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA %		R\$ 6.309.678,98	R\$ 229.990,03 3,65%	R\$ 320.777,39 5,08%	R\$ 366.616,22 5,81%	R\$ 593.577,22 9,41%	R\$ 615.695,03 9,76%	R\$ 615.695,03 9,76%	R\$ 619.437,34 9,82%	R\$ 864.142,81 8,94%	R\$ 532.116,77 8,43%	R\$ 640.228,69 10,15%	R\$ 667.461,49 10,58%	R\$ 543.940,96 8,62%
TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO			R\$ 229.990,03 3,65%	R\$ 550.767,42 8,73%	R\$ 917.383,64 14,54%	R\$ 1.510.960,86 23,95%	R\$ 2.126.655,89 33,70%	R\$ 2.742.350,92 43,46%	R\$ 3.361.788,25 53,28%	R\$ 3.925.931,07 62,22%	R\$ 4.458.047,84 70,65%	R\$ 5.098.276,53 80,80%	R\$ 5.765.738,02 91,38%	R\$ 6.309.678,98 100,00%