

Cronograma Físico-Financeiro



Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DO IFF, EM ITAPERUNA/RJ	Encargos	Sem Desoneração
Município	ITAPERUNA/RJ	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO; SINAPI, SICRO, CONTRATAÇÕES SIMILARES
Endereço	ESTRADA DO IFF	Mês Base	05/2025 EMOP/ SCO/SINAPI/ SICRO
Natureza	Programa Governo Presente nas Cidades	BDI S/ DES.	16,71%
Extensão de via	2,36 km	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	12 meses

ITEM	ETAPAS	TOTAL	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA	8ª ETAPA	9ª ETAPA	10ª ETAPA	11ª ETAPA	12ª ETAPA
	SERVIÇOS		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 508.206,40	R\$ 254.103,20 50,00%	R\$ 254.103,20 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 198.164,20	R\$ 99.082,10 50,00%	R\$ 99.082,10 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.495.215,97	R\$ 74.760,80 5,00%	R\$ 149.521,60 10,00%	R\$ 149.521,60 10,00%	R\$ 224.282,40 15,00%	R\$ 224.282,40 15,00%	R\$ 149.521,60 10,00%	R\$ 149.521,60 10,00%	R\$ 74.760,80 5,00%	R\$ 74.760,80 5,00%	R\$ 74.760,80 5,00%	R\$ 74.760,80 5,00%	R\$ 74.760,80 5,00%
4	TRANSPORTE	R\$ 2.418.028,80	R\$ 120.901,44 5,00%	R\$ 241.802,88 10,00%	R\$ 241.802,88 10,00%	R\$ 362.704,32 15,00%	R\$ 362.704,32 15,00%	R\$ 241.802,88 10,00%	R\$ 241.802,88 10,00%	R\$ 120.901,44 5,00%	R\$ 120.901,44 5,00%	R\$ 120.901,44 5,00%	R\$ 120.901,44 5,00%	R\$ 120.901,44 5,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.108.775,81	R\$ 55.438,79 5,00%	R\$ 110.877,58 10,00%	R\$ 166.316,37 15,00%	R\$ 166.316,37 15,00%	R\$ 110.877,58 10,00%	R\$ 110.877,58 10,00%	R\$ 110.877,58 10,00%	R\$ 55.438,79 5,00%	R\$ 55.438,79 5,00%	R\$ 55.438,79 5,00%	R\$ 55.438,79 5,00%	R\$ 55.438,79 5,00%
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 3.423.151,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513.472,68 15,00%	R\$ 513.472,68 15,00%	R\$ 513.472,68 15,00%	R\$ 513.472,68 15,00%	R\$ 513.472,68 15,00%	R\$ 342.315,12 10,00%	R\$ 171.157,56 5,00%	R\$ 171.157,56 5,00%	R\$ 171.157,56 5,00%	R\$ 0,00
7	INJEÇÕES	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 849.815,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.981,58 10,00%	R\$ 84.981,58 10,00%	R\$ 127.472,36 15,00%	R\$ 127.472,36 15,00%	R\$ 127.472,36 15,00%	R\$ 127.472,36 15,00%	R\$ 84.981,58 10,00%	R\$ 84.981,58 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 20.985,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.098,52 10,00%	R\$ 2.098,52 10,00%	R\$ 3.147,79 15,00%	R\$ 3.147,79 15,00%	R\$ 3.147,79 15,00%	R\$ 3.147,79 15,00%	R\$ 2.098,52 10,00%	R\$ 2.098,52 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 122.266,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.226,66 10,00%	R\$ 12.226,66 10,00%	R\$ 24.453,31 20,00%	R\$ 24.453,31 20,00%	R\$ 24.453,31 20,00%	R\$ 24.453,31 20,00%	R\$ 0,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 127.601,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.760,17 10,00%	R\$ 12.760,17 10,00%	R\$ 25.520,33 20,00%	R\$ 25.520,33 20,00%	R\$ 25.520,33 20,00%	R\$ 25.520,33 20,00%	R\$ 0,00
20	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 5.366.203,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268.310,17 5,00%	R\$ 268.310,17 5,00%	R\$ 536.620,34 10,00%	R\$ 804.930,52 15,00%	R\$ 804.930,52 15,00%	R\$ 536.620,34 10,00%	R\$ 536.620,34 10,00%	R\$ 536.620,34 10,00%	R\$ 536.620,34 10,00%	R\$ 536.620,34 10,00%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 733.945,28	R\$ 28.360,49 3,86%	R\$ 40.145,21 5,47%	R\$ 66.948,97 9,12%	R\$ 76.131,83 10,37%	R\$ 88.165,78 12,01%	R\$ 92.747,99 12,64%	R\$ 92.747,99 12,64%	R\$ 61.510,77 8,38%	R\$ 51.434,54 7,01%	R\$ 51.434,54 7,01%	R\$ 47.347,67 6,45%	R\$ 36.969,50 5,04%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 314.708,94	R\$ 12.160,72 3,86%	R\$ 17.213,90 5,47%	R\$ 28.707,10 9,12%	R\$ 32.644,62 10,37%	R\$ 37.804,67 12,01%	R\$ 39.769,48 12,64%	R\$ 39.769,48 12,64%	R\$ 26.375,25 8,38%	R\$ 22.054,65 7,01%	R\$ 22.054,65 7,01%	R\$ 20.302,24 6,45%	R\$ 15.852,18 5,04%
DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA %			R\$ 16.687.069,20	R\$ 644.807,53 3,86%	R\$ 912.746,47 5,47%	R\$ 1.522.159,86 9,12%	R\$ 1.730.942,48 10,37%	R\$ 2.004.547,92 12,01%	R\$ 2.108.729,69 12,64%	R\$ 2.108.729,69 12,64%	R\$ 1.398.516,29 8,38%	R\$ 1.169.421,86 7,01%	R\$ 1.169.421,86 7,01%	R\$ 840.543,05 5,04%
TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO				R\$ 644.807,53 3,86%	R\$ 1.557.554,00 9,33%	R\$ 3.079.713,86 18,46%	R\$ 4.810.656,34 28,83%	R\$ 6.815.204,26 40,84%	R\$ 8.923.933,95 53,48%	R\$ 11.032.663,65 66,12%	R\$ 12.431.179,94 74,50%	R\$ 13.600.601,80 81,50%	R\$ 14.770.023,66 88,51%	R\$ 15.846.526,15 94,96%