

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Sem Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	17,68%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	240 dias

ITEM	ETAPAS SERVIÇOS	TOTAL	1º ETAPA 30 DIAS	2º ETAPA 60 DIAS	3º ETAPA 90 DIAS	4º ETAPA 120 DIAS	5º ETAPA 150 DIAS	6º ETAPA 180 DIAS	7º ETAPA 210 DIAS	8º ETAPA 240 DIAS	9º ETAPA 270 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 121.372,55	R\$ 60.686,28 50,00%	R\$ 60.686,28 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 89.829,05	R\$ 0,00	R\$ 8.982,91 10,00%	R\$ 8.982,91 10,00%	R\$ 8.982,91 10,00%	R\$ 8.982,91 10,00%	R\$ 17.965,81 20,00%	R\$ 17.965,81 20,00%	R\$ 17.965,81 20,00%	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 46.988,69	R\$ 0,00	R\$ 9.397,74 20,00%	R\$ 14.096,61 30,00%	R\$ 9.397,74 20,00%	R\$ 14.096,61 30,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	TRANSPORTE	R\$ 73.357,50	R\$ 0,00	R\$ 22.007,25 30,00%	R\$ 22.007,25 30,00%	R\$ 14.671,50 20,00%	R\$ 14.671,50 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 0,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 44.376,99	R\$ 0,00	R\$ 13.313,10 30,00%	R\$ 8.875,40 20,00%	R\$ 8.875,40 20,00%	R\$ 8.875,40 20,00%	R\$ 4.437,70 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 94.757,90	R\$ 0,00	R\$ 18.951,58 20,00%	R\$ 18.951,58 20,00%	R\$ 28.427,37 30,00%	R\$ 28.427,37 30,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 192.973,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.297,33 10,00%	R\$ 19.297,33 10,00%	R\$ 38.594,65 20,00%	R\$ 57.891,98 30,00%	R\$ 57.891,98 30,00%	R\$ 0,00
9	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 733.545,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.354,54 10,00%	R\$ 73.354,54 10,00%	R\$ 146.709,07 20,00%	R\$ 220.063,61 30,00%	R\$ 220.063,61 30,00%	R\$ 0,00
11	ESTRUTURA	R\$ 65.000,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,03 10,00%	R\$ 6.500,03 10,00%	R\$ 13.000,07 20,00%	R\$ 19.500,10 30,00%	R\$ 19.500,10 30,00%	R\$ 0,00
12	ALVENARIA	R\$ 51.596,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.319,25 20,00%	R\$ 10.319,25 20,00%	R\$ 10.319,25 20,00%	R\$ 10.319,25 20,00%	R\$ 10.319,25 20,00%	R\$ 0,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 224.530,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.906,06 20,00%	R\$ 44.906,06 20,00%	R\$ 44.906,06 20,00%	R\$ 44.906,06 20,00%	R\$ 44.906,06 20,00%	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E	R\$ 35.725,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.717,67 30,00%	R\$ 10.717,67 30,00%	R\$ 7.145,11 20,00%	R\$ 7.145,11 20,00%	R\$ 0,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E	R\$ 146.760,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.028,19 30,00%	R\$ 44.028,19 30,00%	R\$ 29.352,12 20,00%	R\$ 29.352,12 20,00%	R\$ 0,00
16	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 19.062,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 5.718,71 30,00%	R\$ 5.718,71 30,00%	R\$ 3.812,47 20,00%	R\$ 3.812,47 20,00%	R\$ 0,00
17	PINTURAS	R\$ 83.120,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.560,31 50,00%	R\$ 41.560,31 50,00%	R\$ 0,00
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS,	R\$ 79.511,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.755,56 50,00%	R\$ 39.755,56 50,00%	R\$ 0,00
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 178.969,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.793,97 20,00%	R\$ 53.690,96 30,00%	R\$ 89.484,94 50,00%	R\$ 0,00
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 138.082,77	R\$ 3.672,94 2,66%	R\$ 8.070,12 5,84%	R\$ 4.412,99 3,20%	R\$ 13.601,55 9,85%	R\$ 17.545,46 12,71%	R\$ 22.526,26 16,31%	R\$ 33.043,54 23,93%	R\$ 35.209,92 25,50%	R\$ 0,00 0,00%
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 57.129,40	R\$ 1.519,62 2,66%	R\$ 3.338,87 5,84%	R\$ 1.825,80 3,20%	R\$ 5.627,41 9,85%	R\$ 7.259,13 12,71%	R\$ 9.319,86 16,31%	R\$ 13.671,21 23,93%	R\$ 14.567,50 25,50%	R\$ 0,00 0,00%
DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA %		R\$ 2.476.690,49	R\$ 65.878,83 2,66%	R\$ 144.747,84 5,84%	R\$ 79.152,52 3,20%	R\$ 243.961,07 9,85%	R\$ 314.700,14 12,71%	R\$ 404.037,27 16,31%	R\$ 592.678,09 23,93%	R\$ 631.534,73 25,50%	R\$ 0,00 0,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 65.878,83	R\$ 210.626,66	R\$ 289.779,19	R\$ 533.740,26	R\$ 848.440,40	R\$ 1.252.477,67	R\$ 1.845.155,76	R\$ 2.476.690,49	R\$ 2.476.690,49

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Sem Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	17,68%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	240 dias

% ACUMULADO		2,66%	8,50%	11,70%	21,55%	34,26%	50,57%	74,50%	100,00%	100,00%
-------------	--	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Cronograma Físico-Financeiro

Objeto	Contratação de Empresa Especializada para ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE Construção de centro esportivo, Vestiário e reforma de Quadra poliesportiva - Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito no Município de Cambuci	Encargos	Sem Desoneração
Município	Cambuci	Ref. Preços	EMOP; SCO-RIO, SINAPI
Endereço	Av. José de Souza Faria, s/nº, Miguelito - 1º Distrito	Mês Base	06/2025
Natureza	Programa Governo Presente Cidades	BDI S/ DES.	17,68%
Metragem da praça	3.619,24 m²	BDI DIF.	9,81%
		Prazo	240 dias

ITEM	ETAPAS SERVIÇOS	TOTAL	10º ETAPA 300 DIAS	11º ETAPA 330 DIAS	12º ETAPA 360 DIAS	13º ETAPA 390 DIAS	14º ETAPA 420 DIAS	15º ETAPA 450 DIAS	16º ETAPA 480 DIAS	17º ETAPA 510 DIAS	18º ETAPA 540 DIAS
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 121.372,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 89.829,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 46.988,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	TRANSPORTE	R\$ 73.357,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 44.376,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 94.757,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 192.973,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 224.530,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E	R\$ 146.760,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	PINTURAS	R\$ 83.120,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS,	R\$ 79.511,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 178.969,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 138.082,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 57.129,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA	R\$ 1.571.760,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 2.476.690,49	R\$ 2.476.690,49	R\$ 2.476.690,49	R\$ 2.476.690,49	R\$ 2.476.690,49	R\$ 2.476.690,49	R\$ 2.476.690,49	R\$ 2.476.690,49	R\$ 2.476.690,49	R\$ 2.476.690,49
% ACUMULADO		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%