

Cronograma Físico-Financeiro



Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE VIADUTO SOBRE A RODOVIA PRESIDENTE DUTRA – BR116, NA AV. COELHO DA ROCHA – EM BELFORD ROXO/RJ COM EXTENSÃO TOTAL DE 340m.	Encargos	Com Desoneração
		Ref. Preços	EMOP; SINAPI, SCO-RIO
Municípios	Belford Roxo	Mês Base	06/2025
Região	Baixada Fluminense	BDI C/ DES.	26,29%
Natureza	Construção de Viaduto	BDI FOR. C/ DES.	14,07%
Extensão de Viaduto	0,34 km	BDI DIF. C/ DES.	17,36%
		Prazo	360 dias

ITEM	ETAPAS	TOTAL	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	7º ETAPA	8º ETAPA	9º ETAPA
	SERVIÇOS		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERV. DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 3.578.254,17	R\$ 3.578.254,17 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.361.347,47	R\$ 113.400,24 8,33%	R\$ 113.400,24 8,33%	R\$ 113.400,24 8,33%	R\$ 113.400,24 8,33%	R\$ 113.400,24 8,33%	R\$ 113.400,24 8,33%	R\$ 113.400,24 8,33%	R\$ 113.400,24 8,33%	R\$ 113.400,24 8,33%
3	CORTINA ATIRANTADA - TALUDE 6	R\$ 592.827,88	R\$ 49.382,56 8,33%	R\$ 49.382,56 8,33%	R\$ 49.382,56 8,33%	R\$ 49.382,56 8,33%	R\$ 49.382,56 8,33%	R\$ 49.382,56 8,33%	R\$ 49.382,56 8,33%	R\$ 49.382,56 8,33%	R\$ 49.382,56 8,33%
4	CONCRETO PROJETADO - - TALUDES 1 AO 5	R\$ 2.279.830,20	R\$ 189.909,86 8,33%	R\$ 189.909,86 8,33%	R\$ 189.909,86 8,33%	R\$ 189.909,86 8,33%	R\$ 189.909,86 8,33%	R\$ 189.909,86 8,33%	R\$ 189.909,86 8,33%	R\$ 189.909,86 8,33%	R\$ 189.909,86 8,33%
5	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	R\$ 13.138.972,07	R\$ 0,00	R\$ 1.313.897,21 10,00%	R\$ 1.313.897,21 10,00%	R\$ 1.313.897,21 10,00%	R\$ 2.627.794,41 20,00%	R\$ 2.627.794,41 20,00%	R\$ 2.627.794,41 20,00%	R\$ 1.313.897,21 10,00%	R\$ 0,00
6	MESO - ESTRUTURA	R\$ 2.621.000,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262.100,03 10,00%	R\$ 262.100,03 10,00%	R\$ 393.150,04 15,00%	R\$ 524.200,06 20,00%	R\$ 524.200,06 20,00%	R\$ 393.150,04 15,00%	R\$ 262.100,03 10,00%
7	SUPERESTRUTURA	R\$ 19.635.739,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.963.573,95 10,00%	R\$ 3.927.147,89 20,00%	R\$ 3.927.147,89 20,00%	R\$ 3.927.147,89 20,00%	R\$ 3.927.147,89 20,00%
8	TERRA ARMADA	R\$ 1.596.101,70	R\$ 0,00	R\$ 319.220,34 20,00%	R\$ 319.220,34 20,00%	R\$ 319.220,34 20,00%	R\$ 319.220,34 20,00%	R\$ 319.220,34 20,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	DRENAGEM	R\$ 8.565,63	R\$ 713,52 8,33%	R\$ 713,52 8,33%	R\$ 713,52 8,33%	R\$ 713,52 8,33%	R\$ 713,52 8,33%	R\$ 713,52 8,33%	R\$ 713,52 8,33%	R\$ 713,52 8,33%	R\$ 713,52 8,33%
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.354.626,59	R\$ 362.740,39 8,33%	R\$ 362.740,39 8,33%	R\$ 362.740,39 8,33%	R\$ 362.740,39 8,33%	R\$ 362.740,39 8,33%	R\$ 362.740,39 8,33%	R\$ 362.740,39 8,33%	R\$ 362.740,39 8,33%	R\$ 362.740,39 8,33%
11	SINALIZAÇÃO	R\$ 194.180,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.264.399,83	R\$ 105.366,65 8,33%	R\$ 105.366,65 8,33%	R\$ 105.366,65 8,33%	R\$ 105.366,65 8,33%	R\$ 105.366,65 8,33%	R\$ 105.366,65 8,33%	R\$ 105.366,65 8,33%	R\$ 105.366,65 8,33%	R\$ 105.366,65 8,33%
13	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.899.600,03	R\$ 158.300,00 8,33%	R\$ 158.300,00 8,33%	R\$ 158.300,00 8,33%	R\$ 158.300,00 8,33%	R\$ 158.300,00 8,33%	R\$ 158.300,00 8,33%	R\$ 158.300,00 8,33%	R\$ 158.300,00 8,33%	R\$ 158.300,00 8,33%
DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA %		R\$ 52.525.446,27	R\$ 4.558.067,40 8,68%	R\$ 2.612.930,78 4,97%	R\$ 2.875.030,80 5,47%	R\$ 2.875.030,80 5,47%	R\$ 6.283.551,97 11,96%	R\$ 8.378.175,93 15,95%	R\$ 8.058.955,59 15,34%	R\$ 6.614.008,37 12,59%	R\$ 5.169.061,15 9,84%
TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO			R\$ 4.558.067,40 8,68%	R\$ 7.170.998,18 13,65%	R\$ 10.046.028,98 19,13%	R\$ 12.921.059,78 24,60%	R\$ 19.204.611,75 36,56%	R\$ 27.582.787,68 52,51%	R\$ 35.641.743,27 67,86%	R\$ 42.255.751,64 80,45%	R\$ 47.424.812,79 90,29%


Eliete Mendes
Arquiteta e Urbanista
CAU-RJ: A312287-5
Mat: 60/100362

Cronograma Físico-Financeiro



Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE VIADUTO SOBRE A RODOVIA PRESIDENTE DUTRA – BR116, NA AV. COELHO DA ROCHA – EM BELFORD ROXO/RJ COM EXTENSÃO TOTAL DE 340m.	Encargos	Com Desoneração
		Ref. Preços	EMOP; SINAPI, SCO-RIO
Municípios	Belford Roxo	Mês Base	06/2025
Região	Baixada Fluminense	BDI C/ DES.	26,29%
Natureza	Construção de Viaduto	BDI FOR. C/ DES.	14,07%
Extensão de Viaduto	0,34 km	BDI DIF. C/ DES.	17,36%
		Prazo	360 dias

ITEM	ETAPAS	TOTAL	10º ETAPA	11º ETAPA	12º ETAPA
	SERVIÇOS		300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERV. DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 3.578.254,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.361.347,47	R\$ 113.400,24 8,33%	R\$ 113.400,24 8,33%	R\$ 113.944,78 8,37%
3	CORTINA ATIRANTADA - TALUDE 6	R\$ 592.827,88	R\$ 49.382,56 8,33%	R\$ 49.382,56 8,33%	R\$ 49.619,69 8,37%
4	CONCRETO PROJETADO - - TALUDES 1 AO 5	R\$ 2.279.830,20	R\$ 189.909,86 8,33%	R\$ 189.909,86 8,33%	R\$ 190.821,79 8,37%
5	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	R\$ 13.138.972,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	MESO - ESTRUTURA	R\$ 2.621.000,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	SUPERESTRUTURA	R\$ 19.635.739,45	R\$ 1.963.573,95 10,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	TERRA ARMADA	R\$ 1.596.101,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	DRENAGEM	R\$ 8.565,63	R\$ 713,52 8,33%	R\$ 713,52 8,33%	R\$ 716,94 8,37%
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.354.626,59	R\$ 362.740,39 8,33%	R\$ 362.740,39 8,33%	R\$ 364.482,25 8,37%
11	SINALIZAÇÃO	R\$ 194.180,97	R\$ 77.672,39 40,00%	R\$ 58.254,29 30,00%	R\$ 58.254,29 30,00%
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.264.399,83	R\$ 105.366,65 8,33%	R\$ 105.366,65 8,33%	R\$ 105.366,65 8,33%
13	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.899.600,03	R\$ 158.300,00 8,33%	R\$ 158.300,00 8,33%	R\$ 158.300,00 8,33%
DESEMBOLSO TOTAL POR ETAPA %		R\$ 52.525.446,27	R\$ 3.021.059,56 5,75%	R\$ 1.038.067,52 1,98%	R\$ 1.041.506,40 1,98%
TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO			R\$ 50.445.872,35 96,04%	R\$ 51.483.939,87 98,02%	R\$ 52.525.446,27 100,00%


Elisângela
Arquiteta e Urbanista
CAU-RJ: A312287-5
Mat: 60/100362