

		Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas			
Natureza:	CONTRATAÇÃO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM NA VILA VASCONCELOS, CASTELÂNEA, NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS-RJ.			MÊS /ANO REF. :	set/24
Localização:	Vila Vasconcelos - Petrópolis			VALOR DA OBRA:	R\$ 9.422.446,56
Processo:	SEI-170026/002666/2022			PRAZO DA OBRA:	300 dias

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1 º ETAPA	2 º ETAPA	3 º ETAPA	4 º ETAPA	5 º ETAPA	6 º ETAPA	7 º ETAPA	8 º ETAPA	9 º ETAPA	10 º ETAPA	TOTAL
		30 DIAS	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	
1	ETAPA A - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 193.341,81	R\$ 41.430,39	R\$ 41.430,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 276.202,58
		70,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	ETAPA B - PROJETO E INSVESTIGAÇÃO	R\$ 78.523,40	R\$ 104.697,87	R\$ 39.261,70	R\$ 39.261,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.744,68
		30,00%	40,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	ETAPA C- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTES	R\$ 37.328,73	R\$ 74.657,46	R\$ 149.314,92	R\$ 74.657,46	R\$ 74.657,46	R\$ 111.986,19	R\$ 74.657,46	R\$ 74.657,46	R\$ 37.328,73	R\$ 37.328,73	R\$ 746.574,62
		5,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00%
4	ETAPA D- SISTEMAS DE DRENAGEM	R\$ 48.365,90	R\$ 80.609,83	R\$ 161.219,67	R\$ 161.219,67	R\$ 241.829,50	R\$ 322.439,33	R\$ 161.219,67	R\$ 161.219,67	R\$ 161.219,67	R\$ 112.853,77	R\$ 1.612.196,67
		3,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	7,00%	100,00%
5	ETAPA E – CONTENÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 433.207,19	R\$ 519.848,63	R\$ 606.490,07	R\$ 649.810,79	R\$ 866.414,38	R\$ 693.131,50	R\$ 433.207,19	R\$ 129.962,16	R\$ 0,00	R\$ 4.332.071,90
		0,00%	10,00%	12,00%	14,00%	15,00%	20,00%	16,00%	10,00%	3,00%	0,00%	100,00%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 14.635,30	R\$ 14.635,30	R\$ 14.635,30	R\$ 14.635,30	R\$ 14.635,30	R\$ 14.635,30	R\$ 14.635,30	R\$ 14.635,30	R\$ 14.635,30	R\$ 14.635,30	R\$ 146.353,00
		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
7	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 16.281,38	R\$ 16.281,38	R\$ 16.281,38	R\$ 16.281,38	R\$ 16.281,38	R\$ 16.281,38	R\$ 16.281,38	R\$ 16.281,38	R\$ 16.281,38	R\$ 16.281,38	R\$ 162.813,80
		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL - SERVIÇOS		R\$ 388.476,52	R\$ 765.519,42	R\$ 941.991,99	R\$ 912.545,58	R\$ 997.214,43	R\$ 1.331.756,59	R\$ 959.925,31	R\$ 700.001,00	R\$ 359.427,24	R\$ 181.099,18	R\$ 7.537.957,25
BDI = 25%		R\$ 97.119,13	R\$ 191.379,86	R\$ 235.498,00	R\$ 228.136,39	R\$ 249.303,61	R\$ 332.939,15	R\$ 239.981,33	R\$ 175.000,25	R\$ 89.856,81	R\$ 45.274,79	R\$ 1.884.489,31
DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS		R\$ 485.595,65	R\$ 956.899,28	R\$ 1.177.489,99	R\$ 1.140.681,97	R\$ 1.246.518,03	R\$ 1.664.695,73	R\$ 1.199.906,64	R\$ 875.001,25	R\$ 449.284,04	R\$ 226.373,97	R\$ 9.422.446,56
PERCENTUAL SIMPLES DAS ETAPAS		5,15%	10,16%	12,50%	12,11%	13,23%	17,67%	12,73%	9,29%	4,77%	2,40%	100,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO DAS ETAPAS		R\$ 485.595,65	R\$ 1.442.494,93	R\$ 2.619.984,92	R\$ 3.760.666,89	R\$ 5.007.184,92	R\$ 6.671.880,66	R\$ 7.871.787,30	R\$ 8.746.788,55	R\$ 9.196.072,59	R\$ 9.422.446,56	
PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS		5,15%	15,31%	27,81%	39,91%	53,14%	70,81%	83,54%	92,83%	97,60%	100,00%	



Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-FJ 2005118958



Horácio Camilo Bencherio Filho
Subsecretário SUBPROJ
ID 5156491-2