



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Subsecretaria de Infraestrutura

NATUREZA:			CONTENÇÃO DE MURO GABIÃO												MÊS/AMP REF.:	fev/24
LOCALIZAÇÃO:			AVENIDA BEIRA RIO - ÀS MARGENS DO RIO ABEL – QUEIMADOS – RJ												VALOR DA OBRA:	13.245.276,60
															PRAZO DA OBRA:	12,00
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO													
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS		
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$174.913,17	R\$ 17.491,32	R\$ 34.982,63	R\$ 34.982,63	R\$ 34.982,63	R\$ 17.491,32	R\$ 22.738,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.745,66	R\$ 3.498,26		
			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	13,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2,00%	
2	CANTEIRO DE OBRAS	148.217,10	R\$ 59.286,84	R\$ 59.286,84	R\$ 14.821,71	R\$ 14.821,71	-	-	-	-	-	-	-	-		
			40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$1.034.585,04	R\$ 20.691,70	R\$ 31.037,55	R\$ 72.420,95	R\$ 103.458,50	R\$ 103.458,50	R\$ 103.458,50	R\$ 134.496,06	R\$ 134.496,06	R\$ 103.458,50	R\$ 103.458,50	R\$ 103.458,50	R\$ 20.691,70		
			2,00%	3,00%	7,00%	10,00%	10,00%	10,00%	13,00%	13,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	2,00%	
4	TRANSPORTES	R\$786.875,77	R\$ 15.737,52	R\$ 23.606,27	R\$ 55.081,30	R\$ 78.687,58	R\$ 78.687,58	R\$ 78.687,58	R\$ 102.293,85	R\$ 102.293,85	R\$ 78.687,58	R\$ 78.687,58	R\$ 78.687,58	R\$ 15.737,52		
			2,00%	3,00%	7,00%	10,00%	10,00%	10,00%	13,00%	13,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	2,00%	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$535.370,31	R\$ -	R\$ 26.768,52	R\$ 37.475,92	R\$ 53.537,03	R\$ 53.537,03	R\$ 53.537,03	R\$ 69.598,14	R\$ 69.598,14	R\$ 53.537,03	R\$ 53.537,03	R\$ 53.537,03	R\$ 10.707,41		
			0,00%	5,00%	7,00%	10,00%	10,00%	10,00%	13,00%	13,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	2,00%	
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$18.733,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 562,01	R\$ 1.311,37	R\$ 1.873,38	R\$ 1.873,38	R\$ 1.873,38	R\$ 3.746,76	R\$ 1.873,38	R\$ 1.873,38	R\$ 1.873,38	R\$ 1.873,38		
			0,00%	0,00%	3,00%	7,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
7	BASES E PAVIMENTOS	R\$7.852.006,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 235.560,20	R\$ 392.600,33	R\$ 785.200,65	R\$ 1.177.800,98	R\$ 1.177.800,98	R\$ 1.177.800,98	R\$ 942.240,78	R\$ 785.200,65	R\$ 785.200,65	R\$ 392.600,33		
			0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	12,00%	10,00%	10,00%	5,00%		
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$91.007,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.100,72	R\$ 40.953,25	R\$ 40.953,25		
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	45,00%	45,00%	
9	encargo complementares	R\$113.421,60	R\$ 9.451,80	R\$ 9.451,80	R\$ 9.451,80	R\$ 9.451,80	R\$ 9.451,80	R\$ 9.451,80	R\$ 9.451,80	R\$ 9.451,80	R\$ 9.451,80	R\$ 9.451,80	R\$ 9.451,80	R\$ 9.451,80		
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$375.354,00	R\$ 31.279,50	R\$ 31.279,50	R\$ 31.279,50	R\$ 31.279,50	R\$ 31.279,50	R\$ 31.279,50	R\$ 31.279,50	R\$ 31.279,50	R\$ 31.279,50	R\$ 31.279,50	R\$ 31.279,50	R\$ 31.279,50		
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
PERCENTUAL POR PERÍODO			1,38%	1,94%	4,42%	6,47%	9,71%	13,29%	13,72%	13,73%	10,97%	9,64%	10,00%	4,73%		
VALOR POR PERÍODO			R\$ 183.187,02	R\$ 257.531,60	R\$ 585.046,88	R\$ 856.955,23	R\$ 1.286.365,91	R\$ 1.759.804,70	R\$ 1.816.884,51	R\$ 1.819.113,83	R\$ 1.452.429,01	R\$ 1.276.381,11	R\$ 1.324.692,96	R\$ 626.883,84		
PERCENTUAL ACUMULADO			1,38%	3,33%	7,74%	14,21%	23,93%	37,21%	50,93%	64,66%	75,63%	85,27%	95,27%	100,00%		
VALOR ACUMULADO			R\$ 183.187,02	R\$ 440.718,62	R\$ 1.025.765,50	R\$ 1.882.720,73	R\$ 3.169.086,64	R\$ 4.928.891,34	R\$ 6.745.775,85	R\$ 8.564.889,68	R\$ 10.017.318,69	R\$ 11.293.699,80	R\$ 12.618.392,76	R\$ 13.245.276,60		
TOTAL GLOBAL			R\$13.245.276,60													

Rafael Aguiar Santos
Eng. Civil - CREA-RJ 201910002-1
ID. 4373732-3

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
ID 51215195