



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Subsecretaria de Infraestrutura

NATUREZA:	EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO NA RUA MONSENHOR JOÃO FELIPE Nº 208	MÊS/AMP REF.:	dez/23
LOCALIZAÇÃO:	Nilópolis - RJ	VALOR DA OBRA:	1.092.274,40
		PRAZO DA OBRA:	6,00

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO					
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	R\$116.979,81	R\$ 46.791,92	R\$ 46.791,92	R\$ 11.697,98	R\$ 5.848,99	R\$ 3.509,39	R\$ 2.339,60
			40,00%	40,00%	10,00%	5,00%	3,00%	2,00%
2	CONTENÇÃO DE SOLO GRAMPEADO E CONCRETO PROJETADO	R\$603.845,80	R\$ 18.115,37	R\$ 60.384,58	R\$ 181.153,74	R\$ 181.153,74	R\$ 120.769,16	R\$ 42.269,21
			3,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	7,00%
3	EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DO SOLO GRAMPEADO	R\$26.773,64	R\$ 4.462,27	R\$ 4.462,27	R\$ 4.462,27	R\$ 4.462,27	R\$ 4.462,27	R\$ 4.462,27
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
4	DRENAGEM	R\$29.606,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.072,44	R\$ 6.809,44	R\$ 11.842,51	R\$ 8.881,88
			0,00%	0,00%	7,00%	23,00%	40,00%	30,00%
5	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$45.368,00	R\$ 7.561,33	R\$ 7.561,33	R\$ 7.561,33	R\$ 7.561,33	R\$ 7.561,33	R\$ 7.561,33
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$51.246,00	R\$ 8.541,00	R\$ 8.541,00	R\$ 8.541,00	R\$ 8.541,00	R\$ 8.541,00	R\$ 8.541,00
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
PERCENTUAL POR PERÍODO			9,78%	14,62%	24,66%	24,53%	17,93%	8,47%
VALOR POR PERÍODO			R\$ 106.839,89	R\$ 159.676,38	R\$ 269.360,96	R\$ 267.970,97	R\$ 195.857,08	R\$ 92.569,11
PERCENTUAL ACUMULADO			9,78%	24,40%	49,06%	73,59%	91,53%	100,00%
VALOR ACUMULADO			R\$ 106.839,89	R\$ 266.516,27	R\$ 535.877,23	R\$ 803.848,20	R\$ 999.705,28	R\$ 1.092.274,39
TOTAL GLOBAL			R\$1.092.274,40					

Rafael Aguiar Santos
Eng. Civil - CREA-RJ 201510002
ID. 4373732-3

Raul Marques Fanzeres
Engenheiro Civil
ID Funcional: 890644-0