



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Subsecretaria de Infraestrutura

NATUREZA:	EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM SOLO GRAMPEADO E CONCRETO PROJETADO LOCALIZADA NA RUA CANDIDA, N° 1527 À 1549	MÊS/AMP REF.:	dez/23
		VALOR DA OBRA:	1.031.037,37
LOCALIZAÇÃO:	Nilópolis - RJ	PRAZO DA OBRA:	6,00

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO					
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	R\$116.985,57	R\$ 46.794,23	R\$ 46.794,23	R\$ 11.698,56	R\$ 5.849,28	R\$ 3.509,57	R\$ 2.339,71
			40,00%	40,00%	10,00%	5,00%	3,00%	2,00%
2	CONTENÇÃO DE SOLO GRAMPEADO E CONCRETO PROJETADO	R\$550.888,79	R\$ 16.526,66	R\$ 55.088,88	R\$ 165.266,64	R\$ 165.266,64	R\$ 110.177,76	R\$ 38.562,22
			3,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	7,00%
3	EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DO SOLO GRAMPEADO	R\$26.522,10	R\$ 4.420,35	R\$ 4.420,35	R\$ 4.420,35	R\$ 4.420,35	R\$ 4.420,35	R\$ 4.420,35
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
4	DRENAGEM	R\$42.363,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.965,44	R\$ 9.743,59	R\$ 16.945,38	R\$ 12.709,03
			0,00%	0,00%	7,00%	23,00%	40,00%	30,00%
5	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$39.697,00	R\$ 6.616,17	R\$ 6.616,17	R\$ 6.616,17	R\$ 6.616,17	R\$ 6.616,17	R\$ 6.616,17
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$48.373,00	R\$ 8.062,17	R\$ 8.062,17	R\$ 8.062,17	R\$ 8.062,17	R\$ 8.062,17	R\$ 8.062,17
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
PERCENTUAL POR PERÍODO			9,99%	14,67%	24,13%	24,24%	18,15%	8,82%
VALOR POR PERÍODO			R\$ 103.024,48	R\$ 151.227,23	R\$ 248.786,65	R\$ 249.947,73	R\$ 187.164,23	R\$ 90.887,05
PERCENTUAL ACUMULADO			9,99%	24,66%	48,79%	73,03%	91,18%	100,00%
VALOR ACUMULADO			R\$ 103.024,48	R\$ 254.251,71	R\$ 503.038,36	R\$ 752.986,09	R\$ 940.150,32	R\$ 1.031.037,37
TOTAL GLOBAL			R\$1.031.037,37					

Rafael Aguiar Santos
Eng. Civil - CREA-RJ 210100021
ID. 4373732-3

Raul Marques Fanzeres
Engenheiro Civil
ID Funcional: 890644-0