



Natureza:	EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 943 - ESCADÃO	BDI:	25%
		MÊS /ANO REF. :	EMOP - 11/2023
		VALOR DA OBRA:	R\$ 6.022.262,48
Localização:	NILÓPOLIS, RIO DE JANEIRO	PRAZO DA OBRA:	6 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	TOTAL c/ BDI
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E	R\$ 5.855,93	R\$ 17.567,79	R\$ 46.847,45	R\$ 23.423,72	R\$ 11.711,86	R\$ 11.711,86	R\$ 117.118,61
		5,00%	15,00%	40,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 17.275,05	R\$ 17.275,05	R\$ 11.516,70	R\$ 11.516,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.583,49
		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.0	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA	R\$ 271.035,05	R\$ 542.070,11	R\$ 1.084.140,22	R\$ 1.626.210,33	R\$ 1.626.210,33	R\$ 271.035,05	R\$ 5.420.701,09
		5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	5,00%	100,00%
4.0	DRENAGEM	R\$ 1.444,91	R\$ 3.612,28	R\$ 16.616,48	R\$ 21.673,67	R\$ 21.673,67	R\$ 7.224,56	R\$ 72.245,55
		2,00%	5,00%	23,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 34.290,09	R\$ 34.290,09	R\$ 34.290,09	R\$ 34.290,09	R\$ 34.290,09	R\$ 34.290,09	R\$ 205.748,75
		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
7.0	ENCARGOS COMPLEMENTARE S	R\$ 24.809,84	R\$ 24.809,84	R\$ 24.809,84	R\$ 24.809,84	R\$ 24.809,84	R\$ 24.809,84	R\$ 148.865,00
		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
TOTAL (R\$)		R\$ 354.710,87	R\$ 639.630,15	R\$ 1.218.225,76	R\$ 1.741.927,34	R\$ 1.718.695,99	R\$ 349.072,36	R\$ 6.022.262,48
PERCENTUAL DAS ETAPAS (%)		5,89%	10,62%	20,23%	28,92%	28,54%	5,80%	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 354.710,87	R\$ 994.341,02	R\$ 2.212.566,79	R\$ 3.954.494,12	R\$ 5.673.190,11	R\$ 6.022.262,48	

Rafael Aguiar Santos
Eng. Civil - CREA-RJ 24019662-1
ID. 4373732-3

Raul Marques Fanzeres
Engenheiro Civil
ID Funcional: 890644-0