




Natureza:	EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 943 - ESCADÃO, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	BDI:	25%
		MÊS /ANO REF. :	EMOP - 06/2024
		VALOR DA OBRA:	R\$ 6.274.543,07
Localização:	NILÓPOLIS, RIO DE JANEIRO	PRAZO DA OBRA:	6 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	TOTAL c/ BDI
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 6.223,56	R\$ 18.670,69	R\$ 49.788,50	R\$ 24.894,25	R\$ 12.447,13	R\$ 12.447,13	R\$ 124.471,25
		5,00%	15,00%	40,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 19.665,20	R\$ 19.665,20	R\$ 13.110,13	R\$ 13.110,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.550,65
		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3.0	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA	R\$ 286.169,16	R\$ 572.338,32	R\$ 1.144.676,64	R\$ 1.717.014,96	R\$ 1.717.014,96	R\$ 286.169,16	R\$ 5.723.383,20
		5,00%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	5,00%	100,00%
4.0	DRENAGEM	R\$ 1.497,56	R\$ 3.743,90	R\$ 17.221,93	R\$ 22.463,39	R\$ 22.463,39	R\$ 7.487,80	R\$ 74.877,98
		2,00%	5,00%	23,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 19.765,20	R\$ 19.765,20	R\$ 19.753,35	R\$ 19.753,35	R\$ 19.765,20	R\$ 19.765,20	R\$ 118.567,50
		16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	100,00%
7.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 27.947,63	R\$ 27.947,63	R\$ 27.947,63	R\$ 27.947,63	R\$ 27.947,63	R\$ 27.954,34	R\$ 167.692,50
		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
TOTAL (R\$)		R\$ 361.268,31	R\$ 662.130,94	R\$ 1.272.498,18	R\$ 1.825.183,71	R\$ 1.799.638,31	R\$ 353.823,62	R\$ 6.274.543,07
PERCENTUAL DAS ETAPAS (%)		5,76%	10,55%	20,28%	29,09%	28,68%	5,64%	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 361.268,31	R\$ 1.023.399,25	R\$ 2.295.897,43	R\$ 4.121.081,14	R\$ 5.920.719,45	R\$ 6.274.543,07	


Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-FJ 2005118958


Rafael Aguiar Santos
Eng. Civil - CREA-RJ 24010004
ID. 4373732-3