



Gov<sup>o</sup> do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras P<sup>u</sup>blicas  
Subsecretaria de Projetos de Engenharia



NATUREZA:	OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CICLOVIA, CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA E RECAPEAMENTO NAS MARGENS DA RJ 131 EM COMENDADOR LEVY GASPARIAN, – RJ.	MÊS/AMP REF.:	jan/26
		VALOR DA OBRA:	2.373.617,58
LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN, RJ	PRAZO DA OBRA:	7 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO							
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$111.979,86	R\$ 50.390,94	R\$ 11.197,99	R\$ 11.197,99	R\$ 11.197,99	R\$ 11.197,99	R\$ 11.197,99	R\$ 11.197,99	R\$ 5.598,99
			45,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$98.371,57	R\$ 24.592,89	R\$ 19.674,31	R\$ 14.755,74	R\$ 14.755,74	R\$ 14.755,74	R\$ 4.918,58	R\$ 4.918,58	R\$ 4.918,58
			25,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$33.086,08	R\$ 3.308,61	R\$ 3.308,61	R\$ 6.617,22	R\$ 6.617,22	R\$ 6.617,22	R\$ 3.308,61	R\$ 3.308,61	R\$ 3.308,61
			10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
4	TRANSPORTE	R\$100.643,06	R\$ -	R\$ 20.128,61	R\$ 30.192,92	R\$ 25.160,77	R\$ 25.160,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			0,00%	20,00%	30,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	
5	DRENAGEM	R\$31.931,92	R\$ -	R\$ 6.386,38	R\$ 9.579,57	R\$ 7.982,98	R\$ 7.982,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			0,00%	20,00%	30,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	
6	BASES E PAVIMENTOS	R\$1.669.038,27	R\$ -	R\$ 333.807,65	R\$ 500.711,48	R\$ 417.259,57	R\$ 417.259,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			0,00%	20,00%	30,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	
7	ESQUADRIAS	R\$5.841,17	R\$ 292,06	R\$ 876,17	R\$ 1.460,29	R\$ 1.460,29	R\$ 584,12	R\$ 584,12	R\$ 584,12	R\$ 584,12
			5,00%	15,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
8	PINTURAS	R\$71.000,50	R\$ -	R\$ 10.650,07	R\$ 14.200,10	R\$ 14.200,10	R\$ 14.200,10	R\$ 10.650,07	R\$ 7.100,05	R\$ 7.100,05
				15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	
9	SINALIZAÇÃO	R\$151.531,75	R\$ -	R\$ 30.306,35	R\$ 30.306,35	R\$ 30.306,35	R\$ 30.306,35	R\$ 15.153,18	R\$ 15.153,18	R\$ 15.153,18
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$100.193,41	R\$ 15.029,01	R\$ 15.029,01	R\$ 15.029,01	R\$ 15.029,01	R\$ 15.029,01	R\$ 15.029,01	R\$ 15.029,01	R\$ 10.019,34
			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	
PERCENTUAL POR PERÍODO			3,94%	19,02%	26,71%	22,92%	22,88%	2,56%	1,97%	
VALOR POR PERÍODO			R\$ 93.613,51	R\$ 451.365,17	R\$ 634.050,67	R\$ 543.970,00	R\$ 543.093,83	R\$ 60.841,55	R\$ 46.682,86	
PERCENTUAL ACUMULADO			3,94%	22,96%	49,67%	72,59%	95,47%	98,03%	100,00%	
VALOR ACUMULADO			R\$ 93.613,51	R\$ 544.978,68	R\$ 1.179.029,34	R\$ 1.722.999,35	R\$ 2.266.093,18	R\$ 2.326.934,73	R\$ 2.373.617,58	
TOTAL GLOBAL			R\$2.373.617,58							

Jean Rodrigo Fernandes  
Engenheiro Civil  
CREA-FJ 2005118958

Horácio Camilo Bancheiro Filho  
Subsecretário SUBPROJ  
ID 5156491-2

Miguel Lacerda  
Engenheiro Civil  
CREA/MG: 196242D  
CREA/RJ: 2513123342D