


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO											
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
NATUREZA:			OBRAS PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DA RUA COM IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA CINTRA, LOTE 1 (QD. 5), PARQUE ARARUAMA, SÃO JOÃO DE MERITI / RJ										MÊS/AMP REF.:	dez/25
LOCALIZAÇÃO:			PONTO 2 - RUA CINTRA, PARQUE ARARUAMA - SÃO JOÃO DE MERITI										VALOR DA OBRA:	1.214.549,80
													PRAZO DA OBRA:	12 MESES
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$266.143,35	R\$ 66.535,84 25,00%	R\$ 79.843,01 30,00%	R\$ 26.614,34 10,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 39.921,50 15,00%	R\$ 26.614,34 10,00%	R\$ 26.614,34 10,00%
2	CONTENÇÃO - CORTINA ATRANTADA	R\$629.548,67	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 62.954,87 10,00%	R\$ 94.432,30 15,00%	R\$ 94.432,30 15,00%	R\$ 94.432,30 15,00%	R\$ 62.954,87 10,00%	R\$ 62.954,87 10,00%	R\$ 62.954,87 10,00%	R\$ 31.477,43 5,00%	R\$ 31.477,43 5,00%	R\$ 31.477,43 5,00%
3	EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA CORTINA ATRANTADA	R\$75.813,20	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 7.581,32 10,00%	R\$ 7.581,32 10,00%	R\$ 11.371,98 15,00%	R\$ 11.371,98 15,00%	R\$ 15.162,64 20,00%	R\$ 11.371,98 15,00%	R\$ 7.581,32 10,00%	R\$ 2.274,40 3,00%	R\$ 1.516,26 2,00%	R\$ - 0,00%
4	DRENAGEM	R\$185.209,26	R\$ 3.704,19 2,00%	R\$ 3.704,19 2,00%	R\$ 18.520,93 10,00%	R\$ 18.520,93 10,00%	R\$ 18.520,93 10,00%	R\$ 27.781,39 15,00%	R\$ 37.041,85 20,00%	R\$ 18.520,93 10,00%	R\$ 18.520,93 10,00%	R\$ 9.260,46 5,00%	R\$ 5.556,28 3,00%	R\$ 5.556,28 3,00%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$57.835,32	R\$ 3.511,98 6,07%	R\$ 4.177,33 7,22%	R\$ 5.783,53 10,00%	R\$ 6.026,69 10,42%	R\$ 6.216,22 10,75%	R\$ 6.679,24 11,55%	R\$ 5.757,93 9,96%	R\$ 4.642,36 8,03%	R\$ 4.452,82 7,70%	R\$ 4.146,66 7,17%	R\$ 3.258,19 5,63%	R\$ 3.182,38 5,50%
PERCENTUAL POR PERÍODO			6,07%	7,22%	10,00%	10,42%	10,75%	11,55%	9,96%	8,03%	7,70%	7,17%	5,63%	5,50%
VALOR POR PERÍODO			R\$ 73.752,00	R\$ 87.724,52	R\$ 121.454,98	R\$ 126.561,23	R\$ 130.541,42	R\$ 140.264,91	R\$ 120.917,29	R\$ 97.490,13	R\$ 93.509,94	R\$ 87.080,46	R\$ 68.422,50	R\$ 66.830,43
PERCENTUAL ACUMULADO			6,07%	13,30%	23,30%	33,72%	44,46%	56,01%	65,97%	74,00%	81,69%	88,86%	94,50%	100,00%
VALOR ACUMULADO			R\$ 73.752,00	R\$ 161.476,52	R\$ 282.931,50	R\$ 409.492,74	R\$ 540.034,16	R\$ 680.299,07	R\$ 801.216,35	R\$ 898.706,48	R\$ 992.216,42	R\$ 1.079.296,88	R\$ 1.147.719,38	R\$ 1.214.549,81
TOTAL GLOBAL			R\$1.214.549,81											


Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-FJ 2005118958


Horácio Camilo Banheiro Filho
Subsecretário SUBPROJ
ID 5156491-2