

1

PLANILHA NÃO DESONERADA

CRONOGRAMA

OBRA DE CONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

Processo: SEI-330001/000097/2024



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Endereço: AV. ATLÂNTICA, 3432, COPACABANA, RIO DE JANEIRO - RJ
Município: RIO DE JANEIRO
Natureza: IEEA
Mês base de preços: 05/24

BDI: 18%
BDI DIF: 13%

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES										TOTAL	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 73.481,15	R\$ 179.448,24	R\$ 144.225,24	R\$ 144.225,24	R\$ 415.868,11	R\$ 415.868,11	R\$ 415.868,11	R\$ 415.868,11	R\$ 903.812,25	R\$ 632.169,38	R\$ 3.740.833,94	5,218%
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 6.348,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.823,30	R\$ 9.171,59	0,013%
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 706,33	R\$ -	R\$ 706,33	0,001%
4,0	TRANSPORTES	R\$ -	R\$ 52.115,01	R\$ 3.481,68	R\$ 3.481,68	R\$ 3.481,68	R\$ 3.481,68	R\$ 3.481,68	R\$ 3.481,68	R\$ 6.203,47	R\$ 3.481,68	R\$ 82.690,25	0,115%
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 975.433,25	R\$ 140.120,48	R\$ 171.519,60	R\$ 285.544,95	R\$ 938.271,26	R\$ 172.385,98	R\$ 484.915,94	R\$ 362.187,40	R\$ 314.048,87	R\$ 1.102.532,35	R\$ 4.946.960,06	6,900%
6,0	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.076,25	R\$ 16.076,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.152,49	0,045%
7,0	ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES	R\$ 9.072,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.072,26	0,013%
8,0	BASES E PAVIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140.296,73	R\$ 140.296,73	0,196%
9,0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,000%
10,0	FUNDAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,000%
11,0	ESTRUTURAS	R\$ 505.647,58	R\$ 166.288,57	R\$ 133.749,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 805.685,38	1,124%
12,0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 166.263,16	R\$ 166.263,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 332.526,32	0,464%
13,0	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ -	R\$ 882.780,45	R\$ 882.780,45	R\$ 882.780,45	R\$ 882.780,45	R\$ 679.062,58	R\$ 679.062,58	R\$ 629.838,14	R\$ 1.039.370,89	R\$ 409.532,76	R\$ 6.967.988,74	9,719%
14,0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ -	R\$ 634.278,45	R\$ 634.278,45	R\$ 1.630.154,02	R\$ 2.927.146,80	R\$ 1.296.992,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.122.850,49	9,935%
15,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 537.886,42	R\$ 1.453.522,33	R\$ 1.443.850,93	R\$ 600,73	R\$ 369.193,39	R\$ 715.393,95	R\$ 312.516,06	R\$ -	R\$ 1.843,35	R\$ 1.843,35	R\$ 4.836.650,49	6,746%
16,0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 805.151,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 805.151,74	1,123%
17,0	PINTURAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 492.074,49	R\$ 492.074,49	R\$ 984.148,98	1,373%
18,0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.971.324,10	R\$ 1.978.999,10	R\$ 2.134.506,86	R\$ 4.391.025,62	R\$ 5.562.069,59	R\$ 6.054.209,49	R\$ 4.617.285,28	R\$ 4.631.234,71	R\$ 31.340.654,74	43,714%
19,0	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,000%
20,0	CUSTOS RODOVIÁRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,000%
21,0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,000%
22,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 278.350,55	R\$ 278.350,55	R\$ 278.350,55	R\$ 278.350,55	R\$ 278.350,55	R\$ 278.350,55	R\$ 278.350,55	R\$ 278.350,55	R\$ 278.350,55	R\$ 278.350,55	R\$ 2.783.505,52	3,882%
23,0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 675.449,18	R\$ 675.449,18	R\$ 675.449,18	R\$ 675.449,18	R\$ 675.449,18	R\$ 675.449,18	R\$ 675.449,18	R\$ 675.449,18	R\$ 675.449,18	R\$ 675.449,18	R\$ 6.754.491,80	9,421%
	TOTAL	R\$ 3.227.931,84	R\$ 4.628.616,42	R\$ 6.355.085,64	R\$ 6.700.813,89	R\$ 8.625.048,27	R\$ 8.628.010,42	R\$ 8.411.713,68	R\$ 8.419.384,55	R\$ 8.329.144,65	R\$ 8.369.788,46	R\$ 71.695.537,85	100,000%
	%	4,50%	6,46%	8,86%	9,35%	12,03%	12,03%	11,73%	11,74%	11,62%	11,67%		
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 3.227.931,84	R\$ 7.856.548,26	R\$ 14.211.633,91	R\$ 20.912.447,80	R\$ 29.537.496,07	R\$ 38.165.506,50	R\$ 46.577.220,18	R\$ 54.996.604,73	R\$ 63.325.749,39	R\$ 71.695.537,85		
	% ACUMULADA	4,50%	10,96%	19,82%	29,17%	41,20%	53,23%	64,97%	76,71%	88,33%	100,00%		