



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado das Cidades
Subsecretaria de Infraestrutura

NATUREZA:

CONTENÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA E CONCRETO COM SOLO GRAMPEADO

MÊS/AMP REF.:

dez/23

LOCALIZAÇÃO:

PONTO 05 - TRAVESSA CRISTINA CESAR, CENTRO - SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

VALOR DA OBRA:

12.589.179,38

PRAZO DA OBRA:

12,00

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO											
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	R\$353.678,22	R\$ 141.471,29	R\$ 141.471,29	R\$ 35.367,82	R\$ 10.610,35	R\$ 10.610,35	R\$ 7.073,56	R\$ 7.073,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
			40,00%	40,00%	10,00%	3,00%	3,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	CONTENÇÃO DE SOLO GRAMPEADO E CONCRETO PROJETADO	R\$5.590.872,93	R\$ -	R\$ 167.726,19	R\$ 391.361,11	R\$ 559.087,29	R\$ 559.087,29	R\$ 838.630,94	R\$ 950.448,40	R\$ 559.087,29	R\$ 559.087,29	R\$ 559.087,29	R\$ 279.543,65	R\$ 167.726,19
			0,00%	3,00%	7,00%	10,00%	10,00%	15,00%	17,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	3,00%
3	CONTENÇÃO - CORTINA ATIRANTADA	R\$2.873.171,41	R\$ 57.463,43	R\$ 143.658,57	R\$ 201.122,00	R\$ 229.853,71	R\$ 287.317,14	R\$ 430.975,71	R\$ 430.975,71	R\$ 287.317,14	R\$ 287.317,14	R\$ 201.122,00	R\$ 201.122,00	R\$ 114.926,86
			2,00%	5,00%	7,00%	8,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	7,00%	7,00%	4,00%
4	EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA CORTINA ATIRANTADA	R\$278.486,65	R\$ 5.569,73	R\$ 13.924,33	R\$ 19.494,07	R\$ 22.278,93	R\$ 27.848,67	R\$ 41.773,00	R\$ 41.773,00	R\$ 27.848,67	R\$ 27.848,67	R\$ 19.494,07	R\$ 19.494,07	R\$ 11.139,47
			2,00%	5,00%	7,00%	8,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	7,00%	7,00%	4,00%
5	DRENAGEM	R\$227.180,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.359,02	R\$ 11.359,02	R\$ 22.718,03	R\$ 22.718,03	R\$ 22.718,03	R\$ 22.718,03	R\$ 45.436,06	R\$ 45.436,06	R\$ 22.718,03
			0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%
6	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$408.318,00	R\$ -	R\$ 20.415,90	R\$ 40.831,80	R\$ 81.663,60	R\$ 81.663,60	R\$ 81.663,60	R\$ 40.831,80	R\$ 24.499,08	R\$ 12.249,54	R\$ 12.249,54	R\$ 12.249,54	R\$ -
			0,00%	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	6,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00%
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$339.636,00	R\$ 28.303,00	R\$ 28.303,00	R\$ 28.303,00	R\$ 28.303,00	R\$ 28.303,00	R\$ 28.303,00	R\$ 28.303,00	R\$ 28.303,00	R\$ 28.303,00	R\$ 28.303,00	R\$ 28.303,00	R\$ 28.303,00
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
PERCENTUAL POR PERÍODO			2,31%	5,12%	7,11%	9,36%	9,99%	14,41%	15,11%	9,43%	9,31%	8,60%	5,82%	3,42%
VALOR POR PERÍODO			R\$ 291.009,31	R\$ 644.374,09	R\$ 895.599,73	R\$ 1.178.944,87	R\$ 1.257.736,32	R\$ 1.813.922,31	R\$ 1.902.654,38	R\$ 1.187.216,52	R\$ 1.171.904,59	R\$ 1.082.114,95	R\$ 732.685,40	R\$ 431.016,92
PERCENTUAL ACUMULADO			2,31%	7,43%	14,54%	23,91%	33,90%	48,31%	63,42%	72,85%	82,16%	90,76%	96,58%	37,32%
VALOR ACUMULADO			R\$ 291.009,31	R\$ 935.383,40	R\$ 1.830.983,13	R\$ 3.009.928,00	R\$ 4.267.664,32	R\$ 6.081.586,63	R\$ 7.984.241,01	R\$ 9.171.457,53	R\$ 10.343.362,12	R\$ 11.425.477,07	R\$ 12.158.162,47	R\$ 12.589.179,38
TOTAL GLOBAL			R\$12.589.179,38											

Rafael Aguiar Santos
Eng. Civil - CREA-RJ 201916063-1
ID. 4373732-3

Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
ID 51215195