

Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO														 PREFEITURA DE NILÓPOLIS	
Natureza:	EXECUÇÃO DE OBRA DA CONTENÇÃO DE ENCOSTA DA RUA GENERAL OLÍMPIO DA FONSECA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO													BDI:	25%
Localização:	NILÓPOLIS, RIO DE JANEIRO													MÊS /ANO REF. :	junho, 2024
														VALOR DA OBRA:	R\$ 13.799.187,36
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO														PRAZO DA OBRA:	12 MESES
ITEM	SERVIÇOS	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	4º ETAPA	5º ETAPA	6º ETAPA	7º ETAPA	8º ETAPA	9º ETAPA	10º ETAPA	11º ETAPA	12º ETAPA	TOTAL c/ BDI	
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12		
A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 18.322,89	R\$ 36.645,79	R\$ 36.645,79	R\$ 36.645,79	R\$ 18.322,89	R\$ 73.291,58	R\$ 36.645,79	R\$ 36.645,79	R\$ 32.981,21	R\$ 18.322,89	R\$ 18.322,89	R\$ 3.664,58	R\$ 366.457,89	
		5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	20,00%	10,00%	10,00%	9,00%	5,00%	5,00%	1,00%	100,00%	
B	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 23.307,50	R\$ 69.922,49	R\$ 69.922,49	R\$ 46.614,99	R\$ 23.307,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 233.074,95	
		10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
C	RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA	R\$ 245.107,04	R\$ 490.214,08	R\$ 612.767,60	R\$ 857.874,64	R\$ 1.838.302,79	R\$ 1.838.302,79	R\$ 1.838.302,79	R\$ 2.451.070,39	R\$ 1.102.981,67	R\$ 612.767,60	R\$ 245.107,04	R\$ 122.553,52	R\$ 12.255.351,93	
		2,00%	4,00%	5,00%	7,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	9,00%	5,00%	2,00%	1,00%	100,00%	
D	DRENAGEM	R\$ -	R\$ 15.809,44	R\$ 15.809,44	R\$ 15.809,44	R\$ 31.618,88	R\$ 31.618,88	R\$ 31.618,88	R\$ 63.237,77	R\$ 63.237,77	R\$ 31.618,88	R\$ 12.647,55	R\$ 3.161,89	R\$ 316.188,84	
		0,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	4,00%	1,00%	100,00%	
E	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 21.723,49	R\$ 21.723,49	R\$ 21.723,49	R\$ 21.723,49	R\$ 21.723,49	R\$ 21.723,49	R\$ 21.723,49	R\$ 21.723,49	R\$ 21.723,49	R\$ 21.723,49	R\$ 21.723,49	R\$ 21.827,81	R\$ 260.786,25	
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00%	
F	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 30.598,38	R\$ 30.598,38	R\$ 30.598,38	R\$ 30.598,38	R\$ 30.598,38	R\$ 30.598,38	R\$ 30.598,38	R\$ 30.598,38	R\$ 30.598,38	R\$ 30.598,38	R\$ 30.598,38	R\$ 30.745,31	R\$ 367.327,50	
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00%	
TOTAL (R\$)		R\$ 339.059,30	R\$ 664.913,67	R\$ 787.467,19	R\$ 1.009.266,73	R\$ 1.963.873,94	R\$ 1.995.535,13	R\$ 1.958.889,34	R\$ 2.603.275,82	R\$ 1.251.522,53	R\$ 715.031,25	R\$ 328.399,36	R\$ 181.953,11	R\$ 13.799.187,36	
PERCENTUAL DAS ETAPAS (%)		2,46%	4,82%	5,71%	7,31%	14,23%	14,46%	14,20%	18,87%	9,07%	5,18%	2,38%	1,32%	100,00%	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 339.059,30	R\$ 1.003.972,97	R\$ 1.791.440,16	R\$ 2.800.706,89	R\$ 4.764.580,83	R\$ 6.760.115,96	R\$ 8.719.005,30	R\$ 11.322.281,12	R\$ 12.573.803,64	R\$ 13.288.834,89	R\$ 13.617.234,26	R\$ 13.799.187,36		


Jean Rodrigo Fernandes
Engenheiro Civil
CREA-FJ 2005118958


Rafael Aguiar Santos
Eng. Civil - CREA-RJ 241.902.2-2
ID. 4379732-3