



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas**  
**Subsecretaria de Projetos de Engenharia**

Natureza:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NOVA COM DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE NA RUA OSCAR FONSECA, NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - RJ	MÊS /ANO REF. :	08/2025	DESONERADO
		VALOR DA OBRA	R\$15.406.090,00	
Localização:	Rua Oscar Fonseca, 427	PRAZO DA OBRA:	6,00 MESES	BDI DIF: 14%

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	TOTAL	BDI	TOTAL
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS			
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$39.208,38	R\$131.806,49	R\$131.806,49	R\$131.806,49	R\$131.806,49	R\$131.806,49	R\$970.471,25	23%	R\$1.198.240,85
		45,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%			
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$342.017,09	R\$273.613,67	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$68.403,42	R\$554.008,41	23%	R\$684.034,18
		60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%			
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$254.251,81	R\$190.688,86	R\$190.688,86	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$514.804,83	23%	R\$635.629,52
		40,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
4,0	TRANSPORTES	R\$21.434,28	R\$42.868,53	R\$42.868,53	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$66.799,49	23%	R\$107.171,32
		20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$69.528,23	R\$139.056,46	R\$104.292,35	R\$17.362,06	R\$17.362,06	R\$0,00	R\$281.559,21	23%	R\$347.641,16
		20,00%	40,00%	30,00%	5,00%	5,00%	0,00%			
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (BDI Diferencial)	R\$0,00	R\$248.757,69	R\$248.757,69	R\$248.757,69	R\$248.757,69	R\$0,00	R\$872.834,01	14%	R\$995.030,77
		0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%			
6,0	SUPERESTRUTURA	R\$0,00	R\$1.042.225,64	R\$1.583.338,47	R\$1.583.338,47	R\$1.042.225,64	R\$0,00	R\$4.220.562,26	23%	R\$5.211.128,22
		0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%			
6,0	SUPERESTRUTURA (BDI Diferencial)	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.201.350,23	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.931.008,97	14%	R\$2.201.350,23
		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
7,0	MESESTRUTURA	R\$0,00	R\$23.405,97	R\$81.920,89	R\$81.920,89	R\$48.811,94	R\$0,00	R\$189.568,07	23%	R\$234.059,70
		0,00%	10,00%	35,00%	35,00%	20,00%	0,00%			
8,0	INFRAESTRUTURA	R\$14.291,45	R\$228.582,89	R\$686.748,08	R\$914.331,67	R\$342.874,34	R\$0,00	R\$1.851.329,34	23%	R\$2.285.828,93
		5,00%	10,00%	30,00%	40,00%	15,00%	0,00%			
9,0	INSTALAÇÕES	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$20.007,05	R\$48.683,11	R\$68.690,16	23%	R\$86.690,16
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%			
10,0	URBANIZAÇÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$158.123,81	R\$368.935,56	R\$527.059,37	23%	R\$652.079,37
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%			
11,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$30.427,33	R\$90.854,66	R\$90.854,66	R\$90.854,66	R\$90.854,66	R\$30.427,33	R\$246.435,00	23%	R\$304.273,29
		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
12,0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$60.763,23	R\$121.586,46	R\$121.586,46	R\$121.586,46	R\$121.586,46	R\$60.763,23	R\$492.372,48	23%	R\$607.932,30
		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS		R\$ 1.431.951,79	R\$ 2.369.447,33	R\$ 5.433.213,30	R\$ 3.139.978,30	R\$ 2.198.430,14	R\$ 707.699,14			R\$ 15.406.090,00
PERCENTUAL SIMPLES DAS ETAPAS		9,29%	16,25%	35,27%	20,38%	14,22%	4,59%			
DESEMBOLSO ACUMULADO		R\$ 1.431.951,79	R\$ 3.935.399,12	R\$ 9.368.612,42	R\$ 12.508.590,72	R\$ 14.699.020,86	R\$ 15.406.090,00			
PERCENTUAL DESEMBOLSO ACUMULADO		9,29%	25,54%	69,81%	81,19%	95,41%	100,00%			

*Jean R. F.*  
**Jean Rodrigo Fernandes**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-FJ 2005118958

*Horácio C. B.*  
**Horácio Camilo Banchero Filho**  
 Subsecretário SUBPROJ  
 ID 5156491-2

*Rafael de Souza Linhares*  
**MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS**  
**Rafael de Souza Linhares**  
 Engenheiro Civil  
 Matrícula.: 22025-6