



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Subsecretaria de Projetos de Engenharia



NATUREZA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO EM MURO GABIÃO, COM ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	MÊS/AMP REF.:	mai/25
LOCALIZAÇÃO:	LOCALIZADA NA AVENIDA BEIRA RIO – ÀS MARGENS DO RIO ABEL – QUEIMADOS – RJ	VALOR DA OBRA:	R\$ 14.544.029,79
		PRAZO DA OBRA:	360 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	PERÍODO											
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$285.817,83	R\$ 28.581,78 10,00%	R\$ 57.163,57 20,00%	R\$ 57.163,57 20,00%	R\$ 57.163,57 20,00%	R\$ 28.581,78 10,00%	R\$ 37.156,32 13,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 14.290,89 5,00%	R\$ 5.716,36 2,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	183.669,12	R\$ 73.467,65 40,00%	R\$ 73.467,65 40,00%	R\$ 18.366,91 10,00%	R\$ 18.366,91 10,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$1.012.032,54	R\$ 20.240,65 2,00%	R\$ 30.360,98 3,00%	R\$ 70.842,28 7,00%	R\$ 101.203,25 10,00%	R\$ 101.203,25 10,00%	R\$ 101.203,25 10,00%	R\$ 131.564,23 13,00%	R\$ 131.564,23 13,00%	R\$ 101.203,25 10,00%	R\$ 101.203,25 10,00%	R\$ 101.203,25 10,00%	R\$ 20.240,65 2,00%
4	TRANSPORTES	R\$1.295.552,89	R\$ 25.911,06 2,00%	R\$ 38.866,59 3,00%	R\$ 90.688,70 7,00%	R\$ 129.555,29 10,00%	R\$ 129.555,29 10,00%	R\$ 129.555,29 10,00%	R\$ 168.421,88 13,00%	R\$ 168.421,88 13,00%	R\$ 129.555,29 10,00%	R\$ 129.555,29 10,00%	R\$ 129.555,29 10,00%	R\$ 25.911,06 2,00%
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$730.902,27	R\$ - 0,00%	R\$ 36.545,11 5,00%	R\$ 51.163,16 7,00%	R\$ 73.090,23 10,00%	R\$ 73.090,23 10,00%	R\$ 73.090,23 10,00%	R\$ 95.017,29 13,00%	R\$ 95.017,29 13,00%	R\$ 73.090,23 10,00%	R\$ 73.090,23 10,00%	R\$ 73.090,23 10,00%	R\$ 14.618,05 2,00%
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$24.206,42	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 726,19 3,00%	R\$ 1.694,45 7,00%	R\$ 2.420,64 10,00%	R\$ 2.420,64 10,00%	R\$ 2.420,64 10,00%	R\$ 4.841,28 20,00%	R\$ 2.420,64 10,00%	R\$ 2.420,64 10,00%	R\$ 2.420,64 10,00%	R\$ 2.420,64 10,00%
7	BASES E PAVIMENTOS	R\$9.541.830,48	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 286.254,91 3,00%	R\$ 477.091,52 5,00%	R\$ 954.183,05 10,00%	R\$ 1.431.274,57 15,00%	R\$ 1.431.274,57 15,00%	R\$ 1.431.274,57 15,00%	R\$ 1.145.019,66 12,00%	R\$ 954.183,05 10,00%	R\$ 954.183,05 10,00%	R\$ 477.091,52 5,00%
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$109.725,91	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 10.972,59 10,00%	R\$ 49.376,66 45,00%	R\$ 49.376,66 45,00%
9	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$138.591,36	R\$ 11.549,28 8,33%	R\$ 11.549,28 8,33%	R\$ 11.549,28 8,33%	R\$ 11.549,28 8,33%	R\$ 11.549,28 8,33%	R\$ 11.549,28 8,33%	R\$ 11.549,28 8,33%	R\$ 11.549,28 8,33%	R\$ 11.549,28 8,33%	R\$ 11.549,28 8,33%	R\$ 11.549,28 8,33%	R\$ 11.549,28 8,33%
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$283.685,29	R\$ 23.640,44 8,33%	R\$ 23.640,44 8,33%	R\$ 23.640,44 8,33%	R\$ 23.640,44 8,33%	R\$ 23.640,44 8,33%	R\$ 23.640,44 8,33%	R\$ 23.640,44 8,33%	R\$ 23.640,44 8,33%	R\$ 23.640,44 8,33%	R\$ 23.640,44 8,33%	R\$ 23.640,44 8,33%	R\$ 23.640,44 8,33%
11	MATERIAL COM BDI DIFERENCIADO	R\$938.015,69	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 93.801,57 10,00%	R\$ 140.702,35 15,00%	R\$ 140.702,35 15,00%	R\$ 187.603,14 20,00%	R\$ 281.404,71 30,00%	R\$ 65.661,10 7,00%	R\$ 28.140,47 3,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%
PERCENTUAL POR PERÍODO			1,26%	1,87%	4,20%	6,14%	9,10%	12,44%	12,82%	12,83%	10,22%	8,98%	9,35%	4,34%
VALOR POR PERÍODO			R\$ 183.390,86	R\$ 271.593,61	R\$ 610.395,45	R\$ 893.354,94	R\$ 1.324.223,97	R\$ 1.809.890,02	R\$ 1.863.888,33	R\$ 1.866.308,98	R\$ 1.486.478,79	R\$ 1.306.614,77	R\$ 1.359.309,73	R\$ 630.564,66
VALOR POR PERÍODO MATERIA COM BDI DIFERENCIADO			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.801,57	R\$ 140.702,35	R\$ 140.702,35	R\$ 187.603,14	R\$ 281.404,71	R\$ 65.661,10	R\$ 28.140,47	R\$ -	R\$ -
VALOR POR PERÍODO + MATERIAL COM BDI DIFERENCIADO			R\$ 183.390,86	R\$ 271.593,61	R\$ 610.395,45	R\$ 987.156,51	R\$ 1.464.926,32	R\$ 1.950.592,37	R\$ 2.051.491,47	R\$ 2.147.713,68	R\$ 1.552.139,89	R\$ 1.334.755,24	R\$ 1.359.309,73	R\$ 630.564,66
PERCENTUAL ACUMULADO			1,26%	4,13%	9,33%	16,47%	26,57%	40,02%	53,83%	66,93%	77,27%	86,27%	95,66%	100,00%
VALOR ACUMULADO			R\$ 183.390,86	R\$ 454.984,48	R\$ 1.065.379,92	R\$ 2.052.536,44	R\$ 3.517.462,76	R\$ 5.468.055,13	R\$ 7.519.546,60	R\$ 9.667.260,29	R\$ 11.219.400,17	R\$ 12.554.155,41	R\$ 13.913.465,15	R\$ 14.544.029,79
TOTAL GLOBAL			R\$14.544.029,79											

Jean Rodrigo Fernandes
 Engenheiro Civil
 CREA-FJ 2005118958

Horácio Camilo Bencherio Filho
 Subsecretário SUBPROJ
 ID 5156491-2