

ANEXO II
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA DE CARGAS E OBRAS					
NATUREZA	INTERLIGAÇÃO BINGEN-QUITANDINHA	MÊS/ANO REF:	jan/23				
Localização	BR-040, S/N, PETRÓPOLIS/RJ	VALOR DA OBRA	R\$	3.276.635,93			
		PRAZO DA OBRA		90,00			
		BDI		19%			
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	1	2	3		
			25,00%	35,00%	40,00%		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,70%	R\$ 121.260,10					
Custo (R\$)			R\$ 30.315,03	R\$ 42.441,04	R\$ 48.504,04		
ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,46%	R\$ 47.761,24					
Custo (R\$)			R\$ 15.761,21	R\$ 15.761,21	R\$ 16.238,82		
SERVIÇO PRELIMINAR	2,56%	R\$ 84.011,80					
Custo (R\$)			R\$ 50.407,08	R\$ 8.401,18	R\$ 25.203,54		
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,68%	R\$ 22.326,72					
Custo (R\$)			R\$ 11.163,36		R\$ 11.163,36		
GUARDA RODAS TIPO NEW JERSEY	40,49%	R\$ 1.326.666,43					
Custo (R\$)			R\$ 397.999,93	R\$ 397.999,93	R\$ 530.666,57		
SINALIZAÇÃO	5,82%	R\$ 190.843,77					
Custo (R\$)			19.084,38	76.337,51	95.421,89		
APLIÇÃO DO ACESSO À PETRÓPOLIS	9,71%	R\$ 318.153,37					
Custo (R\$)			R\$ 127.261,35	R\$ 190.892,02			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA EXPANSÃO DA PISTA	17,29%	R\$ 566.651,77					
Custo (R\$)			R\$ 169.995,53	R\$ 283.325,89	R\$ 113.330,35		
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17,36%	R\$ 568.676,16					
Custo (R\$)			R\$ 56.867,62	R\$ 227.470,46	R\$ 284.338,08		
PROJETOS	0,92%	R\$ 30.284,57					
Custo (R\$)			R\$ 15.142,29		R\$ 15.142,29		
VALOR TOTAL COM BDI			99,08%	R\$ 3.276.635,93	R\$ 893.997,76	R\$ 1.242.629,23	R\$ 1.140.008,94
PERCENTUAL					27,28%	37,92%	34,79%
VALOR ACUMULADO					R\$ 893.997,76	R\$ 2.136.626,99	R\$ 3.276.635,93
PERCENTUAL ACUMULADO					27,28%	65,21%	100,00%