

Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
	OBRA:	[ONERADO] CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA ESPECIAL DE ENGENHARIA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, PARA REESTRUTURAÇÃO URBANA DA ESTAÇÃO BELFORD ROXO, DENOMINADO PROJETO TOD BELFORD ROXO					DATA :		28/03/2025	BDI :		19,00%
	DESCRIÇÃO:	Tod Belford Roxo	FORTE		VERSÃO		HORA		MES			
			CPTM	2025/01	115,48%		-					
			EMOP	2025/01	-		-					
			SCO	2025/01	75,90%		-					
			SICRO CONSULTORIA	2025/01	-		-					
			SICRO NOVO	2025/01	-		-					
			SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	113,04%		70,21%					
			SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%		98,72%					
PRÓPRIA			PRÓPRIA	0,00%		0,00%						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.001.893,12	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %
			R\$ 222.105,06	R\$ 222.105,06	R\$ 222.105,06	R\$ 222.105,06	R\$ 222.105,06	R\$ 222.105,06	R\$ 222.105,06	R\$ 222.105,06	R\$ 222.105,06
2	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 499.696,56	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %
			R\$ 27.733,15	R\$ 27.733,15	R\$ 27.733,15	R\$ 27.733,15	R\$ 27.733,15	R\$ 27.733,15	R\$ 27.733,15	R\$ 27.733,15	R\$ 27.733,15
3	CANTEIRO	R\$ 297.379,35				90,00 %					
						R\$ 267.641,41					
4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 739.254,46				100,00 %					
						R\$ 739.254,46					
5	CONTENÇÃO EM GABIÃO	R\$ 3.628.142,56				8,67 %		9,13 %	18,27 %	22,83 %	4,57 %
						R\$ 314.559,95		R\$ 331.249,41	R\$ 662.861,64	R\$ 828.304,94	R\$ 165.806,11
6	COBERTURA	R\$ 18.098.027,17									
7	SINALIZAÇÃO PREVENTIVA, ESTRUTURAS PROVISÓRIAS E LOGÍSTICA	R\$ 2.466.039,60	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %
			R\$ 136.865,19	R\$ 136.865,19	R\$ 136.865,19	R\$ 136.865,19	R\$ 136.865,19	R\$ 136.865,19	R\$ 136.865,19	R\$ 136.865,19	R\$ 136.865,19
8	SISTEMA VIÁRIO	R\$ 8.338.798,90		8,33 %	25,00 %	12,50 %	16,67 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	4,17 %
				R\$ 694.621,94	R\$ 2.084.699,72	R\$ 1.042.349,86	R\$ 1.390.077,77	R\$ 694.621,94	R\$ 694.621,94	R\$ 694.621,94	R\$ 347.727,91
9	DEMOLIÇÕES	R\$ 3.664.090,21					60,00 %	40,00 %			
							R\$ 2.198.454,12	R\$ 1.465.636,09			
10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 5.714.581,93									
11	EDIFICAÇÕES	R\$ 7.104.462,71									
12	URBANIZAÇÃO	R\$ 7.784.737,68									
13	PROJETOS	R\$ 2.454.001,37	28,09 %	13,74 %	58,17 %						
			R\$ 689.328,98	R\$ 337.179,78	R\$ 1.427.492,61						
14	SERVIÇOS DE VIA PERMANENTE	R\$ 3.989.354,35							10,91 %	8,37 %	26,64 %
									R\$ 435.238,55	R\$ 333.908,95	R\$ 1.062.763,99
15	ESTAÇÃO BELFORD ROXO	R\$ 14.156.517,06									4,60 %
											R\$ 651.199,78

Secretaria de
Transporte e Mobilidade Urbana



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	[ONERADO] CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA ESPECIAL DE ENGENHARIA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, PARA REESTRUTURAÇÃO URBANA DA ESTAÇÃO BELFORD ROXO, DENOMINADO PROJETO TOD BELFORD ROXO	DATA : 28/03/2025		BDI : 19,00%	
DESCRIÇÃO:	Tod Belford Roxo	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		CPTM	2025/01	115,48%	-
		EMOP	2025/01	-	-
		SCO	2025/01	75,90%	-
		SICRO CONSULTORIA	2025/01	-	-
		SICRO NOVO	2025/01	-	-
		SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	113,04%	70,21%
		SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
		PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
16	SISTEMA ELÉTRICO	R\$ 1.562.810,42									
R\$ 84.499.787,45			R\$ 1.076.032,38	R\$ 1.418.505,12	R\$ 3.898.895,73	R\$ 2.750.509,08	R\$ 3.975.235,29	R\$ 2.878.210,84	R\$ 2.179.425,53	R\$ 2.243.539,23	R\$ 2.614.201,19
			R\$ 1.076.032,38	R\$ 2.494.537,50	R\$ 6.393.433,23	R\$ 9.143.942,31	R\$ 13.119.177,60	R\$ 15.997.388,44	R\$ 18.176.813,97	R\$ 20.420.353,20	R\$ 23.034.554,39

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.001.893,12	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,65 %
			R\$ 222.105,06	R\$ 222.105,06	R\$ 222.105,06	R\$ 222.105,06	R\$ 222.105,06	R\$ 222.105,06	R\$ 222.105,06	R\$ 222.105,06	R\$ 226.107,10
2	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 499.696,56	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,65 %
			R\$ 27.733,15	R\$ 27.733,15	R\$ 27.733,15	R\$ 27.733,15	R\$ 27.733,15	R\$ 27.733,15	R\$ 27.733,15	R\$ 27.733,15	R\$ 28.233,01
3	CANTEIRO	R\$ 297.379,35									10,00 %
											R\$ 29.737,94
4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 739.254,46									
5	CONTENÇÃO EM GABIÃO	R\$ 3.628.142,56	9,13 %	9,13 %	9,13 %	4,57 %	4,57 %				
			R\$ 331.249,41	R\$ 331.249,41	R\$ 331.249,41	R\$ 165.806,11	R\$ 165.806,17				
6	COBERTURA	R\$ 18.098.027,17		13,33 %	20,00 %	20,00 %	16,67 %	23,33 %	6,67 %		
				R\$ 2.412.467,02	R\$ 3.619.605,43	R\$ 3.619.605,43	R\$ 3.016.941,12	R\$ 4.222.269,73	R\$ 1.207.138,44		
7	SINALIZAÇÃO PREVENTIVA, ESTRUTURAS PROVISÓRIAS E LOGÍSTICA	R\$ 2.466.039,60	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,55 %	5,65 %
			R\$ 136.865,19	R\$ 136.865,19	R\$ 136.865,19	R\$ 136.865,19	R\$ 136.865,19	R\$ 136.865,19	R\$ 136.865,19	R\$ 136.865,19	R\$ 139.331,37
8	SISTEMA VIÁRIO	R\$ 8.338.798,90	4,17 %	4,17 %							
			R\$ 347.727,91	R\$ 347.727,97							
9	DEMOLIÇÕES	R\$ 3.664.090,21									
10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 5.714.581,93			55,86 %	44,14 %					
					R\$ 3.192.165,46	R\$ 2.522.416,47					
11	EDIFICAÇÕES	R\$ 7.104.462,71			13,29 %	33,95 %	3,58 %	49,18 %			
					R\$ 944.183,09	R\$ 2.411.965,09	R\$ 254.339,76	R\$ 3.493.974,77			
12	URBANIZAÇÃO	R\$ 7.784.737,68	44,51 %	11,28 %	17,44 %		26,77 %				
			R\$ 3.464.986,74	R\$ 878.118,41	R\$ 1.357.658,25		R\$ 2.083.974,28				

Secretaria de
Transporte e Mobilidade Urbana



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	[ONERADO] CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA ESPECIAL DE ENGENHARIA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, PARA REESTRUTURAÇÃO URBANA DA ESTAÇÃO BELFORD ROXO, DENOMINADO PROJETO TOD BELFORD ROXO	DATA : 28/03/2025		BDI : 19,00%	
DESCRIÇÃO:	Tod Belford Roxo	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		CPTM	2025/01	115,48%	-
		EMOP	2025/01	-	-
		SCO	2025/01	75,90%	-
		SICRO CONSULTORIA	2025/01	-	-
		SICRO NOVO	2025/01	-	-
		SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	113,04%	70,21%
		SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%
		PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
13	PROJETOS	R\$ 2.454.001,37									
14	SERVIÇOS DE VIA PERMANENTE	R\$ 3.989.354,35	26,64 %	27,44 %							
			R\$ 1.062.763,99	R\$ 1.094.678,87							
15	ESTAÇÃO BELFORD ROXO	R\$ 14.156.517,06	74,72 %	1,55 %	2,32 %	3,87 %	1,55 %	2,28 %	3,41 %	5,70 %	
			R\$ 10.577.749,54	R\$ 219.426,01	R\$ 328.431,19	R\$ 547.857,21	R\$ 219.426,01	R\$ 322.768,58	R\$ 482.737,23	R\$ 806.921,51	
16	SISTEMA ELÉTRICO	R\$ 1.562.810,42				33,33 %	33,33 %	33,34 %			
						R\$ 520.884,71	R\$ 520.884,71	R\$ 521.041,00			
R\$ 84.499.787,45			R\$ 16.171.180,99	R\$ 5.670.371,09	R\$ 10.159.996,23	R\$ 10.175.238,42	R\$ 6.648.075,45	R\$ 8.946.757,48	R\$ 2.076.579,07	R\$ 1.193.624,91	R\$ 423.409,42
			R\$ 39.205.735,38	R\$ 44.876.106,47	R\$ 55.036.102,70	R\$ 65.211.341,12	R\$ 71.859.416,57	R\$ 80.806.174,05	R\$ 82.882.753,12	R\$ 84.076.378,03	R\$ 84.499.787,45

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.001.893,12	100,00 %
			R\$ 4.001.893,12
2	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 499.696,56	100,00 %
			R\$ 499.696,56
3	CANTEIRO	R\$ 297.379,35	100,00 %
			R\$ 297.379,35
4	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 739.254,46	100,00 %
			R\$ 739.254,46
5	CONTENÇÃO EM GABIÃO	R\$ 3.628.142,56	100,00 %
			R\$ 3.628.142,56
6	COBERTURA	R\$ 18.098.027,17	100,00 %
			R\$ 18.098.027,17
7	SINALIZAÇÃO PREVENTIVA, ESTRUTURAS PROVISÓRIAS E LOGÍSTICA	R\$ 2.466.039,60	100,00 %
			R\$ 2.466.039,60
8	SISTEMA VIÁRIO	R\$ 8.338.798,90	100,00 %
			R\$ 8.338.798,90
9	DEMOLIÇÕES	R\$ 3.664.090,21	100,00 %
			R\$ 3.664.090,21

Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana  GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
	OBRA:	[ONERADO] CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA ESPECIAL DE ENGENHARIA, COM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, PARA REESTRUTURAÇÃO URBANA DA ESTAÇÃO BELFORD ROXO, DENOMINADO PROJETO TOD BELFORD ROXO				DATA :		28/03/2025	BDI :		19,00%
	DESCRIÇÃO:	Tod Belford Roxo				FONTE		VERSÃO	HORA	MES	
						CPTM	2025/01	115,48%	-		
						EMOP	2025/01	-	-		
						SCO	2025/01	75,90%	-		
						SICRO CONSULTORIA	2025/01	-	-		
						SICRO NOVO	2025/01	-	-		
						SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO	113,04%	70,21%		
						SIURB	2024/07 SEM DESONERAÇÃO	156,70%	98,72%		
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 5.714.581,93	100,00 %
			R\$ 5.714.581,93
11	EDIFICAÇÕES	R\$ 7.104.462,71	100,00 %
			R\$ 7.104.462,71
12	URBANIZAÇÃO	R\$ 7.784.737,68	100,00 %
			R\$ 7.784.737,68
13	PROJETOS	R\$ 2.454.001,37	100,00 %
			R\$ 2.454.001,37
14	SERVIÇOS DE VIA PERMANENTE	R\$ 3.989.354,35	100,00 %
			R\$ 3.989.354,35
15	ESTAÇÃO BELFORD ROXO	R\$ 14.156.517,06	100,00 %
			R\$ 14.156.517,06
16	SISTEMA ELÉTRICO	R\$ 1.562.810,42	100,00 %
			R\$ 1.562.810,42
R\$ 84.499.787,45			R\$ 84.499.787,45