

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - NÃO DESONERADA

OBRA DE REESTRUTURAÇÃO URBANA DAS ÁREAS CENTRAIS NO ENTORNO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES CUSTO COM BDI (JAN/ 22) | PRAZO - MESES | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | SERVIÇO DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO | R\$ 2.709.154,29 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | | | |
| 2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | R\$ 774.372,64 | 30,00% | 30,00% | 30,00% | | | | | | | | | 10,00% |
| 13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES | R\$ 1.321.575,55 | 8,00% | 8,00% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,00% | 8,00% |
| 12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 3.757.956,08 | 8,00% | 8,00% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,00% | 8,00% |
| 3 | SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DA OBRA | R\$ 563.248,95 | 8,00% | 8,00% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,00% | 8,00% |
| 8 | URBANIZAÇÃO | R\$ 30.397.910,90 | | | | 16,50% | 16,50% | 17,00% | 17,00% | 16,50% | 16,50% | | | |
| 6 | GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES | R\$ 712.156,68 | | | 16,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 16,00% | | | | |
| 7 | ILUMINAÇÃO | R\$ 1.133.701,83 | | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | |
| 5 | SINALIZAÇÃO | R\$ 1.774.155,62 | | | | | | | | | | 32,50% | 35,00% | 32,50% |
| 9 | PARQUES E JARDINS | R\$ 2.811.230,25 | | | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| 4 | TRANSPORTES | R\$ 3.376.218,18 | | | | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 10,00% | 10,00% |
| | TOTAL | R\$ 49.331.680,97 | | | | | | | | | | | | |
| | % MENSAL | | 2,48% | 2,48% | 2,77% | 13,17% | 13,17% | 12,38% | 13,01% | 13,83% | 13,59% | 4,60% | 4,46% | 4,06% |
| | % ACUMULADO | | 2,48% | 4,97% | 7,74% | 20,91% | 34,08% | 46,45% | 59,46% | 73,29% | 86,88% | 91,48% | 95,94% | 100,00% |
| | R\$ MENSAL | (R\$ x 10 ³) | 1.225,57 | 1.225,57 | 1.367,72 | 6.495,81 | 6.495,81 | 6.105,97 | 6.417,12 | 6.820,25 | 6.706,31 | 2.267,25 | 2.198,99 | 2.005,33 |
| | R\$ ACUMULADO | (R\$ x 10 ³) | 1.225,57 | 2.451,13 | 3.818,85 | 10.314,67 | 16.810,48 | 22.916,45 | 29.333,56 | 36.153,81 | 42.860,12 | 45.127,37 | 47.326,35 | 49.331,68 |