

CONSELHO DO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (CSFA)
40ª Reunião Ordinária

ATA:

Data / hora: dia 25/03/2025, às 10:00hrs.

Local: Av. Presidente Wilson, 231 – Centro – Instituto Rio Metrópole (IRM).

Membros:

1. **Agenersa:** José Carlos dos Santos Araújo
Suplente: Robson Cardinelli
2. **IRM:** Bruno Jorge Vaz Sasson
Suplente: Maurício Silva Knoploch dos Santos
3. **Poder Concedente:** Cássio Nogueira de Castro
Suplente: Daniel de Castro Carcau
4. **CEDAE:** Humberto de Mello Filho
Suplente: Daniel Okumura
5. **Bloco I:** Tatiana Vaz Carius
Suplente: Anselmo Henrique Seto Leal
6. **Bloco II:** Lucas Tadeu Bergamim Arrosto
Suplente: Leonardo Elia Soares
7. **Bloco III:** Claudino Victor Rocha do Espírito Santo
Suplente: Alexandre Boaretto
8. **Bloco IV:** José Fernando da Silva Motta
Suplente: Diego Rafael Dal Magro

1. Verificação do quórum regimental;

OK

2. Informes sobre os **Planos Verão** apresentados pela CEDAE e os Blocos 1, 2, 3 e 4 para os anos de 2024/2025, conforme itens 6, 14, 4 e 4, das Atas das 35ª, 36ª, 38ª e 39ª Reuniões Ordinárias e item 7, da Ata da 21ª Reunião Extraordinária do CSFA, inclusive quanto aos eventos no período de Carnaval;

CEDAE avaliou que não teve problemas na produção dos Sistemas: Guandu, Imunana e Lages. ADR 4 informou grave impacto na operação em região atendida no Sistema Acari, em razão da estiagem. CEDAE informou que a solução para a seca do Sistema Acari é a construção do Guandu II e o novo booster da baixada.

3. Atualização das Informações sobre a **Elevação das temperaturas**, ausência de chuvas – **Sistema Acari**, conforme item 4.a. da Ata da 39ª Reunião Ordinária do CSFA;

CEDAE explicou que a operação verão foi diferenciada. ADR4 esclareceu que a água do Guandu não chega em todos lugares que a água do Acari chega. A solução para a seca do Sistema Acari é a construção do Guandu II e o novo booster da baixada. AGENERSA que fez vistorias nas represas.

4. Atualização pela CEDAE acerca dos **investimentos junto ao sistema Acari**, conforme itens 6 e 11, respectivamente das Atas das 34ª e 36ª Reuniões Ordinárias e item 8, da Ata da 21ª Reunião Extraordinária do CSFA, bem como informações sobre a NARG e ARG (Providências sobre as intercorrências no fornecimento de

energia elétrica do Tinguá; Licitação do Sistema Rio d'Ouro; obra em Xerém que deverá ser finalizada até março de 2025 e demais informações constantes dos itens 6 e 5, respectivamente das Atas da 38ª e 39ª Reuniões Ordinárias do CSFA);

CEDAE informou que continua investindo no Sistema Acari. Estação São Pedro (emergencial) está pronta, mas estão esperando a pressão subir para colocar carga máxima. As obras da represa de Tinguá estão concluídas, o sistema ainda está em teste, mas está operando. O sistema não está mais tendo picos de energia elétrica, está operando regularmente pela light. Sistema Xerém está com 58% da obra executada e previsão para operar em novembro. Sistema Rio D'ouro/São Pedro deve ter a licitação homologada na próxima sexta-feira, previsão de 24 meses para conclusão da obra.

ADR informou que o sistema Tinguá não operou regularmente por conta da turbidez (qualidade da água).

ADR solicitou as vazões de leitura média/diárias, com histórico de fevereiro e março. CEDAE colocará no grupo.

5. Atualizações sobre as reuniões do **Grupo Técnico de Engenharia** de 09/01/2025, 23/01/2025 e 06/02/2025 sobre a 2ª ARL, em observância ao item 11, da Ata da 38ª Reunião Ordinária do CSFA – processo SEI-150018/000012/2025, conforme item 6, da Ata da 39ª Reunião Ordinária do CSFA;

As reuniões estão acontecendo regularmente, tendo sido aprovado o plano de trabalho das atividades do grupo técnico. Foram solicitados às Concessionárias e à CEDAE os dados de vazão, pressão e eventos de paralização, nos últimos dez anos. As concessionárias já enviaram os dados de ocupação das faixas *non aedificandi* da referida adutora.

6. Informes da CEDAE sobre as obras de **flotação em Ribeirão das Lajes**, conforme itens 14 e 13, respectivamente das 33ª e 34ª Reuniões Ordinárias do CSFA, bem como acerca da Licitação do Novo Sistema de Ribeirão das Lajes (Atualização das negociações da CEDAE junto ao BTG para a nova ETA, conforme os itens 7 e 9, da Ata da 39ª Reunião Ordinária do CSFA);

CEDAE continua negociando com o BTG o financiamento, mas caso a negociação não avance executar a obra com recursos disponíveis pela CAIXA, somados os recursos próprios da Cia.

ADR solicitou uma apresentação sobre o projeto de Ribeirão das Lajes (flotação seguida de filtro), na próxima reunião.

7. Informes sobre a **Licitação da Estação de Tratamento do Novo Guandu**, conforme item 10, da Ata 39ª Reunião Ordinária do CSFA;

CEDAE informou que a licitação do Guandu II continua suspensa.

8. Atualização do cronograma de Transição para o **funcionamento do CCO**, conforme apresentado no grupo de "whatsapp" do CSFA em 04/11/2024; itens 12 e 7 das Atas das 36ª e 38ª Reuniões Ordinárias do CSFA e itens 9 e 11,

respectivamente das Atas da 21ª Reunião Extraordinária e da 39ª Reunião Ordinária do CSFA;

IRM informou que a transição está acontecendo conforme planejado, previsão para 30/4.

9. Informes sobre o sistema de **monitoramento por drones** (24 horas, 7 dias por semana) contratado pela CEDAE, inclusive sobre a Licitação de drones para monitoramento do Sistema Guandu, conforme itens 8 e 12, das Atas das 38ª e 39ª Reuniões Ordinárias do CSFA;

Sistema de drones está operando.

10. Atualizações sobre o agendamento de **reunião junto ao Presidente do INEA** (itens 14, 8 e 13, respectivamente das Atas das 36ª, 38ª e 39ª Reuniões Ordinárias do CSFA e item 10, da Ata da 21ª Reunião Extraordinária) no que diz respeito ao item 10, da Ata 27ª Reunião Ordinária (Discussão sobre a situação do depósito de resíduos em Volta Redonda diante do risco de contaminação do Rio Paraíba do Sul, a pedido da Águas do Rio e outros assuntos ambientais anteriormente discutidos pelo Conselho e em reunião pretérita com o Presidente do INEA);

IRM não conseguiu marcar a reunião com o Presidente do INEA. O CSFA remeterá novo ofício ao Presidente do INEA e ao Secretário de Ambiente.

11. Atualizações sobre as reuniões acerca dos **investimentos operacionais** e manutenção periódica dos equipamentos da CEDAE e dos Blocos 1, 2, 3 e 4, conforme itens 11, 9 e 14, respectivamente das Atas da 21ª Reunião Extraordinária e 38ª e 39ª Reuniões Ordinárias do CSFA (Confirmar data de reunião junto à CEDAE);

CSFA agendou reunião para o dia 8/4/2025, às 10:00 horas, para apresentação da CEDAE sobre os investimentos operacionais, sujeito à confirmação da CEDAE.

12. Atualizações sobre a retomada do **cronograma para instalação de Pontos de Medição**, em conformidade com os itens 12, 10 e 15, das Atas da 21ª Reunião Extraordinária e 38ª e 39ª Reuniões Ordinárias do CSFA (Novo Cronograma a ser elaborado pelo CSFA para a instalação dos macromedidores e datas de paradas do Sistema Guandu com o seu plano de instalação);

O assunto será tratado na próxima reunião dia 15/04.

13. Discussão sobre o **estudo em relação às áreas non aedificandi**, conforme itens 5 e 17, respectivamente das Atas das 38ª e 39ª Reuniões Ordinárias do CSFA (Análise da Minuta apresentada pela Iguá);

Quase todos fizeram a revisão do texto, mas nem todos. O texto será colocado de novo no grupo.

14. Atualizações sobre a Reunião da CEDAE e a Concessionária Rio Mais Saneamento no que diz respeito à **Subestação Elétrica da NEL**;




Reunião sobre a subestação da NEL com a Rio Mais Saneamento na segunda, dia 31/3/2025, às 10:00 horas.

15. Assuntos Gerais;

- CSFA aprovou a retomada da operação com três grupos do ARG, nos dias normais e havendo necessidade o CSFA decidirá sobre a ligação do quarto grupo.
- Instalação de medidor inter blocos na Praça Seca está dependendo de autorização da CET Rio. Concessionárias solicitaram apoio do CSFA para liberação da obra.

16. Próxima Reunião Ordinária dia 15/04/2025, às 10:00hr, no IRM.

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, scattered across the right side of the page. Some are large and bold, while others are smaller and more delicate. The signatures appear to be initials or full names, but they are not legible.A single, large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page. It consists of a large loop followed by a vertical stroke.