

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-038/24	2 – Data da Fiscalização: 21/05/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 – Endereço: Avenida Otoniel Gomes Tavares, 995 Lote 2A	5 – Bairro(s): São José do Barreto	6 – Município/UF: Macaé/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria com objetivo de acompanhar o andamento das obras da Concessionária no Condomínio Mar da Noruega.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: ME-000-53712/2023	Tipo de obra: Expansão de rede	Interna	X	Externa	
Status: Em andamento	Data de início: 23/01/2024	Conclusão: Março/2025	Extensão projetada: 1.177,80 m	Total realizado: 329,50 m	

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição				X
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução				X
21. Listagem de funcionários				X

10 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Rafael Rodrigues da Silva, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no Condomínio Mar da Noruega, atualmente em construção na Avenida Otoniel Gomes Tavares, 995 Lote 2A.

Trata-se de uma obra de expansão de rede com tubulação de polietileno de Ø32 mm em média pressão, com um comprimento total projetado de 1.177,80 metros, dos quais foram realizados 329,50 metros. Dos 100 ramais internos projetados de Ø32 mm, já foram executados 55. Por enquanto, nenhum trecho da obra se encontra pressurizado ou com carga. Conforme informado pelo gestor de obras, a profundidade média do assentamento da rede é de aproximadamente 0,85 m.

A data de início da obra foi em 23 de janeiro de 2024, com previsão de conclusão em março de 2025 juntamente com a conclusão das obras de construção do condomínio. São 528 apartamentos em 33 blocos.

A construção do condomínio é de responsabilidade da empresa construtora MRV, portanto parte da documentação usualmente averiguada não está sob vigilância da agência, visto que a obra situa-se em terreno particular. O ponto de interesse foi o projeto de execução do abastecimento interno do condomínio, este sim sob responsabilidade da concessionária.

As obras de assentamento da rede interna acompanham o cronograma da construtora. Ainda restam instalar medidores e reguladores de pressão em abrigos que já foram construídos e esse procedimento é adotado entre Concessionária e construtora, a fim de evitar que o material se perca ou seja danificado, conforme pode ser observado na foto 5.

O trecho já assentado se encontra devidamente sinalizado com marco plano.

11 – Observações:

1-18; 20-21; Não se aplica por se tratar de execução de obra em área privada e por se gerida pela construtora do empreendimento e no momento da vistoria não havia mobilização de obra.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

A vistoria decorreu sem problemas ou incidentes por reportar.

14– Nome dos Agentes de Fiscalização:

Agnaldo da Silva Santos
Calvin Fernandes Clara Barbosa
Carlos Canelas Magalhães Filho

15 – Cargo:

Assistente
Especialista em Regulação
Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5135545-0
5144781-9
5144909-9

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:


AGENERSA, Rio de Janeiro, 23/05/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização



Assinatura do Agente de Fiscalização



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Empreendimento a ser atendido



Foto 2: Portal do condomínio ainda em construção

FOTOS



Foto 3: Equipe de fiscalização da AGENERSA em local de rede construída



Foto 4: Trecho de rede construída sinalizado com marco plano

FOTOS




Foto 5: Abrigo dos medidores de gás e regulador de pressão



Foto 6: PI e ramais dos apartamentos

FOTOS



Foto 5: Válvula de bloqueio do ramal do PI



Foto 6: Blocos do condomínio em construção