

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA DE ENERGIA



1 - RF CAENE Nº: P-003/24	2 - Data da Fiscalização: 11/01/2024	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida das Américas, 4245	5 - Bairro(s): Barra da Tijuca	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 11 de julho de 2024.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Luiz Felipe Orlando Gama Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 5144917-0 5154355-0	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 18 de julho de 2023		
 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização  _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

[illegible]

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras, Juarez Távora, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca.

Trata-se de uma expansão de rede para atender a nova unidade do supermercado Prezunic, localizado na Avenida das Américas, 4245. A obra foi iniciada no dia 30/11/2023, antes do previsto, em virtude de uma licença de excepcionalidade, com data limite de conclusão no dia 05/03/2024. Entretanto, mesmo com a paralisação de final de ano, prevista no decreto municipal, a previsão de finalização é 20/01/2024.

O projeto contempla a interligação da rede já existente na esquina da Avenida das Américas com a Rua Zoila Abreu Teixeira (foto 3) ao supermercado. Essa interligação é composta por tubulação de polietileno com Ø32 mm de média pressão, sendo assentada por método destrutivo (foto 4). A tubulação já está assentada no trecho da Avenida das Américas 4245 até o Posto de combustível Shell, no número 4399 (foto 5). Ainda será aberto o trecho do posto Shell até a Rua Zoila Abreu Teixeira.

A obra encontra-se com alguns pontos abertos, os quais estão isolados com barreiras sinalizadas (fotos 6 e 7). Alguns trechos já foram fechados com recomposição definitiva (foto 5) e outros receberam recomposição provisória, mas não estavam identificados (foto 1). Foi solicitada a identificação ao gestor responsável e o envio das fotos para averiguação, com as quais pode-se constatar a regularização do apontamento (foto 2).

Não há, ainda, qualquer trecho em carga e, por isso, ainda não há sinalização com marco plano em toda a extensão da tubulação assentada.

Conclusão

No decorrer da vistoria foi identificada uma irregularidade quanto à prestação de serviços, conforme consta no campo "OBSERVAÇÃO".

No entanto, a irregularidade foi corrigida, conforme (Foto 2) enviada pelo gestor da obra. Dessa forma, a irregularidade apontada foi sanada.

Agente de fiscalização / ID	Gerente/ID
Luiz Felipe Gama (5144917-0) / Agnaldo Santos (51355450)	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Recomposição provisória da via sem identificação



Foto 2: Recomposição provisória da via sinalizada com tinta.

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Rede já existente na esquina da Avenida das Américas com a Rua Zoila Abreu Teixeira.



Foto 4: Tubulação de polietileno com Ø32 mm de média pressão assentada por método destrutivo.

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Tubulação já assentada e passeio recomposto.



Foto 6: Trechos abertos isolados com barreiras sinalizadas.

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Identificação da obra e trechos abertos isolados com barreiras sinalizadas



Foto 8: Extintores presentes na área de vivência