

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P-023/24	2 – Data da Fiscalização: 05/04/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes no. 5874	5 – Bairro(s): Piratininga	6 – Município/UF: Niterói/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: NT-000-52763/2022	Tipo de obra: Expansão de rede	Interna	Externa	X
Status: em andamento	Data de início: 06/03/2024	Conclusão: 27/05/2024	Extensão projetada: 254,40 m	Total realizado: 183,00m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material			X	
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários				X

10 – Observações:

Os itens 7 até 13, 15 até 16 e 21 não se aplicam porque a obra encontra-se desmobilizada
O item 17 é inexistente porque a obra encontra-se desmobilizada

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Joel Elias, com o objetivo de verificar o andamento das obras de expansão na Estrada Francisco da Cruz Nunes no. 5874 – Piratininga – Niterói.

- Trata-se de obra de expansão para interligar o posto de combustível Shell, nº5874(fotos 1, 2) à rede de distribuição de gás natural sob responsabilidade da concessionária CEG. A interligação será realizada à rede de PE de Ø250 mm em média pressão.
- O trecho entre a esquina da Estrada Francisco da Cruz Nunes (lado par) e a R. José Chianeli (fotos 3, 4, 5 e 6) e o Posto de GNV já foi executado de forma não destrutiva, com tubulação de PE de Ø160 mm. A linha percorre o passeio público e está aguardando a interconexão nas pontas. Portanto, a linha ainda não se encontra em carga.
- O trecho que inicia na esquina da Estrada Francisco da Cruz Nunes (lado par) e a R. José Chianeli (fotos 7, 8 e 9), e que cruza a Estrada até o ponto de conexão na esquina da Estrada Francisco da Cruz Nunes (lado ímpar) e a R. José Chianeli (fotos 10 e 11) será executado com tubulação de PE de Ø160 mm de forma não destrutiva.
- O trecho entre a esquina da Estrada Francisco da Cruz Nunes (lado ímpar) e a R. José Chianeli até a conexão na linha existente será executado com tubulação de PE de Ø160 mm por meio destrutivo (fotos 12).

Cabe destacar que o comprimento total de rede deve ser ligeiramente diferente daquele projetado, por ainda depender da execução da obra na profundidade necessária ao duto subterrâneo que cruzará a Estrada Francisco da Cruz Nunes.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Aginaldo da Silva Santos
Mauro Rodrigues Flores

15 – Cargo:

Assistente
Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5135545-0
5144918-8

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 08/04/2024



Assinatura do Agente de Fiscalização



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Posto a ser atendido.



Foto 2: Posto a ser atendido.



Foto 3: Início do trecho entre a Esquina da Estrada Francisco da Cruz Nunes e a Rua José Chineli e o Posto a ser atendido – método não destrutivo.



Foto 4: Extensão do trecho entre a Esquina da Estrada Francisco da Cruz Nunes e a Rua José Chineli e o Posto a ser atendido – método não destrutivo.



Foto 5: Extensão do trecho entre a Esquina da Estrada Francisco da Cruz Nunes e a Rua José Chineli e o Posto a ser atendido – método não destrutivo.



Foto 6: Extensão do trecho entre a Esquina da Estrada Francisco da Cruz Nunes e a Rua José Chineli e o Posto a ser atendido – método não destrutivo.



Foto 7: Ponto de início do cruzamento da Estrada Francisco da Cruz Nunes - na esquina da Estrada Francisco da Cruz Nunes (lado par) e a R. José Chianeli



Foto 8: Ponto de início do cruzamento da Estrada Francisco da Cruz Nunes - na esquina da Estrada Francisco da Cruz Nunes (lado par) e a R. José Chianeli



Foto 9: Ponto de início do cruzamento da Estrada Francisco da Cruz Nunes - na esquina da Estrada Francisco da Cruz Nunes (lado par) e a R. José Chianeli



Foto 10: Ponto que finaliza o cruzamento da Estrada Francisco da Cruz Nunes –na esquina da Estrada Francisco da Cruz Nunes (lado ímpar) e a R. José Chianeli



Foto 11: Ponto que finaliza o cruzamento da Estrada Francisco da Cruz Nunes –na esquina da Estrada Francisco da Cruz Nunes (lado ímpar) e a R. José Chianeli



Foto 12: Ponto entre a esquina da Estrada Francisco da Cruz Nunes (lado ímpar) e a R. José Chianeli até a conexão na linha existente, será executado com tubulação de PE de Ø160 mm por meio destrutivo